

10 주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

□ 우리 임실군에서 '21년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2021년 집행사업비	2022년	2023년 이후			
제2기 에코뮤지엄 조성사업	25,000	-	-	5,000	10,200	2025	2020 (중앙심사)	재검토 (대상아님)
옥정호 힐링랜드 조성사업 (제2기에코뮤지 엄조성사업)	21,200	10,000	-	5,000	15,200	2025	2021 (중앙심사)	20%
과학영농시설 구축	10,833	33	-	211	10,589	2024	2021	50%
요산공원 주변 관광자원화 사업	5,400	400	2,338	-	-	2022	2021 (자체심사)	50%
신덕지구 대지조성사업	4,339	-	558	37	3,744	2024	2021 (자체심사)	10%
도인천 생태하천 복원사업	7,500	-	-	400	7,100	2,026	2021 (도심사)	-
성수면 행정복지센터	5,740	1,786	-	1,709	1,300	2023	2021 (도심사)	55%
오수의견관광지 정비사업	5,000	-	-	100	2,400	1200	2021 (자체심사)	-
옥정호 생태숲조성사업	3,000	-	-	200	2,800	2025	2021 (자체심사)	-
사선문화제	118.7	-	118.7	50	50	매년	2019 (자체심사)	100%
의견문화제	270	-	미실시	270	270	매년	2019 (자체심사)	-
관촌 공공임대주택 건립 부지매입	2,300	-	-	470	1,830	2024	2021 (자체심사)	10%
오수공설화를 위한 시장부지 매입	4,000	-	-	4,000	-	2022	2021 (자체심사)	-

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	옥정호 힐링랜드 조성사업 (제2기 섬진강 에코뮤지엄 조성사업)	담당자	옥정호힐링과 조병훈(☎640-4564) 옥정호힐링과 박재민(☎640-4563)
-----	---------------------------------------	-----	--

□ 사업목적 및 필요성

- 옥정호 수변을 활용한 관광기반시설 조성을 통하여 관광산업 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2022 ~ 2025년(4개년)
- 위 치 : 임실군 운암면 옥정호 일원
- 규 모 : 수변관광 기반시설 조성
 - 봉어섬주변 : 주차장, 수변데크, 출렁다리, 경관조명 등
 - 운 암 대 교 : 테마공원, 주차장 조성
 - 운 암 교 : 캠핑장 조성
 - 자라섬주변 : 수변데크로드 조성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 21,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	21,200	1,000	-	5,000	15,200
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	15,100	-	-	3,750	11,350
시군구비	6,100	1,000	-	1,250	3,850
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20 %)

- ('21. 4월) 전북도 동부권 발전사업(변경) 확정
- ('21. 6월) 재정투자 중앙심사 완료

□ 향후계획

- ('22. 01. ~ '24. 12.) 봉어섬주변 관광기반시설사업 추진
 - 출렁다리, 봉어섬주변 주차장, 수변데크, 경관조명 등
- ('23. 01. ~ '25. 12.) 운암대교, 운암교, 자라섬주변 관광기반시설사업 추진
 - 수변공원, 캠핑장, 수변데크로드 등

사업명	과학영농시설 구축	담당자	농촌지원과 박상현(2640-2743)
-----	-----------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성
 ○ 전국 농업기술센터(157개) 중 유일하게 독립 통합업무 시설 부재
 ※ 농촌지원과(군청사/임실읍), 기술보급과(실증시험포/신평), 가공교육장(성수면)
 ○ 농업인의 불편 해소를 위한 One-Stop 과학영농 지원 체계 구축 시급

☐ 사업개요
 ○ 기 간 : 2021.~2024.
 ○ 위 치 : 임실군 신평면 대리 1243 일대
 ○ 규 모 : 지상1동 3층, 연면적 3,564m²

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ○ 총사업비 : 108백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	10,800	-	-	211	10,589
국 비	5,000	-	-	105.5	4,894.5
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	5,800	-	-	105.5	5,694.5
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)
 ○ 공공건축기획
 ○ 건축기획 사전검토
 ○ 재정투자심사 조건부 이행
 ○ 공공건축심의 가결
 ○ 실시설계 원가심사 및 설계공모 추진

☐ 향후계획
 ○ ('22. 8.) 기본 및 실시설계 용역 추진
 ○ ('23. 1.) 군 관리계획 공공청사 시설결정
 ○ ('23. 3.) 건축공사 기본 및 실시설계 완료
 ○ ('23. 5.) 실시계획인가 완료
 ○ ('23. 5.) 기존 시설물 철거 및 본 시설 착공
 ○ ('24. 11.) 준공(농업기술센터 과학영농시설)

☐ 사업변경 내역(해당시)
 ○ 해당없음

사업명	요산공원 주변 관광자원화 사업	담당자	옥정호힐링과 조병훈(2640-4564)
-----	------------------	-----	-----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 요산공원과 기존 관광시설을 연계하여 관광산업 및 지역경제 활성화 도모

☐ 사업개요

- 기 간 : 2021 ~ 2022년
- 위 치 : 임실군 운암면 입석리 요산공원 일원
- 규 모 : 봉어섬 경관보완, 요산공원 주변 광장정비, 관광도로 정비

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	5,400	400	2,878	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	3,750		2,085	-	-
시군구비	1,650	400	793	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50 %)

- ('21. 4월) 전북도 동부권 발전사업(변경) 확정
- ('21. 4월) 재정투자 자체심사 완료
- ('21.11월) 요산공원 광장정비사업 착공

☐ 향후계획

- (' 22. 01. ~ ' 22. 10.) 요산공원 주변 관광자원화 사업 추진 및 완공
 - 봉어섬 경관보완, 요산공원 주변 광장정비, 관광도로 정비 등

사업명	신덕지구 대지조성사업	담당자	주택토지과 정 웅(☎640-2285)
-----	-------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 농촌지역에 쾌적하고 주거공간 조성을 지원하여 도시민의 농촌유입을 촉진함으로써 농촌인구유지 및 지역활성화 도모

☐ 사업개요

- 기 간 : 2021년 01월 ~ 2024년 12월(4년)
- 위 치 : 임실군 신덕면 신덕리 산11번지 일원
- 규 모 : 택지조성 A=34,000㎡ (21필지)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,339백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,339	-	558	37	3,744
국 비					
시 도 비					
시군구비	4,339	-	558	37	3,744
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- ('21. 1월) 사업부지 협의 취득

☐ 향후계획

- ('22. 7월) 용도지역 변경 협의
- ('22. 10월) 사업계획 검토

사업명	도인천 생태하천 복원사업	담당자	환경보호과 박영태(☎640-2953)
-----	---------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

○ 임실천을 경유하여 섬진강으로 합류되는 도인천의 수질개선과 생물서식처 조성 등 수생태계 건강성 회복

☐ 사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2026년 (5년간)
- 위 치 : 임실읍 금성리 임실천 합류점 ~ 성수면 도인리 도인저수지
- 규 모 : 생태하천 복원 L=3.4km

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	7,500			400	7,100
국 비					
시 도 비	3,750			100	3,650
시군구비	3,750			300	3,450
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : - %)

- ('22. 6.) 기본 및 실시설계 용역 착수
- ('22. 7.) 전략환경영향평가용역 착수

☐ 향후계획

- ('23.12.) 기본 및 실시설계 용역 준공
- (24. 1. ~ '26. 12.) 토지 매입 및 공사 추진

☐ 사업변경 내역(해당시)

- 사업규모, 총사업비, 사업기간, 소요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

사업명	성수면 행정복지센터	담당자	농촌활력과 신광수(☎640-2594)
-----	------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

○ 성수면 중심지 문화복지 서비스 시설의 노후화로 기능이 상실되어 인구감소 및 삶의 만족도가 저하되고 있어 성수면 개발에 대한 대책으로 임실군에서는 농림축산식품부 주관의 공모사업인 ‘19년 일반농산어촌개발사업으로 성수면이 선정

□ 사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2023년 (5년)
- 위 치 : 임실군 성수면 임진로 213
- 규 모 : 부지5,589.3㎡, 연면적1,271㎡(지상2층)
 - 1층(790㎡) 면사무소, 체육시설(강당), 주민편의시설
 - 2층(481㎡) 면사무소, 주민편의시설

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,740 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	5,740	1,786	1,704	950	2,600
국 비	2,758	1,250	1,193	315	1,300
시 도 비	355	161	153	41	
시군구비	2,627	375	358	594	1,300
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 55%)

- (·18. 9.) 성수면 기초생활거점 조성사업 선정
- (·21. 11.) 지방재정투자심사 완료(전라북도)
- (·21. 12.) ' 22년 중기지방 재정계획
- (·22. 2.) 기본 및 실시설계 용역 착수

□ 향후계획

- (·22. 5.~ ' 23. 4.) 공사 추진

사업명	오수 의견관광지 정비사업	담당자	관광치즈과 조성수(☎640-2604)
-----	---------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 반려동물 산업 성장에 따라 오수의견관광지의 편의시설과 경관개선사업 시행을 통해 반려동물 동반 관광객 유지 및 관광활성화 도모

☐ 사업개요

- 기 간 : 2022 ~ 2024년(3개년)
- 위 치 : 임실군 오수면 금암리 245-1번지 일원(오수의견관광지)
- 규 모 : 120,585㎡
 - 다목적공원 : 13,109㎡
 - 워리의 정원 : 5,529㎡
 - 공연장 및 애견놀이터 : 2,372㎡

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	6,450	-	-	200	6,250
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	2,500	-	-	100	2400
시군구비	3,950	-	-	100	2400
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타		-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : - %)

- ('21. 11월) 제7차 전북권 관광개발계획 반영

☐ 향후계획

- (' 22. 05.) 공사착공
- (' 24. 12) 오수 의견관광지 준공

☐ 사업변경 내역

- 해당없음

사업명	옥정호 생태숲 조성	담당자	옥정호힐링과 정태연(☎640-4574)
-----	------------	-----	-----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

○ 생태적으로 건강하고 안정된 옥정호 수변 산림자원을 직접 관찰하고 다양한 산림생태계의 가치와 중요성을 이해할 수 있는 교육 및 체험, 탐방의 장 조성

☐ 사업개요

○ 기 간 : 2022년 ~ 2025년(4년간)

○ 위 치 : 임실군 운암면 입석리 산38번지 일원

○ 규 모 : 생태숲 조성(34ha)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,000	-	-	200	2,800
국 비					
시 도 비	1,500	-	-	100	1,400
시군구비	1,500	-	-	100	1,400
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ ('21. 4월~ '21. 7월) 타당성 평가 용역 및 사유지 활용 협의

○ ('21.11월) 생태숲 지정(34ha) *(산림청)

☐ 향후계획

○ ('22. 7월~ '22.12월) 생태숲 조성 행정절차 이행 및 실시설계 용역

○ ('23. 1월~ '25.12월) 생태숲 조성사업 추진

☐ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명	사선문화제	담당자	문화체육과 김지영(☎640-2313)
-----	-------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 사선녀 설화를 바탕으로 한 향토문화축제

☐ 사업개요

- 기 간 : 2021. 11. 20. ~ 11. 21.
- 위 치 : 관촌면 사선대 일원
- 규 모 : 사선문화제 1식

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 118.7백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	218.7		118.7	50	50
국 비					
시 도 비	50		50		
시군구비	168.7		68.7	50	50
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 사선문화제 온라인 축제 개최 완료

☐ 향후계획

- 지역향토문화축제으로써 다양한 프로그램 개발로 특성화된 문화축제로 발전시켜 지역경제 활성화

☐ 사업변경 내역

- 해당없음

사업명	관촌 공공임대주택 부지매입	담당자	주택토지과 정 웅(☎640-2285)
-----	----------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 농촌지역에 공공임대 주택부지를 매입하여 도시민의 농촌유입을 촉진함으로써 농촌인구유지 및 지역활성화 도모

☐ 사업개요

- 기 간 : 2021년 01월 ~ 2024년 12월(4년)
- 위 치 : 임실군 관촌면 관촌리 191번지 일원
- 규 모 : 부지매입 A=9,474㎡ (5필지)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,300	-	-	470	1,830
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,300	-	-	470	1,830
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- ('22. 6월) 2필지 협의 취득완료

☐ 향후계획

- ('23. 3월) 공공임대주택 부지매입 완료

사업명	오수공설화를 위한 시장부지 매입	담당자	건설과 백성우 (☎640-2335)
-----	-------------------	-----	---------------------

☐ 사업목적 및 필요성

○ 오수상설시장의 토지매입을 통해 현대화사업 및 도시재생 뉴딜사업 연계 추진으로 시장 활성화에 기여

☐ 사업개요

○ 기 간 : 2022년 1월 ~ 2022년 12월

○ 위 치 : 전라북도 임실군 오수면 오수리 351-1일원, 오수시장

○ 규 모 : 시장부지 4,938㎡

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,000			4,000	
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,000			2,000	
지 방 채	2,000			2,000	
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ (2021. 2.) 오수 상인변영회 공설화 동의서 제출(상인 25명)

○ (2021. 11.) 지방재정투자심사 추진(자체심사)

○ (2021. 12.) 임실군 공유재산 관리계획 의결

○ (2021. 12.) 2022년 본예산 확보

○ (2022. 3. ~ 6.) 감정평가 실시 및 보상금 산정

☐ 향후계획

○ (2022. 7. ~ 10.) 매입 실시 및 소유권 이전

○ (2022. 11.) 업무이관(→경제교통과)

☐ 사업변경 내역(해당없음)

10-2. 지방채 발행사업

☐ 우리 임실군에서 '21년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타		
임실읍 행복누리원 건립사업	12,000	2,000	4,700	300	5,000		2,000	81.5%
전라북도유 폐천부지 등 매입	3,810	3,800			10		3,800	96%
치즈테마공원 조성사업 (전환사업)	13,100	3,400		4,850	4,850		3,400	26%
섬진강 에코뮤지엄 조성사업 (전환사업)	32,900	1,000	10,600	9,000	12,300		1,000	80%
오수 제2농공단지 조성사업(전환 사업)	19,800	4,800	77	142		4,800	4,800	71.9%
소하천 정비사업(전환 사업)	10,400	4,000			6,400		4,000	100%

▶ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2021년에 추진한 사업

※ 시도비 및 시군구비는 지방채 제외

※ 총사업비 = 지방채+국비+시도비+시군구비+기타

10-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황

■ 개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명	임실읍 행복누리원 건립사업	담당자	재무과 이성욱(☎640-2215)
-----	----------------	-----	--------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 임실읍사무소 노후화로 근무여건 및 방문객 불편 해소, 복지서비스 증대

☐ 사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2022년(4년간)
- 위 치 : 임실읍 이도리 626번지
- 규 모 : 지하 1층, 지상 3층(건축면적: 1,066.37㎡ 연면적: 4,487.43㎡)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,000 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계		8,347	5,631	3,653	
지방채	2,000	2,000	1,663		
국비	4,700	2,547	1,804	2,153	
시도비	300	200	42	100	
시군구비	5,000	3,600	2,122	1,400	
기타					

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 81.5 %)

- ('22. 6월) 4차 기성금 지급(1,138백만원)

☐ 향후계획

- ('22. 7월) 1차분 준공(1,258백만원)
- ('22. 11월) 공사준공 및 개관

☐ 사업변경 내역(해당시)

- 건축법 내화규정 만족을 위한 외부 마감재료 변경

사업명	전라북도유 폐천부지 등 매입	담당자	재무과 양세선(8640-2243)
-----	-----------------	-----	--------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 현재 추진중인 옥정호 주변 공공개발 사업을 원활히 추진하고 공유재산 집단화를 통한 재산 가치 증대 및 효율적 관리를 위함

☐ 사업개요

- 기 간 : 2021년 ~ 2022년(2년간)
- 위 치 : 임실군 운암면 지천리 318-2외 371필지
- 규 모 : 372필지, 689,757m²

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,810백만원(지방채 3,800, 군비 10)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,810		3,116	694	
지 방 채	3,800		3,107	693	
국 비					
시 도 비					
시군구비	10		9	1	
기 타					

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 96%)

- (2021.1.~12.) 매입 326필지, 560,613m², 매입대금 3,116백만원
- (2022. 5.) 매입 25필지, 118,659m², 매입대금 562백만원

☐ 향후계획

- (2022. 8.) 토지매입 완료(21필지, 10,485m²)

☐ 사업변경 내역

- 해당없음

사업명	치즈테마공원 조성사업	담당자	관광치즈과 문상웅(2640-2603)
-----	-------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 체험관광의 중심지인 임실치즈테마파크와 치즈마을의 상호 상생과 협력의 기반을 통해 사계절 도시민이 찾는 관광기반 시설 조성

☐ 사업개요

- 기 간 : 2019 ~ 2023 (5년간)
- 위 치 : 임실군 임실읍 금성리 산175-1 일원
- 규 모 : 통합지원센터(학습관, 전시관), 초지 및 자연체험장, 조경녹지, 공방(치즈, 과자), 플레이빌, 모험놀이터, 관리시설, 도로, 주차장 등

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	13,100	1,962	4,043	1,000	5,000
지방채	3,400		2,854		
국비					
시도비	4,850	1,300	550	500	2,500
시군구비	4,850	500	639	500	2,500
기타					

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- ('20.04월) 실시설계용역 착수
- ('21.08월) 건축물 철거공사 착수
- ('22.06월) 분뇨처리용역 착수

☐ 향후계획

- ('22.11월) 분뇨처리용역 준공
- ('22.12월) 실시설계용역 완료
- ('23.03월) 건축물 철거공사 완료
- ('23.04월) 농촌테마공원 조성사업 착수

사업명	섬진강 에코뮤지엄 조성사업	담당자	옥정호힐링과 조병훈(☎640-4564)
-----	----------------	-----	-----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 옥정호 수변을 활용한 관광기반시설 조성을 통하여 관광산업 및 지역경제 활성화 도모

☐ 사업개요

- 기 간 : 2015 ~ 2022년
- 위 치 : 임실군 운암면 옥정호 일원
- 규 모 : 봉어섬 생태공원, 관광경관도로 '休', 에코투어링루트 등

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 32,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	32,900	17,068	9,817	-	-
지 방 채	1,000	-	203	-	-
국 비	10,600	10,600	-	-	-
시 도 비	9,000	2,911	6,089	-	-
시군구비	12,300	3,557	3,525	-	-
기 타	-	-	-	-	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- ('15.11월) 섬진강 에코뮤지엄 조성 계획 및 설계용역 착수
- ('20.12월) 봉어섬 에코가든(산림욕장) 조성 준공(73,039㎡)
 - * 방문자안내소, 풍욕장, 쉼터, 수변산책로, 숲속도서관 조성 등
- ('21. 8월) 섬진강 에코뮤지엄 조성(관광경관도로'휴')사업 준공
- ('21. 11월) 에코투어링루트 조성 준공

사업명	오수 제2농공단지 조성사업	담당자	경제교통과 정일범(☎640-2462)
-----	----------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 농업위주의 산업구조 개편과 고용 및 생산유발효과가 큰 건설기업 유치를 위한 산업(농공)단지 조성

☐ 사업개요

- 기 간 : 2018년 ~ 2022년
- 위 치 : 임실군 오수면 금암리 산 23번지 일원
- 규 모 : 171,412㎡(지역특화 39,257, 일반 132,155)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 19,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	19,800	8,945	7,189	5,000	5,855
국 비					
시 도 비	740			200	540
시군구비	19,060	8,945	7,189	4,800	5,315
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 71.9%)

- ('20. 6.) 지방 재정투자심사 완료(전라북도)
- ('20. 7.) 농공단지 계획(안) 입안 및 관계기관 등 협의
- ('21. 5.) 농공단지 승인 고시(임실군 제2021-60호)
- ('21. 6.) 보상협의 완료 및 공사 계약
- ('21. 7.) 농공단지 조성사업 착공
- ('21. 10.) 임실군 기업유치 및 투자촉진 조례 개정

☐ 향후계획

- ('22. 12.) 농공단지 조성사업 준공 및 분양 추진

사업명	도봉소하천 정비사업	담당자	안전관리과 홍성오(☎640-2633)
-----	------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 소하천 미정비로 우기시 하천 범람에 따른 상습 침수로 농경지 및 주택 침수로 주민의 인명과 재산을 보호하기 위하여 하천 정비

☐ 사업개요

- 기 간 : 2018년 ~2022년
- 위 치 : 임실군 관촌면 도봉리, 병암리 일원
- 규 모 : 21,482백만원(군특 2,827, 군비 18,655)
 - 2021년 예산 : 6,000백만원(군비) *지방채 : 2,000백만원
 - 2022년 예산 : 3,828백만원(군비)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 21,482백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	21,482	11,654	6,000	3,828	-
지방채	2,000		2,000		-
국비					-
시도비					-
시군구비	16,655	8,827	4,000	3,828	-
기타	2,827	2,827			-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 79%)

- ('22. 6월) 공사(2,3차분) 기성금 지급(1,500백만원)

☐ 향후계획

- ('22. 12월) 3차분 및 전체분 준공금 지급(4,332백만원)

☐ 사업변경 내역

- 해당없음

사업명	악골소하천 정비사업	담당자	안전관리과 김동섭(☎640-2643)
-----	------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 소하천 미정비로 우기시 하천 범람에 따른 상습 침수로 농경지 및 주택 침수로 주민의 인명과 재산을 보호하기 위하여 하천 정비

☐ 사업개요

- 기 간 : 2021년 ~2024년
- 위 치 : 임실군 임실읍 현곡리 일원
- 규 모 : 14,477백만원(군비)
 - 기투자 예산 : 3,854백만원(군비)
 - 2021년 예산 : 3,400백만원(군비) *지방채 : 2,000백만원
 - 2022년 예산 : 2,572백만원(군비)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 14,477백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	14,477	3,854	3,400	2,572	4,651
지 방 채	2,000		2,000		-
국 비					-
시 도 비					-
시군구비	12,477	3,854	1,400	2,572	4,651
기 타					-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

- ('21. 11월) 소하천 정비 종합계획 변경승인(전라북도)
- ('22. 3월) 사전설계검토 협의완료(행정안전부)

☐ 향후계획

- ('22. 7월) 전라북도 원가심사
- ('22. 8월) 1차분 선급금 지급(600백만원)
- ('22. 9월) 관급자재 선고지(400백만원)
- ('22. 11월) 관급자재 및 보상금 지급(1,500백만원)
- ('22. 12월) 1차분 기성금 및 보상금 지급(500백만원)

☐ 사업변경 내역(해당없음)

- 해당없음

10-3. 민간투자사업

■ 우리 임실군에서 '20년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액		부담 예정액		계약 기간
				기투자	2020년	2021년	2022년 이후	
BTL		해	당	없	음			
BTO		해	당	없	음			

▶ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2020년까지는 집행액(결산기준), 2021년 이후는 추정액