

9 주요 투자사업 추진현황

9-1 투자심사 대상사업

우리 임실군에서 '23년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

| 사업명 | 총사업비 | 집행액 | | 향후 소요액 | | 사업완료 예정연도 | 투자 심사연도 | 현재까지 진척률 (%) |
|--------------------------------------|--------|-------|----------------|--------|-------------|--------------|------------|--------------------|
| | | 기투자 | 2023년 집행사업비 | 2024년 | 2025년 이후 | | | |
| 임실군 반다비체육센터 건립 (증액,재심사) | 14,500 | 400 | 2,300 | 2,500 | 9,300 | 2025 | 2023 | 10% |
| 국가생태탐방로 조성사업 (옥정호 물안개길) | 7,600 | 100 | - | 400 | 7,100 | 2028 | 2023 | 5% |
| 임실군농업기술센터 과학영농시설구축 | 15,640 | 550 | 1,400 | 5,052 | 8,638 | 2025 | 2023 | 80% |
| 의견문화제 | 950 | 0 | 350 | 300 | 300 | 매년 | 2023 | 100% |
| 필봉마을굿축제 | 675.5 | 120 | 210.5 | 175 | 170 | 매년 | 2023 | 100% |
| 임실군 생활체육관 (피구·탁구장) 건립 | 5,900 | 1,400 | 500 | 2,900 | 1,100 | 2025 | 2023 | 20% |
| 임실군 야구장 조성사업 | 5,500 | - | 1,000 | 3,000 | 1,500 | 2025 | 2023 | 10% |
| 임실군 씨름관 건립 | 5,000 | - | 46 | 454 | 4,500 | 2025 | 2023 | 5% |
| 요산공원 편의시설 건립 (증액,재심사) | 3,000 | 250 | 1,358 | 1,392 | - | 2024 | 2023 | 60% |
| 미생물 배양센터 신축 | 3,135 | - | 85 | 3050 | - | 2024 | 2023 | 50% |
| 운암 쌍암지구 앞들 개발사업 | 10,000 | - | - | 300 | 9,700 | 2026 | 2023 | 5% |
| 농촌 외국인근로자 기숙사 건립 | 6,800 | | 289 | 1,700 | 4,811 | 2025 | 2023 | 4.3% |
| 임실군 농촌유학 가족체류형 거주시설 조성사업 | 3,500 | | - | 380 | 3,120 | 2025 | 2023 | 20% |
| 사선문화제 | 460 | - | 260 | 100 | 100 | 매년 | 2023 | 100% |
| 옥정호 무장애나눔길 조성사업 | 4,100 | 100 | 600 | 3,400 | - | 2024 | 2023 | 42% |

| 사업명 | 총사업비 | 집행액 | | 향후 소요액 | | 사업완료 예정연도 | 투자 심사연도 | 현재까지 진척률 (%) |
|------------------------------------|--------|-------|----------------|--------|-------------|--------------|------------|--------------------|
| | | 기투자 | 2023년 집행사업비 | 2024년 | 2025년 이후 | | | |
| 체재형 가족실습농장 조성사업 | 4,712 | - | 432 | 1,000 | 3,280 | 2025 | 2023 | 10% |
| 갈담초등학교 통학로 지중화공사 | 3,000 | 1,650 | 1,350 | | | 2024 | 2023 | 10% |
| 임실초등학교 통학로 지중화공사 | 3,200 | - | 3,200 | - | - | 2024 | 2023 | 10% |
| 오수초등학교 (충효로) 통학로 지중화공사 | 2,000 | 1,703 | 297 | - | - | 2024 | 2023 | 40% |
| 임실 봉황11길 군계획도로 개설공사 | 2,400 | 87 | 896 | 1,017 | 400 | 2025 | 2023 | 10% |
| 관촌면 행복누리원 건립 | 14,000 | - | - | 3,200 | 10,800 | 2026 | 2023 | 5% |
| 세계명견 테마랜드 조성 (재상정) | 18,000 | - | 130 | 849 | 17,021 | 2026 | 2023 | 10% |
| 오수시장 시설현대화 사업 | 5,800 | - | - | - | 5,800 | 2026 | 2023 | 10% |
| 임실역 KTX정차 개량 사업 (재상정, 자체) | 4,500 | - | - | 500 | 4,000 | 2026 | 2023 | 30% |
| 옥산마을앞 군도 확포장공사 | 2,800 | 834 | 293 | 200 | 1,473 | 2025 | 2023 | 40% |
| 운암~청운간 위험도로 구조개선사업 | 2,380 | - | 430 | 980 | 970 | 2025 | 2023 | 10% |
| 황두·회봉마을 하수관로 정비사업 | 3,310 | 200 | 110 | 250 | 2,750 | 2026 | 2023 | 5% |
| 임실 공공임대주택 부지매입 | 5,200 | - | 1,930 | 2,000 | 1,270 | 2025 | 2023 | 38% |

9-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황 - [별지5] 149쪽

9-2 지방채 발행사업

☐ 우리 임실군에서 '23년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

| 사업명 | 총 사업비 | 재원구성 | | | | | 지방채 승인액 | 진척률 |
|------------------------------|----------|-------|--------|-------|--------|----|------------|------|
| | | 지방채 | 국비 | 시도비 | 시군구비 | 기타 | | |
| 임실읍 행복누 리원 건립사업 | 12,000 | 2,000 | 4,700 | 300 | 5,000 | - | 2,000 | 100% |
| 오수공설시장 조성을 위한 부지매입 | 4,000 | 2,000 | - | - | 2,000 | - | 2,000 | 100% |
| 전라북도유 폐 천부지 등 매 입 | 3,810 | 3,800 | - | - | 10 | - | 3,800 | 100% |
| 치즈테마공원 조성사업 (전환사업) | 13,100 | 3,400 | - | 4,850 | 4,850 | - | 3,400 | 26% |
| 섬진강 에코뮤 지엄 조성사업 (전환사업) | 13,100 | 1,000 | 10,600 | 9,000 | 12,300 | - | 1,000 | 80% |
| 오수 제2농공 단지 조성사업 (전환사업) | 24,922 | 4,800 | - | 769 | 19,353 | - | 4,800 | 100% |

▶ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2023년에 추진한 사업

※ 시도비 및 시군구비는 지방채 제외

※ 총사업비 = 지방채+국비+시도비+시군구비+기타

9-2-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황 - [별지6] 176쪽

9-3 민간투자사업

■ 우리 임실군에서 '23년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

| 사업 유형 | 사업명 | 민간 사업자 | 총사업비 | 재정부담액 | | 부담 예정액 | | 계약 기간 |
|----------|-----|-----------|------|-------|-------|--------|-------------|----------|
| | | | | 기투자 | 2023년 | 2024년 | 2025년 이후 | |
| BTL | 해 | 당 | 없 | 음 | | | | |
| BTO | 해 | 당 | 없 | 음 | | | | |

▶ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2023년까지는 집행액(결산기준),
2024년 이후는 추정액

별지5

2023회계연도 개별 투자심사 사업의 추진현황

9-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

| | | | |
|-----|----------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 임실군 반다비체육센터 건립 | 담당자 | 문화체육과 오지형(☎640-2892) |
|-----|----------------|-----|----------------------|

□ 사업목적 및 필요성

○ 장애인들의 체육활동을 위한 인프라가 없는 실정으로 장애인들의 건강한 삶을 위한 수중운동실을 포함한 종합체육센터 건립과 맞춤형 프로그램 제공으로 체육활동 및 재활 기회를 제공하고

○ 장애인과 비장애인이 함께 어울어져 스포츠 및 문화 활동을 통하여 주민 화합과 건강증진에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022년 ~ 2025년(4년간)

○ 위 치 : 임실군 임실읍 이도리 442번지 일원 (임실군 종합경기장 주변)

○ 규 모 : 체육센터 A=3,500㎡(실내체육관, 수중운동실, 단체사무실등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 14,500백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|--------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2023년 | 2024년 | 2025년 이후 |
| 계 | 14,500 | 400 | 2,300 | 2,500 | 9,300 |
| 국 비 | 4,000 | 200 | 1,800 | 1,000 | 1,000 |
| 시 도 비 | - | - | - | - | - |
| 시군구비 | 10,500 | 200 | 500 | 1,500 | 8,300 |
| 지 방 채 | - | - | - | - | - |
| 민간자본 | - | - | - | - | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - |

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ ‘22. 3월 : 지방재정투자심사 완료(전라북도)

○ ‘22. 4월 : 공유재산관리계획 완료

○ ‘23. 1월 : 업무이관(문화체육과→건설과)

○ ‘23. 3월 : 건축설계용역 공모 추진

○ ‘23. 6월 : 건축 기본설계용역 착수

○ ‘23. 9월 : 지반조사 및 재해영향성 검토

□ 향후계획

○ ‘24. 10월 : 건축 실시설계용역 완료

○ ‘24. 12월 : 행정절차 이행(건축 인·허가 및 원가심사) 및 공사착공

○ ‘25. 12월 : 준공

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

| | | | |
|-----|----------------------------|-----|-----------------------|
| 사업명 | 국가생태탐방로 조성사업 (옥정호 물안개길) | 담당자 | 옥정호힐링과 정태연(2640-4573) |
|-----|----------------------------|-----|-----------------------|

□ 사업목적 및 필요성

○ 생태적 가치가 우수한 옥정호 생태자원을 활용하여 탐방객들에게 다양한 체험 및 자연환경교육의 장 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023년 ~ 2028년 (7년간)

○ 위 치 : 임실군 운암면 운종리(운암대교) ~ 학암리(3코스 종점)

○ 규 모 : 생태탐방로 및 조망대 설치 L=19.4km
(일반탐방로 16.9km, 데크로드 2.5km)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,600백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2023년 | 2024년 | 2025년 이후 |
| 계 | 7,600 | 100 | 400 | 50 | 7,050 |
| 국 비 | 3,000 | - | 150 | - | 2,850 |
| 시군구비 | 4,600 | 100 | 250 | 50 | 4,200 |

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○('22.10월) 국가생태탐방로 공모 선정 및 국비예산 확보(국비 30억)

○('23. 2월) 지방재정투자심사 완료(전북도)

○('23. 6월) 국가생태탐방로 조성 실시설계 용역 원가심사 추진

○('23.12월) 실시설계용역 사업수행능력평가(PQ) 기술심의(전북도)

□ 향후계획

○('24. 3월) 실시설계용역 사업수행능력 평가(입찰 1순위 업체)

○('24. 4월) 실시설계용역 착수

○('25. 2월) 실시설계용역 완료

○('25. 3월~'28.12월) 공사 착공 및 준공

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 : 2023년 ~ 2028년 - 당초 2023년 ~ 2027년, 현재 2023년 ~ 2028년

변경내용 - 사업 준공년도 2028년(공사기간 4년), 실시설계용역 지연에 따른
공사준공 년도 변경

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

| | | | |
|-----|--------------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 임실군농업기술센터 과학영농시설구축 | 담당자 | 농촌지원과 박상현(0640-2743) |
|-----|--------------------|-----|----------------------|

☐ 사업목적 및 필요성

- 임실 농업의 장기적 발전을 고려한 첨단 과학영농시설 통합관리 필요
- 과학영농시설 구축으로 내방 농업인의 One-stop 민원해결을 통한 만족도 향상

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2025년(6년간)
- 위 치 : 신평면 대리 1243-1 일원
- 규 모 : 연면적 3,564㎡(지상 3층), 부지면적 14,645㎡

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,640백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|--------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2023년 | 2024년 | 2025년 이후 |
| 계 | 15,640 | 550 | 1,400 | 5,052 | 8,638 |
| 국 비 | 7,000 | - | 1,089 | 4,273 | 1,638 |
| 시 도 비 | - | - | - | - | - |
| 시군구비 | 8,640 | 550 | 311 | 779 | 7,000 |
| 지 방 채 | - | - | - | - | - |
| 민간자본 | - | - | - | - | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - |

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- '20. 10. 과학영농시설구축 계획 수립
- '23. 3. 지방 재정투자 심사 승인
- '23. 4. 임실군계획위원회 승인
- '23. 9. 군 관리계획 공공청사 시설결정
- '23. 11. 실시계획인가 고시

☐ 향후계획

- '24. 3. 임실군농업기술센터 과학영농시설 착공
- '25. 10. 임실군농업기술센터 과학영농시설 준공

☐ 사업변경 내역

- 총사업비 : 당초 14,550백만원 → 변경 15,640백만(진출입로 확포장공사 및 토지매입비 등)

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

| | | | |
|-----|-------|-----|----------------------|
| 사업명 | 의견문화제 | 담당자 | 문화체육과 황지연(☎640-2313) |
|-----|-------|-----|----------------------|

☐ 사업목적 및 필요성

○ 의견문화제를 넘어서 반려동물 문화축제로 반려동물 패션쇼, 토크쇼, 산업 박람회 등 다양한 프로그램을 운영하여 관광객들에게 새로운 볼거리 제공

☐ 사업개요

○ 기 간 : 2023.5.5.(금) ~ 5.7(일)

○ 위 치 : 오수의견공원 및 오수면 일원

○ 규 모 : 의견문화제 1식

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 300백만원('23년 기준)

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-----|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2023년 | 2024년 | 2025년 이후 |
| 계 | 950 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 국 비 | - | - | - | - | - |
| 시 도 비 | 50 | - | 30 | - | - |
| 시군구비 | 900 | 300 | 270 | 300 | 300 |
| 지 방 채 | - | - | - | - | - |
| 민간자본 | - | - | - | - | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - |

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ ('23. 5월) 의견문화제 개최

☐ 향후계획

○ 반려동물과 반려인들의 호기심을 자극할 수 있는 특색있는 프로그램 운영 추진으로 인하여 축제 활성화를 통한 임실군 경제 활성화

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

| | | | |
|-----|---------|-----|----------------------|
| 사업명 | 필봉마을굿축제 | 담당자 | 문화체육과 황지연(☎640-2313) |
|-----|---------|-----|----------------------|

☐ 사업목적 및 필요성

○ 지역의 문화적 정체성과 문화예술적 역량을 종합적으로 표출, 국내외 참여 및 홍보할 계기를 만들어 문화콘텐츠 시대를 선도, 지역발전에 직·간접적 기여

☐ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 8. 17. ~ 8. 20. (4일간)

○ 위 치 : 필봉문화촌, 필봉마을

○ 규 모 : 필봉마을굿축제 1식

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 210백만원('23년 기준)

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2023년 | 2024년 | 2025년 이후 |
| 계 | 554.5 | 120 | 210.5 | 175 | 170 |
| 국 비 | - | - | - | - | - |
| 시 도 비 | 359 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 시군구비 | 189 | - | 89 | 50 | 50 |
| 지 방 채 | - | - | - | - | - |
| 민간자본 | - | - | - | - | - |
| 기 타 | 6.5 | - | 1.5 | 5 | - |

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ ('23.8월) 필봉 마을굿 축제 개최

☐ 향후계획

○ 무형유산 관련 대규모 행사 유치를 통해 '전통예술'과 '무형문화재'라는 주제의 '인류무형문화유산축제'로 성장

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

| | | | |
|-----|--------------------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 임실군 생활체육관 (피구·탁구장) 건립 | 담당자 | 문화체육과 오지형(☎640-2892) |
|-----|--------------------------|-----|----------------------|

□ 사업목적 및 필요성

- 탁구 및 피구 종목별 체육대회 등 생활체육공간 부족 해소 및 이를 통한 지역주민들의 삶의 질 향상

□ 사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2025년(4년간)
- 위 치 : 임실군 임실읍 이도리 429-1번지(임실군 종합경기장)
- 규 모 : 생활체육관 A=1,800㎡(피구장, 탁구장, 사무실 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,900백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-------|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2023년 | 2024년 | 2025년 이후 |
| 계 | 5,900 | 1,400 | 500 | 2,105 | 1,100 |
| 국 비 | 1,300 | 1,300 | - | - | - |
| 시 도 비 | 795 | - | - | - | - |
| 시군구비 | 3,805 | 100 | 500 | 2,105 | 1,100 |
| 지 방 채 | - | - | - | - | - |
| 민간자본 | - | - | - | - | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - |

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- ('20. 7월) 지방재정 투자심사 완료
- ('20.11월) 공유재산 심의회 및 관리계획승인
- ('21. 9월) 업무이관(문화체육과 → 건설과)
- ('21.12월) 군계획시설(운동장)조성계획 변경 완료
- ('23. 4월) 건축기획용역 완료
- ('23. 6월) 제안공모 심사 완료
- ('23. 7월) 설계용역 착수

□ 향후계획

- ('24. 5월) 행정절차 이행(건축 인·허가 및 원가심사) 및 공사착공
- ('25. 12월) 준공

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

| | | | |
|-----|--------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 임실군 야구장 조성사업 | 담당자 | 문화체육과 오지형(☎640-2892) |
|-----|--------------|-----|----------------------|

□ 사업목적 및 필요성

- 동호인리그 등 체육행사 및 체육활동을 위한 야구장 시설이 부족한 실정으로 맞춤형 체육시설 확충을 통해 군민의 건강 증진

□ 사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2025년(3년간)
- 위 치 : 임실군 임실읍 이도리 452-3번지 일원(임실군 종합경기장 주변)
- 규 모 : 야구장 건립 20,582㎡(야구장1면, 관람석, 더그아웃, 기록실 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,500백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2023년 | 2024년 | 2025년 이후 |
| 계 | 5,500 | - | 1,000 | 3,000 | 1,500 |
| 국 비 | - | - | - | - | - |
| 시 도 비 | 1,350 | - | 450 | 900 | - |
| 시군구비 | 4,150 | - | 550 | 2,100 | 1,500 |
| 지 방 채 | - | - | - | - | - |
| 민간자본 | - | - | - | - | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - |

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- ('23. 1월) 타당성 및 기본구상 용역 완료
- ('23. 3월) 공유재산 관리계획 및 투자심사 완료
- ('23. 5월) 설계용역 착공
- ('23.10월) 감정평가 및 토지보상협의

□ 향후계획

- ('24. 7월) 전북도 원가심사 완료 및 공사착공
- ('25. 12월) 준공

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

| | | | |
|-----|------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 임실군 씨름관 건립 | 담당자 | 문화체육과 오지형(☎640-2892) |
|-----|------------|-----|----------------------|

□ 사업목적 및 필요성

- 전지훈련센터 및 동호인리그 등 체육행사 및 체육활동을 위한 씨름 연습 시설이부족한 실정으로 맞춤형 체육시설 확충을 통해 군민의 건강 증진

□ 사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2025년(3년간)
- 위 치 : 임실군 임실읍 이도리 429-1번지(임실군 종합경기장)
- 규 모 : 씨름연습장 1동(연습장, 체력단련실, 사무실 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2023년 | 2024년 | 2025년 이후 |
| 계 | 5,000 | - | 46 | 454 | 4500 |
| 국 비 | - | - | - | - | - |
| 시 도 비 | 1,500 | - | - | - | 1,000 |
| 시군구비 | 3,500 | - | 46 | 454 | 3,500 |
| 지 방 채 | - | - | - | - | - |
| 민간자본 | - | - | - | - | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - |

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- ('23. 2월) 건축기획용역 착수

□ 향후계획

- ('24. 9월) 설계용역 착공
- ('24. 3월) 전북도 원가심사 완료 및 공사착공
- ('25. 12월) 준공

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

| | | | |
|-----|----------------|-----|-----------------------|
| 사업명 | 요산공원 편의시설 조성사업 | 담당자 | 옥정호힐링과 최진룡(2640-4563) |
|-----|----------------|-----|-----------------------|

☐ 사업목적 및 필요성

- 요산공원 및 봉어섬, 출렁다리를 방문하는 관광객들의 휴식 및 먹거리 공간을 조성함으로써 '다시 찾는 관광지'와 일자리 창출로 인구 소멸을 방지하고자 함

☐ 사업개요

- 기 간 : 2021년 ~ 2024년(4년간)
- 위 치 : 전북 임실군 운암면 입석리 427번지 일원
- 규 모 : 편의시설(630㎡/카페, 판매장) 및 관리사무소(98㎡) 신축

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2023년 | 2024년 | 2025년 이후 |
| 계 | 3,000 | 250 | 1,358 | 1,392 | - |
| 국 비 | 600 | - | 600 | - | - |
| 시 도 비 | 500 | - | 500 | - | - |
| 시군구비 | 1,900 | 250 | 258 | 1,392 | - |
| 지 방 채 | - | - | - | - | - |
| 민간자본 | - | - | - | - | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - |

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- ('21. 10월~ '22. 1월) 건축기획 용역
- ('22. 3월 ~ '22. 11월) 기본 및 실시설계용역 착수 및 완료(건축, 전기, 소방)
- ('22. 11월) 지방재정투자심사(자체)완료(당초) 및 중기지방재정계획 반영
- ('22. 12월) 공유재산관리계획 반영
- ('23. 4월) (변경) 기본 및 실시설계용역 완료
- ('23. 5월) 행정절차 이행(건축 인·허가, 계약심사) 및 시공사 선정완료
- ('23. 6월) 공사착공

☐ 향후계획

- ('24. 6월) 요산공원 편의시설 공사 준공

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

| | | | |
|-----|------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 미생물배양센터 신축 | 담당자 | 기술보급과 박종현(2640-2783) |
|-----|------------|-----|----------------------|

☐ 사업목적 및 필요성

- 환경 친화 농업에 대한 관심도 상승에 따른 농업 미생물 수요 증가
- 농업 미생물 공급을 통한 작물 생산성 향상 및 농가 경영비 절감

☐ 사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2024년 (2년간)
- 위 치 : 농업기술센터 신축 부지내(신평면 대리 1242-2 일원)
- 규 모 : 495.35m²(1층/150평)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,135백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2023년 | 2024년 | 2025년 이후 |
| 계 | 3,135 | - | 85 | 3,050 | - |
| 국 비 | 750 | - | - | 750 | - |
| 시 도 비 | 750 | - | - | 750 | - |
| 시군구비 | 1,635 | - | 85 | 1,550 | - |

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- ('23. 4~7월) 건축기획 용역 추진 및 공공건축물 심의
- ('23. 10월) '24년 국·도비예산 15억 확보(균특 7.5억 / 도비 7.5억)

☐ 향후계획

- ('24. 2월) 건축 기본 및 실시설계 용역 완료
- ('24. 5월) 건축공사 착공 및 장비 원가심사(도 감사위원회) 완료
- ('24. 7월) 미생물 배양장비 제안서 평가 및 배양장비 제작 업체 선정
- ('24. 12월) 미생물 배양센터 건물 신축 및 배양장비 설치 완료

☐ 사업변경 내역

- 총사업비 : 증65백만원 - 당초 3,070백만원, 현재 3,135백만원
- 변경내용 - 설계비 15백만원 증액, 감리비 50백만원 추가

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

| | | | |
|-----|-----------------|-----|-----------------------|
| 사업명 | 운암 쌍암지구 앞들 개발사업 | 담당자 | 옥정호힐링과 이희승(2640-4583) |
|-----|-----------------|-----|-----------------------|

□ 사업목적 및 필요성

○ 섬진강댐 재개발사업 추진에 따라 쌍암리 주민들의 경작지가 감소하여 안정적인 생계유지가 어려워진 주민들의 생계대책 일환으로 쌍암지구 앞들 부지를 조성하여 안정적인 영농활동 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023년 ~ 2027년 (5년간)

○ 위 치 : 전북 임실군 운암면 쌍암리 676-1번지 일원

○ 규 모 : 농지조성 142,414㎡, 용·배수로 2.39km, 농로조성 3.1km 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|--------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2023년 | 2024년 | 2025년 이후 |
| 계 | 10,000 | - | - | 1,000 | 9,000 |
| 시 도 비 | 2,200 | - | - | - | 2,200 |
| 시군구비 | 7,800 | - | - | 1,000 | 6,800 |

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○('19.11월) 이장 등 311명 쌍암 앞들 성토 국민권익위원회 청원

○('21.11월~'22.12월) 권익위 관계기관 협의(환경부, 한수공, 익산청, 임실군 등)

○('23. 3월) 국민권익위원회 최종·합의

○('23. 4월~'24.7월) 댐건설 및 하천 기본계획 변경 관련 관계기관 협의

□ 향후계획

○('24. 4월) 기본 및 실시설계용역 착수

○('24. 5월) 주민설명회 개최 및 주민의견 수렴

○('24. 6월) 공유재산관리계획 승인 완료(임실군의회)

○('24. 8월) 재해영향평가 용역 추진 및 하천점용허가 관련 업무협의

○('24.10월) 하천점용허가 완료(수자원공사)

○('25. 2월) 사업 부지매입 및 본공사 추진

☐ 개별 투자심사 사업 추진현황

| | | | |
|-----|-------------------|-----|-----------------------|
| 사업명 | 농촌 외국인 근로자 기숙사 건립 | 담당자 | 교류협력팀장 정미리(2640-4652) |
|-----|-------------------|-----|-----------------------|

☐ 사업목적 및 필요성

- 농촌의 외국인 근로자의 안정적 인력수급과 농가경영의 안정 도모를 위해 지역 내 농촌일손 부족 문제 해소에 기여하고자 함

☐ 사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2025년(3년간)
- 위 치 : 임실군 오수면 금암리 427-3번지 일원
- 규 모 : 공동기숙사 1개동(지상4층), 시설연면적 1,320㎡

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,800백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2023년 | 2024년 | 2025년 이후 |
| 계 | 6,800 | - | 289 | 1,700 | 4,811 |
| 국 비 | - | - | - | - | - |
| 시 도 비 | 400 | - | - | 200 | 200 |
| 시군구비 | 6,400 | - | 289 | 1,500 | 4,611 |
| 지 방 채 | - | - | - | - | - |
| 민간자본 | - | - | - | - | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - |

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 4.3%)

- ('23. 5월) 기숙사 부지선정 및 군 공유재산심의회 심의완료
- ('23. 6월) 공유재산 관리계획안 원안 가결 및 부지매입 완료
- ('23. 7월) 업무이관(다문화교류과→건설과)

☐ 향후계획

- ('24. 1월 ~ 3월) 건축기획용역 완료 및 설계공모 추진
- ('24. 10월) 기본 및 실시설계 용역 완료
- ('24. 11월 ~ '25. 11월) 공사 착공 및 준공

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

| | | | |
|-----|----------------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 농촌유학 가족체류형 거주시설 조성사업 | 담당자 | 행정지원과 이현지(☎640-2174) |
|-----|----------------------|-----|----------------------|

□ 사업목적 및 필요성

- 가족단위 농촌유학생 정주 여건 제공을 통해, 서울 등 대도시 학생의 보호자 동반 이주로 농촌마을 지역소멸 위기 대응

□ 사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2025년(2년간)
- 위 치 : 지사면 방계리 일원
- 규 모 : 단독주택 12가구 조성(66㎡/가구당)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,500백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2023년 | 2024년 | 2025년 이후 |
| 계 | 3,500 | - | - | 380 | 3,120 |
| 국 비 | - | - | - | - | - |
| 시 도 비 | 1,500 | - | - | - | 1,500 |
| 시군구비 | 1,300 | - | - | 380 | 920 |
| 지 방 채 | - | - | - | - | - |
| 민간자본 | - | - | - | - | - |
| 기 타 | 700 | - | - | - | 700 |

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- (23.6.) 도 농촌유학 가족체류형 거주시설 조성사업 공모 선정
- (23.8.~9.) 지방재정투자심사 완료 및 중기지방재정계획 반영
- (23.10.~24.1.) 건축기획용역 완료

□ 향후계획

- (24.3.) 기본 및 실시설계 용역 착수
- (24.11.) 기본 및 실시설계 용역 완료
- (25.1.~25.7.) 공사추진 및 완공

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

| | | | |
|-----|-------|-----|----------------------|
| 사업명 | 사선문화제 | 담당자 | 문화체육과 황지연(☎640-2313) |
|-----|-------|-----|----------------------|

☐ 사업목적 및 필요성

○ 사선녀 실화를 바탕으로 한 향토문화축제로 고유의 문화를 계승하고 군 홍보와 지역경제를 활성화하기 위함

☐ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 8. 31. ~ 2023. 9.3.(5일간)

○ 위 치 : 관촌면 사선대 일원

○ 규 모 : 사선문화제 1식

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 260백만원('23년 기준)

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-----|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2023년 | 2024년 | 2025년 이후 |
| 계 | 460 | - | 260 | 100 | 100 |
| 국 비 | - | - | - | - | - |
| 시 도 비 | 30 | - | 30 | - | - |
| 시군구비 | 430 | - | 230 | 100 | 100 |
| 지 방 채 | - | - | - | - | - |
| 민간자본 | - | - | - | - | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - |

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ ('23. 8월) 사선문화제 개최

☐ 향후계획

○ 지역향토문화축제로써 다양한 프로그램 개발로 특성화된 문화축제로 발전시켜 지역경제 활성화

☐ 개별 투자심사 사업 추진현황

| | | | |
|-----|-----------------|-----|-----------------------|
| 사업명 | 옥정호 무장애나눔길 조성사업 | 담당자 | 옥정호힐링과 정태연(2640-4573) |
|-----|-----------------|-----|-----------------------|

☐ 사업목적 및 필요성

- 보행약자층(장애인, 노약자, 임산부 등)에게 편리하고 안전한 산림체험활동 지원을 통하여 차별없는 산림복지서비스 제공

☐ 사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2024년(2년간)
- 위 치 : 임실군 운암면 용운리 292번지 일원
- 규 모 : 무장애 나눔길 조성 L=1.15km

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,100백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|--------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2023년 | 2024년 | 2025년 이후 |
| 계 | 4,100 | 100 | 1,800 | 2,200 | - |
| 국비(기금) | 490 | - | 490 | - | - |
| 시 도 비 | - | - | - | - | - |
| 시군구비 | 3,610 | 100 | 1,310 | 2,200 | - |
| 지 방 채 | - | - | - | - | - |
| 민간자본 | - | - | - | - | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - |

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 42%)

- ('22.10월) 녹색자금 공모사업(무장애나눔길) 공모 선정
- ('23. 4월) 실시설계용역 착수
- ('23. 7월) 실시설계용역 완료
- ('23. 9월) 원가심사 및 일상감사 완료
- ('23.11월) 옥정호 무장애나눔길 조성사업 착공

☐ 향후계획

- ('24. 11월) 무장애나눔길 조성사업 준공

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

| | | | |
|-----|-----------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 체재형 가족실습농장 조성사업 | 담당자 | 농촌활력과 임상철(8640-2423) |
|-----|-----------------|-----|----------------------|

□ 사업목적 및 필요성

- 귀농·귀촌인에게 임시거주 및 영농실습농장 등 복합공간을 제공하여 안정적인 정착 도모 및 귀농·촌 활성화에 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2024년 ~ 2025년(2년간)
- 위 치 : 임실군 오수면 봉천리 172
- 규 모 :
 - 임시거주 공간 신축(2동, 1,000㎡) : 다가구주택 20가구(75.9㎡/가구)
 - 부대시설 조성 : 실습농장(2,000㎡) 및 창고 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,712백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2023년 | 2024년 | 2025년 이후 |
| 계 | 4,712 | 432 | 1,000 | 3,280 | - |
| 국 비 | - | - | - | - | - |
| 시 도 비 | 1,800 | - | 500 | 1,300 | - |
| 시군구비 | 2,912 | 432 | 500 | 1,980 | - |
| 지 방 채 | - | - | - | - | - |
| 민간자본 | - | - | - | - | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - |

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- ('23.11월) 도 공모사업 선정
- ('24. 2월) 건축기획용역완료
- ('24. 4월) 실시설계용역추진

□ 향후계획

- ('24. 10월) 실시설계용역 완료
- ('24. 11월) 착공
- ('25. 12월) 준공

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

| | | | |
|-----|------------------|-----|--------------------|
| 사업명 | 갈담초등학교 통학로 지중화공사 | 담당자 | 건설과 이준영(☎640-2554) |
|-----|------------------|-----|--------------------|

□ 사업목적 및 필요성

- 전선 및 통신선 지중화를 통하여 노약자 및 어린이 보행안전 위협요소를 제거로 안전한 보행환경 조성 및 경관 확보로 정주여건 개선

□ 사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2024년(2년 6개월)
- 위 치 : 강진면 갈담리 128-1 ~ 579-1
- 규 모 : 인도정비 및 전선지중화 L=0.6km, B=2.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-------|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2023년 | 2024년 | 2025년 이후 |
| 계 | 3,000 | 1,650 | 1,350 | - | - |
| 국 비 | 600 | 600 | - | - | - |
| 시 도 비 | - | - | - | - | - |
| 시군구비 | 347 | 50 | 297 | - | - |
| 지 방 채 | - | - | - | - | - |
| 민간자본 | - | - | - | - | - |
| 기 타 | 2,053 | 1,000 | 1,053 | - | - |

* 한전, KT 등 통신사 민간 자본 지출

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- ('22. 9월) '23년 갈담초등학교 통학로 지중화 사업 실시설계용역 완료
- ('22. 12월) 지중화 관로라인 시험터파기 실시
- ('23. 7월) 익산지방국토관리청 도로굴착심의 협의
- ('23. 8월) 지방재정투자심사 자체심사
- ('23. 11월) '24 ~ '28년 임실군 중기지방재정계획 반영

□ 향후계획

- ('25. 1월 ~ 12월) 공사 추진 및 전체사업 준공

☐ 개별 투자심사 사업 추진현황

| | | | |
|-----|------------------|-----|--------------------|
| 사업명 | 임실초등학교 통학로 지중화공사 | 담당자 | 건설과 이준영(☎640-2554) |
|-----|------------------|-----|--------------------|

☐ 사업목적 및 필요성

- 전선 및 통신선 지중화를 통하여 노약자 및 어린이 보행안전 위협요소를 제거로 안전한 보행환경 조성 및 경관 확보로 정주여건 개선

☐ 사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2024년(1년 6개월)
- 위 치 : 임실읍 성가리 667 ~ 오정리 207-4
- 규 모 : 인도정비 및 전선지중화 L=0.9km, B=2.0m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,200백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2023년 | 2024년 | 2025년 이후 |
| 계 | 3,200 | - | 3,200 | - | - |
| 국 비 | 643 | - | 643 | - | - |
| 시 도 비 | - | - | - | - | - |
| 시군구비 | 1,000 | - | 1,000 | - | - |
| 지 방 채 | - | - | - | - | - |
| 민간자본 | - | - | - | - | - |
| 기 타 | 1,557 | - | 1,557 | - | - |

* 한전, KT 등 통신사 민간 자본 지출

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- ('23. 4월) 실시설계용역 착수
- ('24. 3월) 한전 및 공가통신 분담금 1차지급
- ('24. 5월) 실시설계용역 준공

☐ 향후계획

- ('25. 1월 ~ 12월) 공사 추진 및 전체사업 준공

☐ 개별 투자심사 사업 추진현황

| | | | |
|-----|---------------------------|-----|--------------------|
| 사업명 | 오수초등학교 (충효로) 통학로 지중화공사 | 담당자 | 건설과 이준영(☎640-2554) |
|-----|---------------------------|-----|--------------------|

☐ 사업목적 및 필요성

- 전선 및 통신선 지중화를 통하여 노약자 및 어린이 보행안전 위협요소를 제거로 안전한 보행환경 조성 및 경관 확보로 정주여건 개선

☐ 사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2024년(2년 6개월)
- 위 치 : 오수면 오수리 405-104번지 일원
- 규 모 : 인도정비 및 전선지중화 L=0.9km,
(본선부 L=0.68km, 지선부 L=0.22km), B=2.0m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-------|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2023년 | 2024년 | 2025년 이후 |
| 계 | 2,000 | 1,703 | 297 | - | - |
| 국 비 | 400 | 400 | - | - | - |
| 시 도 비 | - | - | - | - | - |
| 시군구비 | 397 | 100 | 297 | - | - |
| 지 방 채 | - | - | - | - | - |
| 민간자본 | - | - | - | - | - |
| 기 타 | 1,203 | 1203 | - | - | - |

* 한전, KT 등 통신사 민간 자본 지출

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- ('22. 2월) 오수초등학교 통학로 지중화 사업 실시설계용역 착수
- ('22. 11월) 공사착공 및 중지
- ('23. 5월) 설계변경 착공
- ('23. 6월 ~ 12월) 익산지방국토관리청 ITS 지장이설공사 사업추진 및 완료
- ('24. 1월 ~6월) 재착공 및 공사중지
- ('24. 7월) 공가통신 지장이설공사 추진

☐ 향후계획

- ('24.11월) 공사 준공

☐ 개별 투자심사 사업 추진현황

| | | | |
|-----|---------------------|-----|--------------------|
| 사업명 | 임실 봉황11길 군계획도로 개설공사 | 담당자 | 건설과 임재삼(☎640-2233) |
|-----|---------------------|-----|--------------------|

☐ 사업목적 및 필요성

- 임실읍 도심을 흐르는 임실천변의 기반시설을 정비하여 지역발전 활성화에 기여하고 주민들의 생활환경을 개선하여 안전하고 깨끗한 도시환경을 조성하고자함

☐ 사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2025년(4년간)
- 위 치 : 임실읍 이도리 90-12번지 일원(수정교 ~ (구)의료원)
- 규 모 : 도로개설 1식(L=763m, B=12m)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,400백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2023년 | 2024년 | 2025년 이후 |
| 계 | 2,400 | - | 2,000 | 400 | - |
| 국 비 | - | - | - | - | - |
| 시 도 비 | - | - | - | - | - |
| 시군구비 | 200 | - | 200 | - | - |
| 지 방 채 | 2,200 | - | 1,800 | 400 | - |
| 민간자본 | - | - | - | - | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - |

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- ('18. 1월) 군계획시설(도로, 중로 3-12) 결정
- ('23. 5월) 편입토지 보상 추진

☐ 향후계획

- ('24. 7월) 토지수용 재결신청
- ('24. 10월) 토지수용 완료
- ('25. 11월) 도로개통 및 준공

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

| | | | |
|-----|----------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 세계명견 테마랜드 조성사업 | 담당자 | 관광치즈과 나선영(☎640-4673) |
|-----|----------------|-----|----------------------|

□ 사업목적 및 필요성

- 최근 반려동물 동반 여행 및 체험 등 펫밀리케이션이 새로운 사회 문화적 트렌드로 부각됨에 따라 오수의견 설화를 바탕으로 오수의견 관광지 내 세계명견 테마랜드 조성을 통한 반려동물 동반 관광의 남부권 메카 조성

□ 사업개요

- 기 간 : 2023년~2026년(4년간)
- 위 치 : 전북특별자치도 임실군 오수면 금암리 일원(오수의견 관광지)
- 규 모 : 21,746m²

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 18,000백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|--------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2023년 | 2024년 | 2025년 이후 |
| 계 | 18,000 | - | 130 | 849 | 17,021 |
| 국 비 | 9,000 | - | 50 | 849 | 8,101 |
| 시 도 비 | - | - | - | - | - |
| 시군구비 | 9,000 | - | 80 | - | 8,920 |
| 지 방 채 | - | - | - | - | - |
| 민간자본 | - | - | - | - | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - |

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- ('22.12월) 문체부 신규사업 반영
- ('23. 6월) 공유재산심의 완료
- ('23. 6월~12월) 타당성 조사 및 기본계획 수립
- ('23.10월) 지방재정계획 심의 완료

□ 향후계획

- ('24. 1월) 문화재 표본조사 완료
- ('24. 2월) 기본 및 실시설계 용역(토목) 착수
- ('24. 3월) 사업대상 사유지 19,283m²(19필지) 중 14,044m²(15필지) 매입 완료(73%)
- ('24. 4월) 공공건축물 심의 완료
- ('24. 6월) 건축기획, 교통·재해 영향평가 및 환경보전방안 수립 용역 완료
- ('24. 6월) 오수의견 관광지 지정(변경) 및 조성계획(변경) 승인
- ('24. 7월) 기본 및 실시설계 용역(토목) 완료
- ('24. 8월~10월) 콘텐츠 구축 용역 제안 공모(기획, 디자인, 설계, 시공)
- ('24. 8월~25. 3월) 기본 및 실시설계 용역(건축) 추진
- ('24.10월~26.12월) 공사 착공 및 완료

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

| | | | |
|-----|---------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 오수시장 시설현대화 사업 | 담당자 | 경제교통과 우미나(2640-2404) |
|-----|---------------|-----|----------------------|

□ 사업목적 및 필요성

○ 오수시장 시설 노후화로 인한 안전사고를 예방하고, 시장 도로변 교통정체 해소를 위해 기존 시장의 시설현대화 필요

○ 오수 공공임대아파트 공급에 맞춰 유동인구를 창출하고, 반려동물 특화 도시재생과 연계한 상권을 활성화하여 반려인구 유입 및 인접 시·군의 시장 이용수요 확대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024년 ~ 2026년(3년간)

○ 총사업비 : 5,800백만원(도비 3,500, 군비 2,300)

○ 위 치 : 임실군 오수면 오수리 351-1 일원

○ 규 모 : 대지 2,428㎡, 7개 점포

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,800백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2023년 | 2024년 | 2025년 이후 |
| 계 | 5,800 | - | - | 300 | 5,500 |
| 국 비 | - | - | - | - | - |
| 시 도 비 | 3,500 | - | - | - | 3,500 |
| 시군구비 | 2,300 | - | - | 300 | 2,000 |
| 지 방 채 | - | - | - | - | - |
| 민간자본 | - | - | - | - | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - |

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ ('22. 12월) 오수공설시장 토지매입 및 보상

○ ('23. 5월) 오수시장 공설화 추진완료

○ ('23. 6월) '24년 전통시장 시설 현대화사업 공모신청

○ ('23. 9월) 군 공유재산심의회 의결

□ 향후계획

○ ('24. 1월) 사전 행정절차 이행

○ ('24. 5월) '25년 전통시장 시설 현대화사업 공모신청

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

| | | | |
|-----|------------------|-----|-----------------------|
| 사업명 | 임실역 KTX 정차 개량 사업 | 담당자 | 경제교통과 손호연 (3640-2575) |
|-----|------------------|-----|-----------------------|

□ 사업목적 및 필요성

○ 인구감소 및 지역 낙후도 심화 등 위기대응을 위한 교통인프라 확충

○ 임실군 방문객의 접근성 개선으로 침체된 지역 활성화 및 전국 주요지점과 교통접근성 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024년 ~ 2026년(3년간)

○ 위 치 : 임실군 임실읍 두곡리 13-34번지 일원

○ 규 모

- 승강장 및 보행로 연장: 기존 360m ⇒ 변경 425m (확장 65m)

- 건널목 및 흙지붕 재설치

- 전력, 통신 신호시스템 개량 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비: 4,500백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2023년 | 2024년 | 2025년 이후 |
| 계 | 4,500 | - | - | 500 | 4,000 |
| 국 비 | - | - | - | - | - |
| 시 도 비 | - | - | - | - | - |
| 시군구비 | 4,500 | - | - | 500 | 4,000 |
| 지 방 채 | - | - | - | - | - |
| 민간자본 | - | - | - | - | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - |

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ ('22.11월) 임실역KTX 정차 타당성 용역

○ ('23. 2월) 국토부 방문

○ ('23. 4월) 한국철도공사 본사 방문(여객마케팅처)

○ ('23. 6월) 국가철도공단 방문

○ ('23. 6월) 경남 양산 물금역 방문 및 전남 곡성 및 구례구역 방문

○ ('23. 10월) 임실군 지방재정투자심사 실시

□ 향후계획

○ ('24. 1월) 임실역 KTX 정차 추진 설문조사 실시

○ ('24. 3월) 임실역 KTX 정차 검토 요청(한국철도공사 전북본부⇒본사)

○ ('24. 5월) 한국철도공사 전북본부 5차 방문

○ ('24. 7월) 한국철도공사 전북본부 6차 방문

○ ('25. 3월) 한국철도공사 협약체결

○ ('25. 5월) 임실역 KTX 정차를 위한 실시설계 및 개량사업 추진

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

| | | | |
|-----|-----------------|-----|--------------------|
| 사업명 | 옥산마을 앞 군도 확포장공사 | 담당자 | 건설과 양원진(2640-2553) |
|-----|-----------------|-----|--------------------|

□ 사업목적 및 필요성

- 도로폭이 협소하고 도로선형이 불량한 도로 정비를 통해 안전사고 예방 및 주민 편의 증진 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2025년(6년간)
- 위 치 : 임실군 지사면 계산리 ~ 금평리 지내
- 규 모 : 도로확포장 L=1.6km, B=8.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,800백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-------|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2023년 | 2024년 | 2025년 이후 |
| 계 | 2,800 | 1,400 | 293 | 200 | 1,473 |
| 국 비 | - | - | - | - | - |
| 시 도 비 | - | - | - | - | - |
| 시군구비 | 2,800 | 834 | 293 | 200 | 1,473 |
| 지 방 채 | - | - | - | - | - |
| 민간자본 | - | - | - | - | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - |

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- ('20.11월) 1차분 준공 완료
- ('23. 5월) 2차분 준공 완료
- ('23. 5월) 3차분 준공 완료
- ('24. 6월) 도로구역 결정 및 지형도면 고시용역

□ 향후계획

- ('24.10월) 미보상필지 토지보상 협의
- ('24.12월) 도로구역 결정 및 지형도면 고시완료
- ('25.12월) 전체사업 준공

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

| | | | |
|-----|-----------------------|-----|--------------------|
| 사업명 | 임실 운암~청운간 위험도로 구조개선사업 | 담당자 | 건설과 양원진(2640-2553) |
|-----|-----------------------|-----|--------------------|

□ 사업목적 및 필요성

- 도로폭이 협소하고 도로선형이 불량한 도로 정비를 통해 안전사고 예방 및 주민 편익 증진 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2025년(3년간)
- 위 치 : 임실군 운암면 운암리 일원
- 규 모 : 선형개량 L=1.0km, B=8.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,380백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-------|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2023년 | 2024년 | 2025년 이후 |
| 계 | 2,380 | 1,400 | 430 | 980 | 970 |
| 국 비 | - | - | - | - | - |
| 시 도 비 | - | - | - | - | - |
| 시군구비 | 2,380 | - | 430 | 980 | 970 |
| 지 방 채 | - | - | - | - | - |
| 민간자본 | - | - | - | - | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - |

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- ('22.12월) 실시설계용역 1차분 준공
- ('23.12월) 실시설계용역 2차분 준공
- ('23.12월) 1차분 착공

□ 향후계획

- ('24.12월) 1차분 준공
- ('25. 6월) 2차분 준공 및 전체사업 준공

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

| | | | | | |
|-----|-------------------|-----|----------------------|--|--|
| 사업명 | 황두·회봉마을 하수관로 정비사업 | 담당자 | 상하수도과 이준재(☎640-2385) | | |
|-----|-------------------|-----|----------------------|--|--|

□ 사업목적 및 필요성

○ 임실정수장 취수원 상류에 위치한 황두, 회봉마을에서 미처리 방류되는 생활하수를 위생적으로 처리함으로써 취수원으로 유입되는 깨끗한 원수 관리를 통한 군민에게 안전한 생활용수 공급

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023년 ~ 2026년(4년간)

○ 위 치 : 전북특별자치도 임실군 관촌면 회봉리 일원 [황두·회봉마을]

○ 규 모 : 하수관로(D80~D200) L=5.66km, 배수설비 37가구

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,310백만원 (단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2023년 | 2024년 | 2025년 이후 |
| 계 | 3,310 | 200 | 110 | 250 | 2,750 |
| 국 비 | - | - | - | - | - |
| 시 도 비 | - | - | - | - | - |
| 시군구비 | 3,310 | 200 | 110 | 250 | 2,750 |
| 지 방 채 | - | - | - | - | - |
| 민간자본 | - | - | - | - | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - |

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ ('23. 11월) 지방재정투자심사 완료

○ ('24. 01월) 실시설계용역 완료

○ ('24. 03월) 공사 전체분 발주 및 추진

□ 향후계획

○ ('26. 12월) 공사 전체분 준공

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

| | | | | |
|-----|----------------|-----|----------------------|--|
| 사업명 | 임실 공공임대주택 부지매입 | 담당자 | 주택토지과 김경록(0640-2285) | |
|-----|----------------|-----|----------------------|--|

□ 사업목적 및 필요성

○ 35사단 등 군부대 이전으로 관내 거주를 위한 주택수요 요구에 대응하고, 향후 임실 제2농공단지 입주에 따른 상주 근로자의 주거 안정을 위해 공공임대주택 건립을 추진하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022~2025년(3년간)

○ 위 치 : 임실군 임실읍 이도리 99번지 일원(임실고 인근)

○ 규 모 : 부지매입 A=16,116㎡(16필지)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,200백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2023년 | 2024년 | 2025년 이후 |
| 계 | 5,200 | - | 1,930 | 2,000 | 1,270 |
| 국 비 | - | - | - | - | - |
| 시 도 비 | - | - | - | - | - |
| 시군구비 | 5,200 | - | 1,930 | 2,000 | 1,270 |
| 지 방 채 | - | - | - | - | - |
| 민간자본 | - | - | - | - | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - |

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 38%)

○ ('23년) 6,154㎡(6필지) 부지매입 완료

□ 향후계획

○ '24년 : 3,589㎡(4필지) 부지매입 추진

○ '25년 : 6,373㎡(6필지) 부지매입 추진

별지6

2023회계연도 개별 지방채 발행사업 추진현황

9-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황

■ 개별 지방채 발행사업 추진현황

| | | | |
|-----|----------------|-----|--------------------|
| 사업명 | 임실읍 행복누리원 건립사업 | 담당자 | 재무과 최 훈(☎640-2213) |
|-----|----------------|-----|--------------------|

□ 사업목적 및 필요성

- 임실읍사무소 노후화로 근무여건 및 방문객 불편해소, 복지서비스 증대

□ 사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2022년(4년간)
- 위 치 : 임실읍 이도리 626번지
- 규 모 : 지하 1층, 지상3층(건축면적: 1,066.37㎡, 연면적: 4,487.43㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,000백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|--------|--------|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2023년 | 2024년 | 2025년 이후 |
| 계 | 12,000 | 11,932 | 68 | - | - |
| 지 방 채 | 2,000 | 2,000 | - | - | - |
| 국 비 | 4,700 | 4,700 | - | - | - |
| 시 도 비 | 300 | 300 | - | - | - |
| 시군구비 | 5,000 | 4,932 | 68 | - | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - |

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- ('21. 3.) 기본 및 실시설계 용역 완료
- ('21. 5.) 공사 착공
- ('22.12.) 건축물 준공

■ 개별 지방채 발행사업 추진현황

| | | | |
|-----|--------------------|-----|--------------------|
| 사업명 | 오수공설시장 조성을 위한 부지매입 | 담당자 | 건설과 백성우(☎640-2334) |
|-----|--------------------|-----|--------------------|

□ 사업목적 및 필요성

- 오수상설시장의 토지매입을 통해 현대화사업 및 도시재생 뉴딜사업 연계 추진으로 시장 활성화에 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2022년 1월 ~ 12월(1년)
- 위 치 : 임실군 오수면 오수리 351-1일원, 오수시장
- 규 모 : 시장부지 4,938m²

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|------|-------|-------|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2023년 | 2024년 | 2025년 이후 |
| 계 | 4,000 | 4,000 | - | - | - |
| 지방채 | 2,000 | 2,000 | - | - | - |
| 국비 | - | - | - | - | - |
| 시도비 | - | - | - | - | - |
| 시군구비 | 2,000 | 2,000 | - | - | - |
| 기타 | - | - | - | - | - |

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- ('22. 1월) 오수 공설시장 조성을 위한 타당성 용역 착수
- ('22. 1월 ~ 12월) 감정평가 실시, 토지보상 협의 및 지급

□ 향후계획

- ('24. 9월) 구) 오수시장 철거공사 추진(도시재생사업 연계)
- ('25. 3월) 상가점포 및 공공임대주택 조성(도시재생사업 연계) 추진

■ 개별 지방채 발행사업 추진현황

| | | | | | |
|-----|-----------------|-----|--------------------|--|--|
| 사업명 | 전라북도유 폐천부지 등 매입 | 담당자 | 재무과 황의정(☎640-2243) | | |
|-----|-----------------|-----|--------------------|--|--|

□ 사업목적 및 필요성

○ 공유재산 집단화를 통해 공유재산의 효율성 증대 및 현재 진행중인 옥정호 주변 폐천부지를 매입하여 원활한 사업추진을 위함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ~ 2022년 (2년간)

○ 위 치 : 임실군 강진면 문방리 659-3번지 외 312필지

○ 사업량 : 토지 매입 313필지, 449,541㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,810백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-------|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2023년 | 2024년 | 2025년 이후 |
| 계 | 3,810 | 3,810 | - | - | - |
| 지 방 채 | 3,800 | 3,800 | - | - | - |
| 국 비 | - | - | - | - | - |
| 시 도 비 | - | - | - | - | - |
| 시군구비 | 10 | 10 | - | - | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - |

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ ('20. 9월) 전라북도유 폐천부지 등 매입 계획

○ ('20. 10월) 지방재정투자심사

○ ('20. 11월) 공유재산관리계획 승인

○ ('21. 1월~'22. 12월) 폐천부지 매입 추진 및 완료

■ 개별 지방채 발행사업 추진현황

| | | | |
|-----|-------------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 치즈테마공원 조성사업(전환사업) | 담당자 | 관광치즈과 조성수(☎640-2603) |
|-----|-------------------|-----|----------------------|

□ 사업목적 및 필요성

- 체험관광의 중심지인 임실치즈테마파크와 치즈마을의 상호 상생과 협력의 기반을 통해 사계절 도시민이 찾는 관광기반 시설 조성

□ 사업개요

- 기 간 : 2019 ~ 2024 (6년간)
- 위 치 : 임실군 임실읍 금성리 456번지 일원
- 규 모 : 통합지원센터(유가공 전시관, 관리실), 중앙광장, 쉼터, 플레이빌, 모험놀이장, 관리시설, 도로, 주차장 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,100백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|------|--------|-------|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2022년 | 2023년 | 2024년 이후 |
| 계 | 13,100 | 5,164 | 1,546 | 1,750 | 4,640 |
| 지방채 | 3,400 | 2,854 | 546 | - | - |
| 국비 | - | - | - | - | - |
| 시도비 | 4,100 | 1,850 | 500 | 1,750 | - |
| 시군구비 | 5,600 | 460 | 500 | - | 4,640 |
| 기타 | - | - | - | - | - |

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- ('20. 4월) 실시설계용역 착수
- ('23. 3월) 건축물 철거공사 및 분뇨처리용역 완료
- ('23. 5월) 기본계획 승인(전북도)
- ('23. 8월) 공사착수(토목·조경)
- ('23. 9월) 건축 실시설계 용역 착수

□ 향후계획

- ('24. 7월) 건축공사착수
- ('24. 10월) 테마공원 시행계획 승인(전북도), 농어촌관광휴양단지 변경(임실군)
- ('25. 6월) 사업완료

■ 개별 지방채 발행사업 추진현황

| | | | | | |
|-----|----------------|--|-----|-----------------------|--|
| 사업명 | 섬진강 에코뮤지엄 조성사업 | | 담당자 | 옥정호힐링과 최진룡(2640-4563) | |
|-----|----------------|--|-----|-----------------------|--|

☐ 사업목적 및 필요성

○ 옥정호 수변을 활용한 관광기반시설 조성을 통하여 관광산업 및 지역경제 활성화 도모

☐ 사업개요

○ 기 간 : 2015 ~ 2025년(11년간)

○ 위 치 : 임실군 운암면 옥정호 일원

○ 규 모 : 봉어섬 생태공원, 관광경관도로'休', 에코투어링 루트 등

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 36,090백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|------|--------|--------|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2023년 | 2024년 | 2025년 이후 |
| 계 | 36,090 | 32,884 | 461 | 1,745 | 1,000 |
| 지방채 | 1,000 | 1,000 | - | - | - |
| 국비 | 10,600 | 10,600 | - | - | - |
| 시도비 | 9,000 | 9,000 | - | - | - |
| 시군구비 | 15,490 | 12,284 | 461 | 1,745 | 1,000 |
| 기타 | - | - | - | - | - |

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

○ ('15.11월) 섬진강 에코뮤지엄 조성 계획 및 설계용역 착수

○ ('20.12월) 봉어섬 에코가든(산림욕장)조성 준공(73,039㎡)

 * 방문자안내소, 풍욕장, 수변산책로, 숲속도서관 조성 등

○ ('21. 8월) 섬진강 에코뮤지엄 조성(관광경관도로'休')사업준공

○ ('21.11월) 에코투어링루트 조성 준공

○ ('22.10월) 옥정호 출렁다리 조성 준공

☐ 향후계획

○ ('25.6월) 에코누리캠퍼스 및 섬진강 에코뮤지엄 조성사업 전체 준공

■ 개별 지방채 발행사업 추진현황

| | | | |
|-----|----------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 오수 제2농공단지 조성사업 | 담당자 | 경제교통과 안태호(2640-2465) |
|-----|----------------|-----|----------------------|

□ 사업목적 및 필요성

○ “오수의견”컨텐츠를 활용한 반려동물 관련 산업 활성화로 지역특화 농공 단지를 조성하여 신규일자리 창출과 인구유입에 따른 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2024년(6년간)

○ 위 치 : 임실군 오수면 금암리 산28번지 일원

○ 규 모 : 총면적 171,613㎡(특화농공 39,273㎡, 일반농공 132,340㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 24,922백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|------|--------|--------|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2023년 | 2024년 | 2025년 이후 |
| 계 | 24,922 | 18,409 | 3,750 | 195 | 2,568 |
| 지방채 | 4,800 | 4,800 | - | - | - |
| 국비 | - | - | - | - | - |
| 시도비 | 769 | 769 | - | - | - |
| 시군구비 | 19,353 | 12,840 | 3,750 | 195 | 2,568 |
| 기타 | - | - | - | - | - |

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ (‘22. 2월) 농공단지 관리기본계획 고시

○ (‘22. 2월) 분양 공고(총 20획지(특화5,일반15) 109,754㎡)

○ (‘22. 9월) 투자 협약(군-뉴트라코어) 및 분양계약 체결

○ (‘23. 4월) 투자 협약(도-군-경원쇼트기계/수엔지니어링/에스원테크) 체결

○ (‘23. 7월) 분양계약 체결(울치/한글식품/한승에코텍/지성지오텍/테바)

○ (‘24. 5월) 농공단지 계획(변경) 승인 고시

○ (‘24. 6월) 농공단지 관리기본계획(변경) 승인 고시

○ (‘24. 8월) 준공 인가

□ 향후계획

○ (‘24. 8월) 미분양부지 입주기업 모집 분양 공고