

11 주요 투자사업 추진현황(신규)

11-1. 투융자심사 대상사업

□ 우리 임실군에서 '13년에 추진한 투융자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.
(단위: 백만원, %)

사업명	총사업비	2012년까지 집행사업비	2013년 소요사업비	2014년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투융자 심사연도	현재까지 진척율(%)
농업박사1·1·4 프로젝트 사업	4,247	2,416	2,009	1,279	2014	2010	100
광역친환경농업 단지조성사업	10,000	0	1,000	9,000	2015	2012	20
고품질쌀브랜드육성사업	4,100		4,100		2013	2012	100
산지유통센터건립 지원사업	3,000		3,000		2013	2012	100
한우고급육생산확충	4,016	2,352	820	844	2014	2009	79%
가축분뇨공동 자원화사업	3,000	0	300	2,700	2014	2011	50%
지역농식품선도 클러스터사업	7,301	4,373	1,261	1,667	2014	2011	85%
임실치즈팜랜드 조성사업	16,685	1,404	817	14,464	2015	2013	30%
EM제조시설 운영지원사업	2,230	1,330	400	500	2014	2009	90
임실치즈밸리농촌 경관형성사업	2,400	720	531	1,149	2015	2011	71
임실제2농공단지 조성사업	20,000	8,200	6,600	14,700	2015.12	2013.7.12	25
임실문화원건립	4,000	-	-	4,000	2015	2013	부지매입 (10%)
2013임실통합축제	520	0	520	0	2013	2013	100%
목재문화체험장 조성사업	5,200	200	1,380	3,625	2015	2013	20%

사업명	총사업비	2012년까지 집행사업비	2013년 소요사업비	2014년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투융자 심사연도	현재까지 진척율(%)
임실정수장 고도정수처리시설 설치사업	7,801	2,354	2,118	3,029	2014	10.05.12	96
마암지구 농어촌 마을하수도 정비사업	3,392	0	504	2,888	2015	2011	30%
임실군 하수관거 정비사업	4,296	0	157	4,139	2015	2011	30%
사기지구 지표수보강개발사 업	3,000	1,853	1,147		2013	2011	100
붕어섬주변 생태공원 조성사업	8,500	4,950	1,440	2,110	2015	2011	65%
섬진강생활체육공원	2,150	60	1,930	160	2014	2012	100
		이	하	빈	칸		

- ▶ (대상사업) 투융자심사(중앙의뢰, 시도의회, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2013년에 추진한 사업

11-1-1. 개별 투융자심사 사업의 추진현황

■ 개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	농업박사 1·1·4 프로젝트	담당자	지역농업특화사업단 신용훈(☎640-2663)		
-----	-----------------	-----	-----------------------------	--	--

사업목적 및 필요성

- 부자농촌 건설과 삼농(농업·농민·농촌) 부흥을 통한 임실군 농업경쟁력 제고와 농업구조 재편

사업개요

- 기간 : 2010년 ~ 2014년
- 위치 : 임실군 일원
- 사업내용 : 1억이상 소득 1천농가 육성(5개년 년차 추진)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,704백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	5,704	2,416	2,009	1,279	
국 비					
시 도 비					
시군구비	3,653	1,766	1,213	674	
지 방 채					
민간자본	2,051	650	796	605	
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 지역농정 역량 강화 추진
- 임실군 지역농업 발전계획(114프로젝트 실행계획) 수립 및 시행
- 임실군 친환경농업 육성기반 마련
- 114프로젝트 소득지원사업(자체실행) 추진
- 임실군 농가 및 생산자단체 영농실태(소득현황) 조사 추진('10년 ~ '13년)

향후계획

- 해당없음

사업변경 내역(해당시)

- 사업비 : 당초 4,247백만원 , 현재 5,675백만원
- 변경사유 : 114프로젝트 소득지원사업(자체실행) 추진으로 사업비 증액

사업명	광역친환경농업단지조성사업	담당자	지역농업특화사업단 최용한(☎640-2662)
-----	---------------	-----	-----------------------------

□ 필요성 및 기대효과

- 지역 내 경종과 축산의 자원순환 체계구축을 통한 저비용 고효율의 친환경농업 실천기반 마련을 통한 친환경농업 확산과 농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대 도모

□ 사업개요

- 기간 : 2013년 ~ 2015년
- 위치 : 임실읍 외 6개 면
- 사업규모 : 농축산순환자원화센터 등 6개 세부사업

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	10,000	0	0	6,000	4,000
국 비	3,000	0	0	1,800	1,200
시 도 비	1,200	0	0	720	480
시군구비	2,800	0	0	1,680	1,120
지 방 채					
민간자본	3,000	0	0	1,800	1,200
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 농축산순환센터 부지매입 완료 ----- '13. 06 ~ 12
- 농축산순환센터 공법선정 완료 ----- '14. 06
- 벼 건조 저장시설 실시설계 발주 ----- '14. 06

□ 향후계획

- 농축산순환센터 실시설계 및 인허가 ----- '14. 07 ~ 10
- 미생물배양시설,벼 건조시설 착공 및 완공 ----- '14. 07 ~ 12
- 농축산순환센터 착공 및 완공 ----- '14. 10 ~ 2015. 06

□ 사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	고품질쌀브랜드육성사업	담당자	지역농업특화사업단 정은철(☎640-2433)
<p>□ 필요성 및 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 브랜드 쌀 품질 향상 및 물량 확대를 위해 노후화된 미곡처리장(1994년 설립)의 현대화 시설 도입으로 고품질 브랜드 쌀 생산을 통한 시장경쟁력 제고 및 농가 실익 증대에 기여하고자 함 <p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 2012 ~ 2013 ○ 위 치 : 임실군 오수면 용정리 산 5-3 ○ 시공사 : (주)대곡건설 외 4개소 ○ 사업규모 : 미곡종합처리장(RPC) 현대화시설 1식 <p>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 4,100 백만원(국1,280, 도354, 군826, 자부담1,640) ○ 집행액 : 4,100백만원(국1,280, 도354, 군826, 자부담1,640) <p>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2012년 고품질쌀 유통활성화 사업 및 사업비 확정 : 2012. 1. 4 ○ 2012년 고품질쌀 유통활성화사업 부지 변경 승인 : 2012. 7. 7 ○ 2012년 고품질쌀 유통활성화사업 기계 및 건축설계 완료 : 2012. 11.09 ○ 2012년 고품질쌀 유통활성화사업 환경영향성평가 및 인허가 협의 완료 : 2013. 3. 6 ○ 2012년 고품질쌀유통활성화사업 도시계획심의회 : 2013. 3. 14 ○ 2012년 고품질쌀유통활성화사업 시공업체 선정 : 2013. 4. 22 ○ 2012년 고품질쌀유통활성화사업 착공 : 2013. 4. 23 ○ 2012년 고품질쌀유통활성화사업 보조금 선급금 지급 : 2013. 4. 23 ○ 2012년 고품질쌀유통활성화사업 준공전 성능 검사 : 2013. 12. 6 ○ 2012년 고품질쌀유통활성화사업 준공 : 2013. 12. 31 <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업완료 <p>□ 사업변경 내역(해당시)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 해당없음 			

사업명	산지유통종합센터(APC)건설	담당자	지역농업특화사업단 전광호(☎640-2432)
-----	-----------------	-----	-----------------------------

필요성 및 기대효과

- 생산된 농산물을 개별 선별, 개별 유통체제를 탈피하여 공동선별 출하함으로써 균일품질·규격포장으로 인한 상품성 제고로 농가소득증대 및 부가가치 창출에 기여

사업개요

- 기 간 : 2013 ~ 2014
- 위 치 : 임실군 성수면 오류리 422-3
- 시공사 : 대곡건설(주)
- 사업규모 : 산지유통종합센터(APC) 1식(건축 2,640m², 선별기 4종)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원(국900, 군900, 자부담1,200)
- 지금까지 집행액 : 3,000백만원(국900, 군900, 자부담1,200)

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 농산물 산지유통 센터 사업 대상자 선정 ----- 2012. 9. 28
- 설계업체 선정 및 계약 ----- 2013. 2. 27
- 설계업체 : APC 유통관리전문 사업단 대표 김석중
- 농산물 산지유통센터 설계완료 ----- 2013. 4. 16
- APC 건축관련 착공 ----- 2013. 9. 10
- 농산물 산지유통 센터 건축분야 준공 ----- 2014. 6. 12
- 농산물 산지유통 센터 운영개시 ----- 2014. 7. 01
- 농산물 산지유통 센터 기계,장비 준공 - ----- 2014. 7. 14

향후계획

- 사업완료

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	한우고급육생산확충사업	담당자	축산치즈과 (640-2514)	윤석
-----	-------------	-----	---------------------	----

사업목적 및 필요성

- 한우번식기반안정화, 사육기반시설확충을 통해 품질고급화 및 명품화를 지향하여 타지역과 차별화된 특화브랜드로 육성

사업개요

- 기간 : 2010 ~ 2014
- 위치 : 임실군 관내 일원
- 규모 : 고급육생산기반구축 3,766백만원 브랜드홍보 250백만원

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,016백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	4,016	2,352	820	844	
국 비					
시 도 비					
시군구비	1,735	1,018	357	360	
지방채					
민간자본	2,281	1,334	463	484	
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 79%)

- 고급육생산기반구축 : 2,982백만원
- 브랜드 홍보 : 190백만원

향후계획

- 한우고급육생산기반구축 : 748백만원
- 브랜드홍보 : 60백만원

사업변경 내역

- 고급육생산기반구축사업 사업비가 당초 4,350백만원이었으나 3,766백만원으로 변경되었음

사업명	가축분뇨 공동자원화사업	담당자	축산치즈과 김형일(☎640-2504)
-----	--------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 지속 가능한 친환경 축산업 구현을 위한 자연순환농업 기반 구축
 - 가축분뇨 해양배출 금지('12.1.1), 환경규제 강화 등에 따라 자원화 시설 확충, 작목별 맞춤형 고품질 퇴·액비 생산·유통·관리체계 구축

사업개요

- 기 간 : 2012년 ~ 2014년
- 사업대상자 : 임실축산업협동조합 (조합장 전상두)
- 사업비 : 3,000백만원(국비 1,200 도비 300 군비 600 용자 900)
- 위 치 : 임실군 성수면 월평리 812번지 외
- 규 모 : 돈분 1일 100톤 처리

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	3,000		300	2,700	
국 비	1,200			1,200	
시 도 비	300			300	
시군구비	600			600	
지 방 채					
민간자본					
기 타	900		300	600	

추진상황(추진단계 및 진도 : 50 %)

- 가축분뇨 공동자원화 사업대상자 선정(2012. 03월)
- 사업부지 확정 (2013. 01월)
- 가축분뇨공동자원화 인허가 승인 완료(2014. 05월)
- 가축분뇨 공동자원화 착공필증 교부 (2014. 06월)

향후계획

- 2014. 08월말 착공 예정
- 2014. 12월 완공 및 시험가동 예정

사업명	지역농식품 선도클러스터 사업	담당자	축산치즈과 (640-2527)	백완중
-----	-----------------	-----	---------------------	-----

□ 필요성 및 기대효과

- 개별적·평균적 농가 지원방식의 한계성을 탈피하여 지역의 특화된 농산업을 중심으로 시너지효과를 위한 산·학·관·연이 주도하는 시스템 농업을 구축하여 농식품산업 육성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2010년 ~ 2014년(5개년)
- 위 치 : 임실군 일원
- 사업대상 : (사)임실엔치즈클러스터, 낙농가, 유가공업체, 치즈체험장, 치즈과학연구소 등
- 사업규모 : 4개분야 15개 세부사업

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,335백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	7,301	4,373	1,261	1,487	180
국 비	3,578	2,115	625	764	74
시 도 비	1,900	1,031	393	408	68
시군구비	324	324			
지방채					
민간자본	1,499	903	243	315	38
기 타					

※ 사업완료에 따른 불용액 34백만원(광특 17 시군비 11 자부담 6)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

- 기능성 검증 치즈 및 발효유 개발(5종, 430백만원)
- 자동포장설비지원(100개소, 766백만원)
- 목장형 유가공공장내 치즈체험장 설치지원(6개소, 600백만원)
- 임실N치즈 공동브랜드 및 임실치즈체험관광 홍보(5개매체, 867백만원)
- 유가공업체 컨설팅 지원(HACCP 인증 7개업체, 187백만원)
- 유가공업체 마케팅 지원(9개소 320백만원)
- 치즈가공업체 설립지원(2개소, 480백만원)

□ 향후계획

- 임실치즈체험관광 워크숍 개최 ----- 2014. 09.
- 자연치즈콘테스트 운영 ----- 2014. 10.
- 임실치즈체험관광 콘텐츠개발 지원 사업 완료 ----- 2014. 12.
- 공동생산제품 포장용기 및 포장재 제작 완료 ----- 2014. 12.

사업명	임실치즈팜랜드조성사업	담당자	축산치즈과 정일범(☎640-2526)
-----	-------------	-----	-------------------------

□ 필요성 및 기대효과

- 임실 치즈팜랜드 조성을 통해 임실 문화관광자원과 임실 치즈산업을 연계하여 한국의 치즈관광산업 메카로서 브랜드 확립

□ 사업개요

- 위치 : 임실군 성수면 도인리, 임실읍 금성리 일원
- 기간 : 2011 ~ 2015
- 사업내용 : 문화예술콘텐츠강화사업, 에듀테인먼트조성사업, 팜랜드경관 조성사업, 치즈테마파크기능보강사업, 임실치즈상징화사업

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 16,685백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	16,685	1,404	817	7,232	7,232
국 비	6,135	62	253	2,910	2,910
시 도 비	4,440			2,220	2,220
시군구비	6,110	1,342	564	2,102	2,102
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 임실치즈팜랜드개발사업 기본계획 수립용역 : '11. 06
- 임실치즈 팜투어벨트 조성사업 지방재정 투융자 심사 : '11. 07
 - 사업비 : 228억원(팜랜드 170억원, 품물거리 기반조성 58억원), 조건부추진
- 임실치즈팜투어벨트 조성을 위한 문화재지표조사 : '11. 11
- 팜랜드조성사업 단위사업(치즈특화거리조성 외 4개사업) 실시설계 : '12. 3.~
- 치즈테마파크 2단계 사업 특정감사실시(재검토 및 보류) : '12. 09
- 치즈팜랜드조성사업 기본구상 계획 수립 : '13. 03
- 치즈팜랜드조성사업 문화재 시굴조사(1단계) 완료 : '13. 04
- 치즈팜랜드조성사업 타당성조사 및 기본계획용역 착수 : '13. 04
- 임실치즈 팜랜드 조성사업 지방재정 투융자 재심사 : '13. 07.
 - 사업비 : 296억원(전라북도 심사), 적정
- 치즈팜랜드조성사업 실시설계용역 착수 : '14. 01
- 치즈팜랜드조성사업(마을권역) 실시설계용역 착수 : '14. 03
- 치즈팜랜드조성사업 문화재 시굴조사(2단계) 완료 : '14. 04
- 공유재산취득심의 및 관리계획 군의회 승인 : '14. 05

□ 향후계획

- 치즈팜랜드조성사업(마을권역) 실시설계용역 : '14. 03 ~ 07
- 치즈팜랜드조성사업 실시설계용역 : '14. 01 ~ 09
- 치즈팜랜드조성사업(마을권역) 발주 및 착공 : '14. 08
- 치즈팜랜드조성사업 발주 및 착공 : '14. 10
- 치즈팜랜드조성사업 사업완료 : '15. 12

사업명	EM제조시설 운영지원사업	담당자	축산치즈과 윤희식 (☎640-2502)
-----	---------------	-----	--------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 가축의 소화를 돕고 성장을 촉진시키며 질병에 대한 면역력 향상
- 양축농가의 사료효율 향상, 약취감소, 분뇨발효 촉진
- 친환경 농업을 통한 농가소득증대 기여

□ 사업개요

- 기간 : 2010 ~ 2014년
- 위치 : 임실군 관촌면 춘향로 3226번지
- 규모 : 83,840kg(ℓ)/월(보조사료 : 53,520, 활성화액 30,320)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,230백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	2,230	1,330	400	500	
국 비					
시 도 비					
시군구비	1,080	630	200	250	
지방채					
민간자본					
기 타	1,150	700	200	250	

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

- 사료 첨가용 EM제품 1,146톤, 약취제거용 활성화액 822톤 공급
- 2014년부터는 축산농가외에 원예, 시설채소 농가 수요가 대폭증가

□ 향후계획

- 임실군 농·축순환센터 사업비로 시설 증액 계획
- 축산농가 및 친환경 농업을 희망하는 경종농가에 보급 계획

사업명	임실치즈밸리농촌경관형성사업	담당자	축산치즈과 손석 (☎640-2525)
-----	----------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 임실치즈밸리 주변 농촌경관을 치즈테마파크와 어울리는 유럽형의 이국적인 경관을 조성, 치즈테마파크와 치즈마을을 찾는 관광객들에게 볼거리 제공과 지역주민의 편익을 도모함으로써 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

- 사업기간 : 2012. 1 ~ 2015. 12
- 사업비 : 2,400백만원(국비 1,362 군비 862 자담 176)
 - 12~13년도 : 1,924백만원(국비 1,058, 군비 786, 자담 80)
 - 14년도 : 313백만원(국비 200, 군비 50, 자담 63)
 - 15년도 : 163백만원(국비 104, 군비 26, 자담 33)
- 사업대상지역 : 임실읍 금성리, 성수면 도인리 일원
- 세부사업내용
 - 빈집·담장정비 및 소공원조성(10동/500m : 566백만원)
 - 메밀체험 및 공동작업장설치(200m² : 400백만원)
 - 태양광·경관가로등 설치(105등 : 540백만원)
 - 마을안내간판 정비(20개소 : 78백만원)
 - 마을(안)길포장 및 꽃길조성(2.5km : 340백만원)
 - 주택지붕개량(28동 : 476백만원)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,400 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	2,400	720	531	986	163
국 비	1,400	458	338	500	104
시 도 비	800	262	193	319	26
시군구비					
지 방 채					
민간자본	176			143	33
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 71%)

- 2012년도사업 빈집·담장정비 및 소공원조성, 태양광가로등 완료
- 메밀체험 및 공동작업장 설치 전체공정 70%
- 마을안길포장, 경관가로등, 마을길포장 및 꽃길조성 완료
- 마을안내간판정비, 주택지붕개량 실시설계중

□ 향후계획

- 메밀체험 및 공동작업장 설치, 마을안내간판정비, 주택지붕개량사업 연내 마무리
- 사업비잔액 취합 계획변경 추가사업시행

□ 사업변경 내역

년도	당 초			변 경		
	세부사업명	사업량	사업비	세부사업명	사업량	사업비
합계			2,521			2,400
2012	빈집·담장정비 및 소공원조성	10동500m	766	빈집·담장정비 및 소공원조성	10동500m	566
	태양광가로등	40등	270	태양광가로등	40등	176
	유채기름착유설비	10종	100	메밀가공 및 체험도구	10종	44
	유채기름생산 공동작업장설치	200㎡	300	메밀체험 및 공동작업장설치	200㎡	356
2013	쌈채소생산운영 지열냉난방시스템	280kW	476	마을안길포장	800m	160
	쌈채소세척·포장 등 공동작업장설치	330㎡	396	경관가로등	25등	90
	유채기름 및 쌈채소 공동작업장태양광설치	30kW	213	태양광가로등설치	20등30kW	230
				마을안내간판정비	20개소	78
				마을길포장 및 꽃길조성	900m	180
2014				주택지붕개량	10동	313
2015				“	6동	163

사업명	임실제2농공단지 조성사업	담당자	지역경제과 이환경 (☎640-2453)
-----	---------------	-----	--------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 전라북도 전략산업(정밀부품, 기계산업)의 고도화 및 집적화
- 일진제강(주) 증설투자에 따라 가동중인 현재공장(임실농공단지)과 연계한 맞춤형 농공단지를 조성하여 농촌지역의 균형발전과 농외소득원 개발을 통한 농가소득의 증대 및 농촌지역의 생산기반 강화로 임실군의 자족적인 미래상을 정립

□ 사업개요

- 기간 : 2011.01~2014.12(4년)
- 위치 : 임실군 임실읍 갈마리 산81번지 일원
- 사업규모 : 단지조성 337,942㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 29,500백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	29,500	1,426	6,412	19,162	2,500
국 비	7,000	151	2,949	3,900	
시 도 비	500		500		
시군구비	22,000	1,275	2,963	15,262	2,500
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

- 환경영향평가(본안) 협의완료(새만금지방환경청) ----- 2012.12.27
- 지방하천관리위원회 심의완료(전북도청 치수방제과) ----- 2012.12.28
- 산업단지계획심의위원회 심의완료(전북도청 지역개발과) ---- 2013.04.12
- 임실제2농공단지 지정·고시완료 ----- 2013.05.31
- 임실제2농공단지 착공 ----- 2013.10.21

□ 향후계획

- 임실제2농공단지 분양공고 ----- 2014.12
- 임실제2농공단지 준공 ----- 2015.06

사업명	임실문화원 건립	담당자	문화관광산림과 신광수 (☎063-640-2316)
-----	----------	-----	--------------------------------

사업목적 및 필요성

- 지방문화원과 연계한 예술 및 사회단체 밀접형으로 주민쉼터 제공
- 문화거점지역으로 주민 삶의 질 증진 기대
- 구 도심권의 정비로 지역복지 활력 기대

사업개요

- 기 간 : 2014년 ~ 2015년(2년간)
- 위 치 : 임실군 임실읍 봉황로 129
- 규 모 : 부지 2,704㎡, 건축 지상3층/연면적 1,500㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	4,000			2,000	2,000
국 비	1,600			800	800
시 도 비					
시군구비	2,400			1,200	1,200
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 기본계획수립 및 부지매입완료 : 2013.06.20

향후계획

- 예산확보 및 사전행정절차완료 후 공사착공 : 2014. 10

사업변경 내역(해당시)

- 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

사업명	2013 임실가을축제	담당자	문화관광산림과 양옥경 (☎063-640-2318)
-----	-------------	-----	--------------------------------

사업목적 및 필요성

- 소중사선문화제와 치즈축제를 통합하여 개최하는 축제로서 다양한 체험·문화·공연 및 주민참여행사 추진
- 전국 규모의 축제육성을 통한 명품화 실현
- 지역 향토문화자원을 기초로 특성화된 산업형 축제로 승화발전

사업개요

- 기 간 : 2013년 5월 ~ 11월
- 위 치 : 관촌 사선대 및 임실치즈테마파크, 오수의견공원등
- 규 모 : 5만여명
- 사 업 비 : 520백만원

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 926백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	926		520	406	
국 비					
시 도 비	65		20	45	
시군구비	861		500	361	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 전국오수애견대회 개최 : 2013. 6. 15 ~ 6. 16
- 임실가을문화축제 개최 : 2013. 10. 3 ~ 10. 6

향후계획

- 2014 지역축제 개최에 따른 추진계획 수립등

사업변경 내역(해당시)

- 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

사업명	목재문화체험장 조성사업	담당자	문화관광산림과 이희길 (☎063-640-2474)
-----	--------------	-----	--------------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 목재문화 체험기회 제공으로 목재의 장점과 유익성 홍보를 통하여 목재 문화 진흥 및 목재의 잠재수요 확보
- 건강에 대한 국민의식 변화에 부응하여 다양한 산림문화 체험과 휴식 공간 확충으로 열악한 관광자원 개발

□ 사업개요

- 기 간 : 2012년 ~ 2015년
- 위 치 : 임실군 관촌면 덕천리 사선대관광지 일원
- 규 모 : 8,808㎡(건축면적 1,490㎡)
- 사 업 비 : 5,200백만원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 926백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	5,200	200	1,375	474	3,151
국 비	4,160	160	1,100	379	2,521
시 도 비					
시군구비	1,040	40	275	95	630
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 목재문화체험장 공모사업 신청 및 선정 : 2011. 5월~6월
- 공유재산 관리계획(안) 의회 의결 : 2014. 2월
- 원가 및 계약심사, 건축협의를 행정절차 이행 : 2014. 5월~6월

□ 향후계획

- 공사착공 : 2014. 7월
- 공사준공 및 운영주체결정 : 2015. 12월

□ 사업변경 내역(해당시)

- 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

사업명	임실정수장 고도정수처리시설 설치사업	담당자	환경보호과 최대훈(☎640-2373)
-----	------------------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 시설 노후화로 정수능력이 떨어진 임실정수장에 막여과시설을 설치하여 향후 용수 수요 증가와 강화되는 수질기준에 대비

사업개요

- 기 간 : 2011 ~ 2014
- 위 치 : 임실군 관촌면 방수리 임실정수장 내
- 규 모 : 막여과 설비 7,000톤/일 생산

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,801백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	7,801	2,654	2,118	3,029	
국 비	5,321	1,858	1,483	1,980	
시군구비	2,480	796	635	1,049	

추진상황(추진단계 및 진도 : %)

- 기술공모 심사 및 적격자 선정 ----- '11.12
- 고도정수처리시설 실시설계 완료----- '12.10
- 고도정수 처리시설 1차분 준공----- '13.11
- 막여과 시설동(토목 및 건축)
- 고도정수 처리시설 2차분 착공----- '14. 1
- 막여과시설 기계(활성탄 투입기, 계측기, 유량계, 배관공사)
- 기계 설치 완료에 따른 시험 가동(3개월간)----- '14. 3

향후계획

- 2차분 공사 준공 ----- '14.08

사업변경 내역(해당시)

- 7천톤/일 생산에서 하루 1만톤 생산하기 위하여 사업 변경 시행

사업명	마암지구 농어촌 마을하수도 정비사업	담당자	환경보호과 김동섭 (☎ 640-2384)
-----	---------------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 섬진강댐 상류마을 생활하수의 수거율 제고와 완벽한 하수처리과정을 통한 공공수역 수질보전 및 옥정호 수질개선에 기여

사업개요

- 기간 : 2013. ~ 2015.(3년간)
- 위치 : 전북 임실군 운암면 마암리일원
- 규모 : 하수처리시설(Q=110톤/일), 하수관거 L=4.0km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,392백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	3,392		504	1,065	1,823
국비	2,374		353	750	1,271
시도비					
시군구비	1,018		151	315	552
지방채					
민간자본					
기타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 공공하수처리시설 설치인가 '13. 2. 27
- 전라북도 원가심사 완료 '13. 10. 7
- 공사(1차분) 착공 '13. 11.26

향후계획

- 공사(1차분) 추진 '14. 5.~'14. 11.
- 공사(잔여분) 추진 '15. 3.~'15. 12.

사업명	임실2단계 하수관거 정비사업	담당자	환경보호과 최진옥 (☎ 640-2383)
-----	-----------------	-----	------------------------

□ 사업목적 및 필요성

○ 임실군 하수처리 구역의 생활하수를 처리장까지 이송, 처리를 함으로써 주민의 공중보건위생에 기여함은 물론 쾌적한 생활환경 조성으로 지역 발전을 도모하고자 함.

□ 사업개요

- 기간 : 2014. ~ 2015.(2년간)
- 위치 : 전북 임실군 관촌면 방수리일원
- 규모 : 하수관거 L=9.2km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,296백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	4,296	157		2,143	1,996
국비	3,007			1,500	1,507
시도비					
시군구비	1,289	157		643	489
지방채					
민간자본					
기타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 기본 및 실시설계 완료 '12. 3. 20
- 재원조달 및 사용에 관한 협의완료 '12. 7. 3
- 공공하수처리시설 설치인가 '14. 2. 12
- 공사(1차분) 착공 '14. 3.11

□ 향후계획

- 공사추진(1차분) '14. 3월 ~ '14. 12월
- 잔여분 공사추진 '15. 1월 ~ '15. 12월

사업명	사기지구 지표수보강개발사업	담당자	건설과 640-2565)	조성수(☎)
-----	----------------	-----	------------------	--------

사업목적 및 필요성

- 농촌용수가 부족한 지역의 수원공 시설을 확장·보강하여 안정적인 영농 생산기반 조성

사업개요

- 기 간 : 2011~2013
- 위 치 : 덕치면 사곡리 일원
- 규 모 : 저수지 3개소 보강
38ha(사기제 30ha, 평지제 3ha, 광영제 5ha)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계					
국 비		1,400	700		
시 도 비					
시군구비		600	300		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 저수지 3개소 보강 사업완료(100%)
 - 사기제 : 제당승상, 내제사석, 여수토, 취수시설 보강 등
 - 광영제 : 내제사석, 여수토, 취수시설 보강 등
 - 평기제 : 취수시설 보강

향후계획

- 지속적인 농업용수의 원활한 공급을 위한 시설물 유지·관리

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	붕어섬주변 생태공원 조성사업	담당자	안전관리과 김태훈 (☎640-2586)
<p>□ 필요성 및 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 옥정호 주변에 친환경 생태공간을 조성하여 주민 및 방문객에게 자연 관찰 및 휴식 공간 제공하고 붕어섬, 요산공원, 국사봉을 연계한 생태 관광자원 개발로 지역경제 활성화 도모 <p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 2009년 ~ 2015년 ○ 위 치 : 임실군 운암면 입석리 일원 ○ 시공사 : (유)신화토건 ○ 사업규모 : 생태공원조성 114,675㎡ <p>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 8,500백만원(국비 3,549, 시군비 4,951) ○ 지금까지 집행액 : 6,390백만원('09년 ~ '13년 : 국비 3,270, 시군비 3,120) ○ 향후 소요액 : 2,110백만원('14년, 국비 279, 시군비 1,831) <p>□ 추진상황(추진단계 및 진도)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '11. 03 : 군관리계획 결정 ○ '11. 03 : 지방재정투융자심사(적정) ○ '11. 10 : 도 원가심사 ○ '11. 11 : 사업 착공(공정율 : 60%) ○ '13. 05 : 사업계획 변경 승인(환경부 점검 총사업비 감액) <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '14. 12 : 편입토지 기공승낙서 징구 및 용지매입(지장물) 완료 ○ '15. 10 : 사업 준공 <p>□ 사업변경 내역(해당시)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 재원 변경(환경부 점검 지적사항 반영) <ul style="list-style-type: none"> - (당초) 8,500백만원(국비 4,250백만원 시군비 4,250백만원) - (변경) 8,500백만원(국비 3,549백만원 시군비 4,951백만원) 			

사업명	섬진강생활체육공원 조성	담당자	행정지원 박정규(☎640-2323)
-----	--------------	-----	---------------------

사업목적 및 필요성

- 옥정호 하류지역은 60년대 섬진댐 축조로 각종 개발이 제한됨에 따라 낙후지역으로 전락한 지역주민들이 피해의식 팽배
- 익산지방국도관리청에서 매입한 강진교 인근 고수부지에 서부권 지역주민들의 오랜 숙원사업 해결

사업개요

- 기 간 : 2012. 12월 ~ 2014. 6월
- 위 치 : 임실군 덕치면 강운로 11
- 규 모 : 면적(25,136㎡), 축구장·야구장(8,851㎡), 화장실 1식, 소공원1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,205백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	2,205	126	1,918	161	
국 비	755	0	731	24	
시 도 비	350	35	267	48	
시군구비	1,096	91	920	89	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 공사착공 ----- 2012. 12월
- 기반시설 및 성토공사 ----- 2013. 8월
- 인조잔디 설치 ----- 2013. 12월
- 소공원 및 화장실 ----- 2014. 5월
- 공사준공 ----- 2014. 6월

향후계획

사업변경 내역(해당시)

