
「2019년도 12월말기준」
민선7기 공약사항 추진상황



임 실 군
(기획감사담당관)

I. 공약 현황

□ 추진현황

계	완 료		정 상 추진	부진	중장기 검토	기타
	종결	계속추진				
75	7	4	61<대체4>	1	2	

- (종결) 논의 발 전환에 따른 농기계 지원, 복합커뮤니티센터 건립, 중고등학교 신입생 교복구입비 지원, 초중고 수학여행 경비지원, 박사골 체험관 시설물 보수, 임실군 노인종합 복지관 건립, 청소년 문화의집 건립
- (완료 후 계속추진) 임실거주 장교·부사관 임실사랑상품권 지급 전 군민 안전보험 가입
출산가정 산후 조리비 지원
대상포진 접종비 지원
- (대체)
 - ① 고령 영세농업인 영농경영비 지원 확대→농민 공익수당 지원
 - ② 국립임실호국원 보훈미래관 건립→국가유공자 복지정책 강화(19. 9)
 - ③ 낙농가 축분 처리공장 건립→가축분뇨공동자원화 지원(19. 9)
 - ④ 70세이상 노인세대 TV 유선 방송비 지원-취약계층 지원 임실사랑상품권 지급(18. 9)
- (중장기검토) 육성우 목장 건립(사업대상자 및 부지선정 지난)
관촌 식품단지 조성(농공단지 분양면적 초과 및 부지미확보)
- (부진) 공동 육묘장 추가설치(공동 육묘장 부지 미확보)

□ 점검결과

- 2019년도 4분기 추진상황을 점검한 결과, 총 현재 11건(15%)을 완료 및 계속 추진하고 있으며, 61건(대체4건 포함)(81%)은 정상추진 중에 있고, 부진 1건(1%), 중장기 검토 2건(3%), 공약을 추진 중에 있음.
- ①공공돌봄센터 설립 ②대한민국 무형문화1번지임실(문화도시조성) 등은 구체적인 계획을 수립하여 공약변경보고

Ⅱ. 공약추진상황

공약 번호	공약사업명	주관 부서	팀 명	추진상황	진도율
I. 함께하는 희망농업(20개사업)					
1-1	<변경후>농민 공익수당 지원 <변경전>고령·영세농업인 영농경영비 지원 확대	농업축산과	농업정책팀	정 상 추 진 대 체 추 진	25%
1-2	농작물 재해보험 농가부담 완화	농업축산과	농업정책팀	정 상 추 진	60%
1-3	신소득 특화작목 발굴 육성과 가공·유통시설 조성	농촌활력과	농식품산업팀	정 상 추 진	45%
1-4	공동육묘장 추가 설치	농업축산과	친환경농업팀	부 진	0%
1-5	논의 밭 전환에 따른 농기계 지원	농업축산과	친환경농업팀	완 료	100%
1-6	농협(벼)자체수매 정부수매 “값” 보장	농촌활력과	농산물유통팀	정 상 추 진	20%
1-7	농업인 월급제 확대 시행	농촌활력과	농산물유통팀	정 상 추 진	20%
1-8	전북안테나숍 입점·운영	농촌활력과	농산물유통팀	정 상 추 진	15%
1-9	농산물 포장재 일괄제작	농촌활력과	농산물유통팀	정 상 추 진	5%
1-10	APC 출하농가 최저수취율 보장	농촌활력과	농산물유통팀	정 상 추 진	10%
1-11	산채 집단 재배단지 조성 및 가공시설 지원	농업축산과	원예특작팀	정 상 추 진	15%
1-12	ICT 스마트팜 연계 온실 지원	농업축산과	원예특작팀	정 상 추 진	20%
1-13	채소(지사) 전진기지화, 원예단지(청웅)조성	농업축산과	원예특작팀	정 상 추 진	20%
1-14	귀농귀촌(청웅) 전진기지화	농촌활력과	귀농귀촌팀	정 상 추 진	5%
1-15	청년이농 농촌회유 프로젝트 시행	농촌활력과	귀농귀촌팀	정 상 추 진	10%
1-16	육성우 목장 건립	농 업 축 산 과	축산경영팀	중장기검토	
1-17	한우암송아지 입식우 이차보전	농 업 축 산 과	축산경영팀	정 상 추 진	10%
1-18	<변경후>가축분뇨공동자원화 지원 <변경전>낙농가 축분 처리공장 건립	농 업 축 산 과	가축질병팀	정 상 추 진 대 체 추 진	5%
1-19	박사골 체험관 시설물 보수	농촌활력과	농촌개발팀	완 료	100%
1-20	벼 병해충 항공방제 전 읍면 확대 시행	기술보급과	작물환경팀	정 상 추 진	30%

공약 번호	공약사업명	주관 부서	팀 명	추진상황	진도율
II. 활력있는 지역경제(29개사업)					
2-1	성수산 자연휴양림 보완사업	산 립 공 원 과	소득개발팀	정 상 추 진	5%
2-2	섬진강 르네상스 상생 프로젝트 추진	관 광 치 즈 과	관광개발팀	정 상 추 진	10%
2-3	제2기 섬진강 에코뮤지엄사업 조성	관 광 치 즈 과	관광개발팀	정 상 추 진	5%
2-4	키즈테마파크 건립 대표관광지 육성	관 광 치 즈 과	관광개발팀	정 상 추 진	10%
2-5	반려동물산업 거점 육성	관 광 치 즈 과	관광개발팀	정 상 추 진	15%
2-6	성수산 왕의 숲 생태관광지 조성	관 광 치 즈 과	관광개발팀	정 상 추 진	40%
2-7	태조 희망의 숲 조성	관 광 치 즈 과	관광개발팀	정 상 추 진	10%
2-8	임실치즈종합관광지 확대 발전	관 광 치 즈 과	관광개발팀	정 상 추 진	10%
2-9	치즈테마파크 방문객 쿠폰 발행	관 광 치 즈 과	치즈기획팀	정 상 추 진	5%
2-10	암포 재해위험개선지구 정비사업	안 전 관 리 과	재해관리팀	정 상 추 진	10%
2-11	달구소하천 정비사업	안 전 관 리 과	재해관리팀	정 상 추 진	5%
2-12	서이치천 하천정비사업	안 전 관 리 과	하천관리팀	정 상 추 진	5%
2-13	운암특화단지 조성사업	안 전 관 리 과	섬진댐지원팀	정 상 추 진	25%
2-14	임실거주 장교·부서관 임실사랑상품권 지급	기획감사감당관	기획정책팀	완 료 후 계 속 추 진	100%
2-15	옥정호 태극물돌이 습지조성	환 경 보 호 과	수 질 생 태	정 상 추 진	5%
2-16	성수산 군립공원 지정	건 설 과	도시계획팀	정 상 추 진	40%
2-17	임실천 경관개선 사업	건 설 과	도시계획팀	정 상 추 진	10%
2-18	도시재생과 중심지 기능강화	건 설 과	도시계획팀	정 상 추 진	5%
2-19	옥정호 수변 관광도로 개설	건 설 과	도시토목팀	정 상 추 진	10%
2-20	임실 이도 병목지점 개선	건 설 과	도시토목팀	정 상 추 진	5%
2-21	배수시설 정비	건 설 과	농업기반팀	정 상 추 진	30%
2-22	기초생활거점육성사업(전 읍면 확대)	농 촌 활 력 과	농촌개발팀	정 상 추 진	20%
2-23	관촌 다목적 문화센터 건립	농 촌 활 력 과	농촌개발팀	정 상 추 진	5%

공약 번호	공약사업명	주관 부서	팀 명	추진상황	진도율
2-24	시장 현대화 사업	경 제 교 통 과	지역경제팀	정 상 추 진	10%
2-25	일진제강 수원공장 이전	경 제 교 통 과	기업일자리팀	정 상 추 진	10%
2-26	오수 제2농공단지 조성사업	경 제 교 통 과	기업일자리팀	정 상 추 진	15%
2-27	관촌 식품단지 조성	경 제 교 통 과	기업일자리팀	중장기검토	
2-28	청년일자리 창출	경 제 교 통 과	기업일자리팀	정 상 추 진	15%
2-29	기업창업팀 신설 및 창업지원	경 제 교 통 과	기업일자리팀	정 상 추 진	60%

Ⅲ. 찾아가는 맞춤형복지(16개사업)

3-1	전 군민 안전보험 가입	안 전 관 리 과	안전관리팀	완 료 후 계 속 추 진	100%
3-2	<변경후>국가 유공자 복지정책 강화 <변경전>국립임실호국원 보훈 미래관 건립	주 민 복 지 과	복지기획팀	정 상 추 진 대 체 추 진	20%
3-3	복합커뮤니티센터 건립	여성청소년과	여성정책팀	완 료	100%
3-4	취약계층 지원 임실사랑상품권 지급	주 민 복 지 과	희망복지팀	정 상 추 진	25%
3-5	원스톱 통합복지서비스 제공 복지사각지대 해소	주 민 복 지 과	희망복지팀	정 상 추 진	40%
3-6	사회취약계층 추억만들기 여행 지원	주 민 복 지 과	희망복지팀	정 상 추 진	40%
3-7	아동복지시설 공기청정기 설치 지원 및 공공돌봄센터 설립	여성청소년과	드림스타트팀	정 상 추 진	25%
3-8	목욕쿠폰 및 경로당 급식도우미 지원	주 민 복 지 과	노인복지팀	정 상 추 진	35%
3-9	70세이상 노인세대 TV유선 방송비 지원	주 민 복 지 과	노인복지팀	대 체 추 진	
3-10	노인 일자리 확대	주 민 복 지 과	노인복지팀	정 상 추 진	45%
3-11	작은 목욕탕 확대	농 촌 활 력 과	농촌개발팀	정 상 추 진	40%
3-12	임실군 노인종합 복지관 건립	건 설 과	시설건축팀	완 료	100%
3-13	공공임대주택건립	주 택 토 지 과	주택정책팀	정 상 추 진	5%
3-14	전산화 단층 촬영 장비(CT) 도입	의 료 지 원 과	원 무 팀	정 상 추 진	40%
3-15	출산가정 산후조리비 지원	보 건 사 업 과	방문보건팀	완 료 후 계 속 추 진	100%
3-16	대상포진 접종비 지원	의 료 지 원 과	감염관리팀	완 료 후 계 속 추 진	100%

공약 번호	공약사업명	주관 부서	팀 명	추진상황	진도율
Ⅳ. 품격있는 교육·문화(10개사업)					
4-1	대한민국 무형문화1번지임실(문화도시조성)	문 화 체 육 과	문화예술팀	정 상 추 진	5%
4-2	진구사지 학술용역 및 발굴사업	문 화 체 육 과	문화예술팀	정 상 추 진	10%
4-3	임실 공공도서관 건립	문 화 체 육 과	도서관운영팀	정 상 추 진	35%
4-4	임실 봉황인재학당 운영	행 정 지 원 과	인재개발팀	정 상 추 진	40%
4-5	애향장학금 확대지원	행 정 지 원 과	인재개발팀	정 상 추 진	45%
4-6	중·고등학교 신입생 교복구입비 지원	행 정 지 원 과	인재개발팀	완 료	100%
4-7	초·중·고 수학여행 경비지원	행 정 지 원 과	인재개발팀	완 료	100%
4-8	북부권 생활체육공원 조성	문 화 체 육 과	체육진흥팀	정 상 추 진	10%
4-9	임실다목적체육관 건립	문 화 체 육 과	체육진흥팀	정 상 추 진	5%
4-10	청소년 문화의집 건립	건 설 과	시설건축팀	완 료	100%

Ⅲ. 세부실행계획(관리카드)

1. 함께하는 희망농업

- 1-1. 고령·영세농업인 영농경영비 지원 확대
- 1-2. 농작물 재해 보험 농가부담 완화
- 1-3. 신소득 특화작목 발굴 육성과 가공·유통시설 조성
- 1-4. 공동육묘장 추가 설치
- 1-5. 논의 밭 전환에 따른 농기계 지원
- 1-6. 농협(벼)자체수매 정부수매 “값” 보장
- 1-7. 농업인 월급제 확대 시행
- 1-8. 전북안테나숍 입점·운영
- 1-9. 농산물 포장재 일괄제작
- 1-10. APC 출하농가 최저수취율 보장
- 1-11. 산채 집단 재배단지 조성 및 가공시설 지원
- 1-12. ICT 스마트팜 연계 온실 지원
- 1-13. 채소(지사) 전진기지화, 원예단지(청응)조성
- 1-14. 귀농귀촌(청응) 전진기지화
- 1-15. 청년이농 농촌회유 프로젝트 시행
- 1-16. 육성우 목장 건립
- 1-17. 한우암송아지 입식우 이차보전
- 1-18. 낙농가 축분 처리공장 건립
- 1-19. 박사골 체험관 시설물 보수
- 1-20. 벼 병충해 항공방제 전 읍면 확대 시행

농민 공익수당 지원

			관리번호	1-1
추진부서	농업축산과 농업정책팀		협조부서	
사업기간	2020년 ~		총사업비	9,000백만원
추진상황	정상추진	진도율	팀 장	김기환 (전화 2412)
		0 %	팀 원	박혜숙 (전화 2413)

□ 공약내용

- (배경 및 필요성) 농업 활동에서 발생하는 공익적 가치에 대한 지원으로 농업 농촌의 지속가능성 도모
- (목표) 전북 농업 농촌의 공익적 가치 실현

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월(1년간) ※ 2020년부터 시행
- 총사업비 : 9,000백만원 *연간 3,000백만원(도비 1,200, 군비 1,800)
- 산출기초 : 5만원/월 × 12개월 × 4,880농가 = 2,928백만원
- 지급방법 : 연 1회, 60만원(지역상품권 50%, 현금 50%) 일괄지급
- 지원대상 : 농업경영체 2년 이상 등록 농가로서 영농에 실제 종사하는 농가
- 연도별 재원투자 (단위: 백만원)

구분	합계	기투자	연도별 계획					
			소계	'18	'19	'20	'21	'22~
총 계	9,000		9,000			3,000	3,000	3,000
국 비								
도 비	3,600		3,600			1,200	1,200	1,200
군 비	5,400		5,400			1,800	1,800	1,800
기 타								

○ 연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2020	1분기	세부계획 수립	■ 세부추진계획 수립 및 사업신청접수

구분		목표	추진계획
	2분기	지급대상자 확인	■ 지원 대상자 확정 및 자격요건 확인 (전산입력, 요건 충족 여부 확인)
	3분기	지급대상자 결정 및 지급	■ 지급 및 제외대상자 통보, 이의신청 기간 운영, 현장 확인 등 실시 ■ 사업비 지급
	4분기	사업비 정산	■ 사업비 정산, 사후관리
2021	연간	지속 운영	■ 사업비 확보 및 집행
2022	연간	지속 운영	■ 사업비 확보 및 집행
2023	연간	지속 운영	■ 사업비 확보 및 집행

□ 추진실적(~ 2019. 12.)

- (2019. 4. ~ 5.) 지원사업 기본계획 수립 및 권역별 설명회 개최
- (2019. 6. ~ 7.) 전북도 및 시군 단체장 협약체결, 사업지침 작성
- (2019. 7. ~ 8.) 전북도 지원 조례제정
- (2019. 10. ~ 12.) 도·시군 예산확보

○ 예산확보 및 집행

(단위: 백만원)

구분	계			2020			2021			2022			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	9,000	3,000		3,000	3,000		3,000			3,000			
국비													
도비	3,600	1,200		1,200	1,200		1,200			1,200			
군비	5,400	1,800		1,800	1,800		1,800			1,800			
기타													

□ 향후계획

- (2020. 1.) 사업 시행
- (2020. 1. 16.) 농민 공익수당 시군 담당자 교육(전북도청)
- (2020. 2. 1. ~ 4. 30.) 사업신청 접수
- (2020. 5. 1. ~ 7. 31.) 전산입력 및 지급대상자 요건 충족 여부 확인
- (2020. 8. 1. ~ 9. 10.) 지급대상자 결정(이의신청, 현장확인)
- (2020. 9. 15. ~ 9. 20.) 지급대상자 제출 및 확정
- (2020. 9.) 농민 공익수당 지급
- (2020. 9. ~ 12.) 2020년 보조금 정산 및 사후관리

고령 · 영세농업인 영농경영비 지원 확대

			관리번호	1-1
추진부서	농업축산과 농업정책팀		협조부서	
사업기간	2019년 ~ 2022년		총사업비	800백만원
추진상황	대체추진	진도율	팀 장	김기환 (전화 2412)
		25%	팀 원	박혜숙 (전화 2413)

□ 공약내용

- (배경 및 필요성) 임실군에 거주하면서 농업관련 지원 사업에서 소외 되었던 고령 영세농업인에게 벼 재배농가 영농경영비를 일부 지원하여 복지 향상과 안정적 영농 도모
- (목표) 고령 영세농가 벼 육묘, 경운, 정지비 등 2,000평까지 점차적 확대

※ 고령영세농업인 영농경영비 지원사업 검토 보고: 따로붙임

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 사 업 비 : 800백만원(군비)
- 사업대상 : 관내에서 1년 이상 거주한 만70세 이상 벼 재배 6,600㎡이하
- 사업내용 : 고령 영세농가 벼 육묘, 경운, 정지비 등 영농경영비 일부 지원
- 연도별 재원투자 (단위: 백만원)

구분	합계	기투자	연도별 계획					
			소계	'18	'19	'20	'21	'22
총 계	800		800		200	200	200	200
국 비								
도 비								
군 비	800		800		200	200	200	200
기 타								

○ 연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2019	1분기	세부계획 수립	■ 세부추진계획 수립 및 지원대상자 선정
	2분기	대상자 선정	■ 지원대상자 확정
	3분기	사업이행 점검 및 지급	■ 이행점검 및 사업비 지급
	4분기	사업비 정산	■ 사업비 정산
2020	연간	지속 운영	■ 사업비 확보 및 집행
2021	연간	지속 운영	■ 사업비 확보 및 집행
2022	연간	지속 운영	■ 사업비 확보 및 집행

□ 추진실적(~ 2019. 12.)

- (2018. 7.) 2018년 사업대상자 선정 및 이행점검
- (2018. 8. ~ 9.) 2018년 사업대상자 2차 이행점검
- (2018. 10.) 2018년 사업비 지급 및 정산
- (2018. 11. ~ 12.) 지원조례 일부 개정
- (2019. 1.) 2019년 사업계획 읍면 시달
- (2019. 5.) 2019년 사업대상자 이행점검(1차)
- (2019. 9.) 2019년 사업대상자 이행점검(2차)
- (2019. 11.) 2019년 고령영세농업인 지원 사업비 지급
- 예산확보 및 집행

(단위: 백만원)

구분	계			2018			2019			2020			2021			2022			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	800	200	156				200	200	156	200			200			200			
국비																			
도비																			
군비	800	200	156				200	200	156	200			200			200			
기타																			

□ 향후계획

- (2020. 1.) 2020년 고령영세농업인 지원사업 대체(변경) 및 홍보

농작물 재해보험 농가부담 완화

			관리번호	1-2
추진부서	농업축산과 농업정책팀		협조부서	
사업기간	2018년 ~ 2022년		총사업비	1,435백만원
추진상황	정상추진	진도율	팀 장	김기환 (전화 2412)
		60%	팀 원	박혜숙 (전화 2413)

□ 공약내용

- (배경 및 필요성) 자연재해 등으로 인한 경영불안을 해소하여 농가 소득경영 안정을 도모하고 안정적인 농업 재생산 활동 뒷받침
- (목표) 농작물 재해보험 농가부담금 지원사업의 재원을(국 50% 도 15% **군 15%**, 자담 20%) 2018년도(국 50% 도 15%, **군 20%**, 자담 15%), 2019년도(국 50% 도 15% **군 25%**, 자담 10%)로 농작물 재해보험의 농가 부담 보험료 완화

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사 업 비 : 1,435백만원(도비 430, 군비 691, 자담 314)
- 사업내용 : 농작물 재해보험 농가 부담 보험료 지원 1,240농가(2017년도 기준)
- 연도별 재원투자 (단위: 백만원)

구분	합계	기투자	연도별 계획						
			소계	'18	'19	'20	'21	'22	'23~
총 계	1,435		1,435	287	287	287	287	287	
국 비									
도 비	430		430	86	86	86	86	86	
군 비	691		691	115	144	144	144	144	
기 타	314		314	86	57	57	57	57	

○ 연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2018	3분기	사업홍보	■ 사업신청 실적점검
	4분기	예산확보 2019년도 재원 조정	■ 예산확보 후 사업추진 및 정산
2019	1분기	예산확보	■ 사업신청 실적점검
	2분기	사업홍보 및 추진	■ 사업신청 실적점검
	3분기	사업홍보 및 추진	■ 사업신청 실적점검
	4분기	예산확보	■ 예산확보 후 사업추진 및 정산
2020	연간	연중실시	■ 연중실시
2021	연간	연중실시	■ 연중실시
2022	연간	연중실시	■ 연중실시

□ 추진실적(~ 2019. 12.)

- (2018. 9.) 사업 추진실적 점검
- (2018. 10.) 2019년도 농작물재해보험 농가부담금 완화 통보(전라북도청, 전북지역농협총국)
- (2018. 12.) 2018년도 사업비 정산 및 집행
- (2019. 1.) 2019년도 사업비 지침 시달 및 홍보
- (2019. 1. ~ 9.) 2019년도 품목별 가입 기간 중 가입 홍보
- (2019. 10.) 2020년도 사업 시행
- (2019. 11. ~ 12.) 2019년도 추가사업비 확보 및 집행

○ 예산확보 및 집행

(단위: 백만원)

구분	계			2018			2019			2020			2021			2022			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	1,435	1344	808	287	360	360	287	448	448	287	536		287			287			
국비																			
도비	430	408	247	86	107	107	86	140	140	86	161		86			86			
군비	691	629	361	115	146	146	144	215	215	144	268		144			144			
기타	314	307	200	86	107	107	57	93	93	57	107		57			57			

□ 향후계획

- (2020. 1. ~) 2020년 품목별 가입기간 중 가입 홍보

신소득 특화작목 발굴 육성과 가공·유통시설 지원

			관리번호	1-3
추진부서	농촌활력과 농식품산업팀		협조부서	
사업기간	2015년 ~ 2021년		총사업비	9,600백만원
추진상황	정상추진	진도율	팀 장	한경문 (전화 2662)
		45%	팀 원	최유림 (전화 2663)

□ 공약내용

- 엉겅퀴(여성갱년기), 독활(관절건강), 옷(간기능 개선)의 인체에 유용한 기능성 검증을 통해 건강 기능성 원료로 개별 인정
 - 건강기능성 식품 제조 및 유통업체 연계 추진
- 엉겅퀴·독활·옷을 활용한 고부가 식품 및 체험상품 개발
 - 관내 농업인, 기업체 등에 기술이전을 통해 생산 및 가공 활성화로 농가 소득 증대
- 임실 옷을 활용한 연구 및 제조 인프라 구축을 위한 공동이용시설 구축

□ 사업개요

- 사업기간 : 2015년 ~ 2021년(7년간)
- 사 업 비 : 9,575백만원(균특 4,500 군비 5,075)
 - 향토건강식품명품화 30억원(균특15, 군15), 참옷 가치창조 66억원(균특30, 군36)
- 사업내용 : 건강기능성원료 개별인정, 고부가 식품개발, 공동이용시설 구축 등
- 연도별 재원투자 (단위: 백만원)

구분	합계	기투자	연도별 계획					
			소계	'18	'19	'20	'21	'22~
총 계	9,575	3,080	6,495	2,650	2,382	1,063	400	
균 특	4,500	1,540	2,960	1,325	935	500	200	
도 비								
군 비	5,075	1,540	3,535	1,325	1,447	563	200	
기 타								

○ 연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2018	3분기	고부가 식품 개발	■ 고부가 식품개발 ■ 생산농가 조직화 및 역량강화
	4분기	공동이용시설	■ 참 옷 공동이용시설 설계 완료
2019	1분기	공동이용시설 추진	■ 참 옷 공동이용시설 착공
	2분기	고부가 식품 개발	■ 연구개발 진도 관리 및 점검
	3분기	고부가 식품 개발	■ 연구개발 진도 관리 및 점검 ■ 생산농가 조직화 및 역량강화
	4분기	건강기능성 원료인정	■ 고부가 식품개발 ■ 엉겅퀴(여성갱년기)·독활(관절건강) 개별인정 ■ 참 옷 공동이용시설 준공
2020	1분기	건강기능성 원료인정	■ 옷(간기능 개선) 개별인정 ■ 연구개발 진도 관리 및 점검
	2분기	고부가 식품 개발	■ 연구개발 진도 관리 및 점검 ■ 참 옷 공동이용시설 위탁
	3분기	고부가 식품 개발	■ 연구개발 진도 관리 및 점검 ■ 생산농가 조직화 및 역량강화
	4분기	고부가 식품 개발	■ 고부가 식품 개발 ■ 참 옷 공동이용시설 운영
2021	연간	고부가 식품 개발	■ 고부가 식품 개발 ■ 생산농가 조직화 및 역량강화

□ 추진실적(~ 2019. 12.)

- (2014. 8.~) 사업단, 운영위원회, 실무위원회 구성 운영
- (2015. 9. ~ 2018. 12.) 엉겅퀴·독활 활용 식품 개발(임실치즈&식품연구소)
 - * 제품개발 11건 : 옷싸요구르트, 옷싸차, 엉겅퀴 발효유, 한방 치즈, 한방 밀크잼, 한방음료, 엉겅퀴 막걸리, 독활장아찌, 독활김치, 독활피클, 엉겅퀴 젤리
- (2017. 3 ~ 현재) 우수사례 벤치마킹, 참여농가 교육, 워크숍 등
- (2017. 8. ~ 현재) 옷 활용 식품 산업화를 위한 연구개발 추진
 - ‘옷·두충 추출물’의 건강기능성 원료(간기능개선) 개별인정 추진 연구
 - 옷을 활용 식품개발 추진(임실치즈&식품연구소, 순창장류연구소)
 - * 제품개발 7건(옷 막걸리 3종, 옷된장·간장, 옷닭·옷오리 육수 2종), 특허등록 2건
- (2018. 1.) ‘옷 공동이용시설 구축’ 공유재산 관리계획 승인
- (2018. 11.) 옷 공동이용시설 실시설계 완료
- (2018. 12.) 옷 공동이용시설 착공
- (2019. 3.) 옷 공동이용시설 공사 중지
- (2019. 4.) 옷 활용 식품 유통 및 상품화 전략 수립 용역 완료
- (2019. 5.) 옷 공동이용시설 운영자 선정
- (2019. 8.~) 옷 활용식품 홍보마케팅 추진(수행기관 : 팜넷협동조합)

- (2019. 9.~) 영경귀·독활 활용식품 홍보마케팅 추진(수행기관 : 함소아제약)
- (2019. 9. 16.) 옷 공동이용시설 재착공
- (2019. 10. 30.) 옷 공동이용시설 운영 활성화를 위한 업무협약
(임실군↔(주)원광허브↔(주)함소아제약)
- (2019. 12.) 독활(관절건강), 옷(간기능개선) 효능검증을 위한 인체적용시험 완료
- 예산확보 및 집행 (단위: 백만원)

구분	계			~ 2018			2019			2020			2021			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	9,575	8,112	6,479	5,730	5,730	5,147	2,382	2,342	1,332	1,063	0		400			
국비	4,500	3,780	3,256	2,865	2,865	2,573	935	915	683	500	0		200			
도비																
군비	5,075	4,292	3,223	2,865	2,865	2,574	1,447	1,427	649	563	0		200			
기타																

□ 문제점 및 대책

- 영경귀, 독활 소재는 약용작물로 식품의 제한적 사용에 따라 일반기호 식품으로서의 대중화 확장 한계
- ▶ 영경귀 및 독활 소재의 특성(한약재 이미지)을 활용, 한방·한의학 관련 식품업체 및 한방관련 기업과 협업을 통한 상품화 및 유통시스템 구축
- 건강기능식품 제조 및 한방의약품 제조를 위한 시설의 GMP인증이 준공일로부터 3~4개월 소요됨에 따라 시설의 가동 시기 다소 지연
 - * 관련근거 : 건강기능식품에 관한법률 제22조 ①건강기능식품제조업자는GMP(우수건강기능식품 제조기준)준수 ②식약처 1년마다 조사·평가
- ▶ 시설 구축 전 GMP 컨설팅 용역을 발주함에 따라 준공 즉시 식약처에서 요구하는 관련 제반서류 준비를 통해 신속히 인증될 수 있도록 추진

□ 향후계획

- (2020. 3.) 독활(관절건강), 옷(간기능개선) 개별인정 원료 신청
- (2020. 6.) 옷 공동이용시설 준공 및 시험 가동
- (2020. 6. ~ 9.) 옷 공동이용시설 GMP인증(식약처)
- (2020. 10.) 옷 공동이용시설 운영

공동육묘장 추가 설치

			관리번호	1-4
추진부서	농업축산과 친환경농업팀		협조부서	
사업기간	2018년 ~ 2020년		총사업비	180백만원
추진상황	부진	진도율	팀 장	전광호 (전화 2682)
		0 %	팀 원	김해인 (전화 2684)

□ 공약내용

- (배경 및 필요성) 경영비 절감 및 쌀 품질향상으로 저비용 고효율 생산체계 구축 및 쌀산업 경쟁력 제고
- (목표)
 - 기 운영(2010년 지원) : 농협 공동육묘장 1개소(3동/230평)
 - 공동 육묘장 추가 지원

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2020년
- 사 업 비 : 180백만원(도비 54, 군비 54, 기타 72)
- 사업규모 : 1개소
- 사업내용 : 공동육묘장 660㎡
- 연도별 재원투자 (단위: 백만원)

구분	합계	기투자	연도별 계획						
			소계	'18	'19	'20	'21	'22	'23~
총 계	180		180			180			
국 비									
도 비	54		54			54			
군 비	54		54			54			
기 타	72		72			72			

○ 연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2018	3분기	사전준비	■ 지원사업 지침 홍보 및 지원대상 발굴
	4분기	사전준비	■ 지원사업 지침 홍보 및 지원대상 발굴
2019	1분기	사전준비	■ 지원사업 지침 홍보 및 지원대상 발굴
	2분기	사전준비	■ 사업신청 요건 등 사전준비
	3분기	사업신청	■ 공동육묘장 지원사업 신청(도)
	4분기	‘20년 예산확보	■ ‘20년 예산확보
2020	1분기	사업대상자 선정	■ 사업 대상자 확정
	2분기	보조금교부결정	■ 보조금 교부결정 및 사업추진
	3분기	사업완료	■ 공동 육묘장 설치 완료
	4분기	정산	■ 보조금 지급 및 정산

□ 추진실적(~ 2019. 12.)

- (2019. 3.) 사전준비 단계로 2019년 사업지침 홍보 및 수요조사
- (2019. 12.) 사전준비 단계로 2020년 사업지침 홍보 및 수요조사

○ 예산확보 및 집행

(단위: 백만원)

구분	계			2018			2019			2020			2021			2022			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	180									180									
국비																			
도비	54									54									
군비	54									54									
기타	72									72									

□ 문제점 및 대책

- 공동육묘장 운영에 따른 수익 창출이 어려워 농업법인 및 생산자단체(농협) 사업추진 기피

■ 농협에서 조합원의 영농복지 환원사업(거점지역 남부)으로 공동육묘장 설치 협의 추진

□ 향후계획

- (2020. 4.) 농업법인 및 생산자단체(농협)와 공동육묘장 설치 협의

논의 밭 전환에 따른 농기계 지원

			관리번호	1-5
추진부서	농업축산과 친환경농업팀		협조부서	
사업기간	2018년 ~ 2019년		총사업비	250백만원
추진상황	완 료	진도율	팀 장	전광호 (전화 2682)
		100%	팀 원	한영수 (전화 2683)

□ 공약내용

- (배경 및 필요성) 쌀 수급 및 가격안정 도모를 위해 논의 밭 전환으로 쌀 이외의 작물재배 장려 및 밭작물의 기계화율 제고로 일손부족문제 해결로 농업생산성 향상
- (목표) 밭 전환에 따른 농기계 지원

□ 사업개요

- 사업기간: 2018. ~ 2019.
- 사 업 비: 250백만원(군비 125, 기타 125)
- 사업규모: 농기계 50대
- 사업내용: 관리기, 경운기, 콩 탈곡기, 파종기, 동력호스, 권취기 등
- 연도별 재원투자 (단위: 백만원)

구분	합계	기투자	연도별 계획						
			소계	'18	'19	'20	'21	'22	'23~
총 계	250		250		250				
국 비									
도 비									
군 비	125		125		125				
기 타	125		125		125				

○ 연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2018	4분기	‘19년 예산확보	■ 2019년 예산확보
2019	1분기	사업계획 시달	■ 사업계획서 지침 수립 및 사업신청
	2분기	사업대상자 선정	■ 대상자 선정 및 보조결정
	3분기	현지확인	■ 완료 시 현지 확인 및 사업진행 독려
	4분기	사업완료	■ 보조금 정산

□ 추진 실적(~ 2019. 12.)

- (2018. 12.) 2019년 예산 확보
- (2019. 3.) 사업추진계획 통보 및 사업신청
- (2019. 4. ~ 12.) 보조금교부 결정 및 지급
- 예산확보 및 집행

(단위: 백만원)

구분	계			2018			2019			2020			2021			2022			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	250	250	250				250	250	250										
국비																			
도비																			
군비	125	125	125				125	125	125										
기타	125	125	125				125	125	125										

농협(벼)자체수매 정부수매 “값” 보장

			관리번호	1-6
추진부서	농촌활력과 농산물유통팀		협조부서	
사업기간	2019년 ~ 2022년		총사업비	5,200백만원
추진상황	정상추진	진도율	팀 장	노창래 (전화 2432)
		20%	팀 원	김원규 (전화 2435)

□ 공약내용

- (배경 및 필요성) 농협자체 수매와 정부 공공비축 미곡의 차액 발생에 따라 차액 지원 기준을 마련 농가 지원으로 농가의 소득 보전
- (목표) 농협자체수매 정부수매 “값” 보장(연차별 단가 상향 지원)
 - 임기 내 단가 4,000원으로 상향 (2017년 기준 : 3,000원 ⇨ 4,000원)
 - 지원단가 : (2019~2020) 3,500원, (2021~2022) 4,000원

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년 (4년간)
- 사 업 비 : 5,200백만원(군비) (재원 : 농축산물 생산안정기금)
- 사업규모 : 2,100농가
- 사업내용 : 농협(벼) 자체수매 차액지원
- 연도별 재원투자 (단위: 백만원)

구분	합계	기투자	연도별 계획						
			소계	'18	'19	'20	'21	'22	'23~
총 계	5,200		5,200		1,200	1,200	1,400	1,400	
국 비									
도 비									
군 비	5,200		5,200		1,200	1,200	1,400	1,400	
기 타									

○ 연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2019	1분기	사업계획 수립 및 지급	■ 차액지원 계획 수립 및 지급
2020	1분기	사업계획 수립 및 지급	■ 차액지원 계획 수립 및 지급
2021	연간	사업계획 수립 및 지급	■ 차액지원 계획 수립 및 지급
2022	연간	사업계획 수립 및 지급	■ 차액지원 계획 수립 및 지급

□ 추진실적(~ 2019. 12.)

○ (2018. 12.) 2019년 사업예산 확보

○ (2019. 2.) 차액지원 : 2,139농가, 332,665가마/40kg, 3천 원/가마

○ 예산확보 및 집행

(단위: 백만원)

구분	계			2018			2019			2020			2021			2022			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	5,200	1,200	998				1,200	1,200	998	1,200	1,200		1400			1,400			
국비																			
도비																			
군비	5,200	1,200	998				1,200	1,200	998	1,200	1,200		1400			1,400			
기타																			

□ 향후계획

○ (2020. 1.) 2019년산 자체수매벼 차액지원

농업인 월급제 확대 시행

			관리번호	1-7
추진부서	농촌활력과 농산물유통팀		협조부서	
사업기간	2019년 ~ 2022년		총사업비	1,520백만원
추진상황	정상추진	진도율	팀 장	노창래 (전화 2432)
		20%	팀 원	김원규 (전화 2435)

□ 공약내용

- (배경 및 필요성) 전북 최초로 시행 중인 농업인 월급제가 안정적으로 정착함에 따라 시행품목을 벼에서 복숭아를 추가 확대하여 농업인의 영농자금 불편 최소화 추진
- (목표) 출하약정 체결농가 월급제 품목 확대 추진

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년 (4년간)
- 사 업 비 : 1,520백만원(군비 1,520)
- 사업규모 : 3.8억(중복대상자 제외)
 - 벼(수매자금 140억의 50%) : 70억에 대한 이자부담금 (2억 8천만원)
 - 복숭아(수매자금 50억의 50%) : 25억에 대한 이자부담금(1억원)
- 사업내용 : 출하약정 체결농가 월급제 추진에 따른 이자 보전금 지원
- 연도별 재원투자 (단위: 백만원)

구분	합계	기투자	연도별 계획						
			소계	'18	'19	'20	'21	'22	'23~
총 계	1,520		1,520		380	380	380	380	
국 비									
도 비									
군 비	1,520		1,520		380	380	380	380	
기 타									

○ 연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2018	3분기	-	-
	4분기	본예산 확보	■ '19년 본예산 확보
2019	1분기	사업계획 수립	■ 농협수매약정체결농가 사업지침 통보 및 약정체결
	2~4분기	월급제 시행 및 정산	■ 농협수매약정체결농가 월급제 추진 보조금교부결정 ■ 농협수매약정체결농가 월급 지급 및 정산
2020	1분기	사업계획 수립	■ 농협수매약정체결농가 사업지침 통보 및 약정체결
	2~4분기	월급제 시행 및 정산	■ 농협수매약정체결농가 월급제 추진 보조금교부결정 ■ 농협수매약정체결농가 월급 지급 및 정산
2021	연간	사업계획 수립 및 월급제 시행	■ 농협수매약정체결농가 월급제 추진 보조금교부결정 ■ 농협수매약정체결농가 월급 지급 및 정산
2022	연간	사업계획 수립 및 월급제 시행	■ 농협수매약정체결농가 월급제 추진 보조금교부결정 ■ 농협수매약정체결농가 월급 지급 및 정산

□ 추진실적(~ 2019. 12.)

- (2018. 12.) 2019년 사업예산 확보(군비 280백만원)
- (2019. 2.) 실무협의회 개최
- (2019. 4.) 사업지침 시달
- (2019. 4. ~ 8.) 사업시행 및 보조금 지급
- (2019. 12.) 2019년 사업 정산(집행 275백만원)
- (2019. 12.) 2020년 사업예산 확보(군비 280백만원)
- 예산확보 및 집행

(단위: 백만원)

구분	계			2018			2019			2020			2021			2022			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	1,520	280	275				380	280	275	380			380			380			
국비																			
도비																			
군비	1,520	280	275				380	280	275	380			380			380			
기타																			

□ 향후계획

- (2020. 2.) 농업인월급제 실무협의회 개최

전북안테나숍 입점 · 운영

			관리번호	1-8
추진부서	농촌활력과 농산물유통팀		협조부서	
사업기간	2019년 ~ 2022년		총사업비	비예산
추진상황	정상추진	진도율	팀 장	노 창 래 (전화 2432)
		15%	팀 원	우 미 나 (전화 2434)

□ 공약내용

- (배경 및 필요성) 대도시에 안테나숍을 설치하여 매장 방문객에게 임실에서 생산되는 농·특산물을 전시·판매하고, 옥정호, 사선대, 임실치즈테마파크 등 임실 관광지를 안내·홍보 방안 마련
- (목표) 안테나숍을 통하여 우리군 인지도 향상 및 관광지 홍보, 지역 특산품의 판로확대 등 실질적 농가소득 증대에 기여

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년 (4년간)
- 사 업 비 : 비예산
- 사업규모 : 전북도 안테나숍에 임실군 상품 입점하여 운영
 - 전북안테나숍 현황 : 익산KTX역, 전북도청, 혁신도시 농식품마켓, 농협하나로클럽매장 등
 - 임실군입점현황(4개업체) : 베리밸리(영), 임실삼고을(영), 이플(영), 무지개(영)
- 사업내용 : 전라북도 안테나숍 사업과 연계하여 추진(4월,7월 모집공고)
 - ▶ 향후 전북 안테나숍 수도권 진출 건의
- 입점조건 : 도내 6차산업 인증경영체(임실군13개업체), 마을기업 등
- 입 점 비 : 입점수수료(매장별 상이)와 벤더수수료(자부담)
- 연도별 재원투자 * 비예산 사업 (단위: 백만원)

구분	합계	기투자	연도별 계획						
			소계	'18	'19	'20	'21	'22	'23~
총 계									
국 비									
도 비									
군 비									
기 타									

○ 연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2019	1분기	안테나숍 입점 알림 및 홍보	■ 안테나숍 입점 안내(관내인증 13개 업체홍보) 제품 품평회 등 알림 및 홍보
2020	1분기	5개업체 입점 추진	■ 입점 운영 안내 및 홍보
2021	연간	직영 매장 개설	■ 대도시권 직영매장 개설 추진(1개소, 임실N치즈카페)
2022	연간		

□ 추진실적(~ 2019. 12.)

○ (2019. 5.) 안테나숍 입점 가능업체 현황 파악

- 6차산업 인증경영체 대상 입점의향 조사(8개 업체/마을기업 5개 업체)

* 당당슬로마을(영), 콩마을, 벨리애, 영산식품, 임실생약, 임실농부, 학정마을, 임실치즈마을, 선거웰빙푸드, 섬진강다슬기, 오지한과, 중금(영), 화촌꾸지뽕

○ (2019. 8.) 안테나숍 입점

- 섬진강다슬기 : 익산역(KTX), 전북도청, 동김제농협 낙성지점 등 입점완료

○ (2019. 12.) 안테나숍 입점 협의

- 임실생약, 콩마을

□ 향후계획

○ (2020. 2.) 전북안테나숍 신규 입점을 위한 안내

○ (2020.12.) 전북안테나숍 신규 입점(2개 업체)

농산물 포장재 일괄제작

			관리번호	1-9
추진부서	농촌활력과 농산물유통팀		협조부서	
사업기간	2019년 ~ 2020년		총사업비	170백만원
추진상황	정상추진	진도율	팀 장	노 창 래 (전화 2432)
		5%	팀 원	우 미 나 (전화 2434)

□ 공약내용

- (배경 및 필요성) 품목별 조직별 개별포장재 사용에 따른 품목별 통합 디자인을 사용하여 우리 군에서 생산되는 농·특산물의 이미지를 제고할 수 있도록 농산물 포장재를 일괄 제작
- (목표) 우리 군 농산물 통합디자인 개발 및 포장재 일괄제작 배포

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 ~ 2020년 (2년간)
- 사 업 비 : 170백만원(군비 170)
- 사업규모 : 포장재 통합디자인 개발 대상 품목(감자 배 고구마 절임배추 블루베리 등)
 - 조직화(품목별로 연합회 구성) : 5개 품목 × 4백만원 = 20백만원
 - 통합디자인 개발 : 5개 품목 × 10백만원 = 50백만원
 - 품목별 동판제작 : 5개 품목 × 20백만원 = 100백만원
 ⇨ 통합디자인 개발 완료 후 품목별 조직체 포장재 일괄 제작 및 사용 추진
- 사업내용 : 농산물 통합 포장재 제작
- 연도별 재원투자 (단위: 백만원)

구분	합계	기투자	연도별 계획						
			소계	'18	'19	'20	'21	'22	'23~
총 계	170		170		70	100			
국 비									
도 비									
군 비	170		170		70	100			
기 타									

○ 연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2018	3분기		■
	4분기	사업계획 수립	■ 포장재 통합디자인 품목 확정, 품목별 연합회 구성 및 회의 개최
2019	1분기	사업시행	■ 통합디자인 개발 완료
2020	연간	사업시행	■ 통합 포장재 공급 및 사용
2021	연간	사업시행	■ 통합 포장재 공급 및 사용
2022	연간	사업시행	■ 통합 포장재 공급 및 사용

□ 추진실적(~ 2019. 12.)

- (2018. 12.) '19년 사업예산 확보(군비 57백만원)
- (2019. 5.) '19년 사업예산 변경(군비 50백만원)
- (2019. 12.) 통합디자인 개발 용역 계약 완료(44.5백만원) *사고이월
- 예산확보 및 집행 (단위: 백만원)

구분	계			2018			2019			2020			2021			2022			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	170	50	0				70	50		100	0								
국비																			
도비																			
군비	170	50	0				70	50		100	0								
기타																			

□ 향후계획

- (2020. 1.) 착수계 제출
- (2020. 1. ~ 2020. 4.) 통합디자인 개발 완료
 - 용역 수시보고 및 완료
- (2020. 4. ~ 2020. 12.) 품목별 통합 포장재 사용 의무화

APC 출하농가 최저수취율 보장

			관리번호	1-10
추진부서	농촌활력과 농산물유통팀		협조부서	
사업기간	2019년 ~ 2022년		총사업비	400백만원
추진상황	정상추진	진도율	팀 장	노창래 (전화 2432)
		10 %	팀 원	신현정 (전화 2433)

□ 공약내용

- (배경 및 필요성) 임실군 산지유통센터 참여농가 및 취급량 확대를 통한 품목별 유통 경쟁력을 강화를 위하여 수취율이 낮은 품목에 대한 최저수수료를 보장 농산물 가격안정화 및 농산물 제값 받기 실현으로 농가소득 증대 기여
- (목표) 산지유통센터 출하농가 최저 수취율 보장

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년 (4년간)
- 사 업 비 : 400백만원 (군비 400)
- 사업규모 : 공선출하품목 (4개 품목 132농가)
- 사업내용 : 산지유통센터 공선품목 출하농가에 대하여 가격 하락 시 급격히 감소하는 농가 수취율 보장(수수료 및 물류비 지원)
 - * 최저수취율 : 품목별 3년 평균 수취율의 90% 이내 산정
- 연도별 재원투자 (단위: 백만원)

구분	합계	기투자	연도별 계획						
			소계	'18	'19	'20	'21	'22	'23~
총 계	400		400		100	100	100	100	
국 비									
도 비									
군 비	400		400		100	100	100	100	
기 타									

○ 연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2018	3분기	-	-
	4분기	사업계획 수립	■ '19년 사업계획 수립 및 본예산 확보
2019	1분기	사업시행	■ 사업계획서 통보 및 선지급
	2~4분기	사업시행 및 정산	■ 사업추진 및 정산
2020	1분기	사업시행	■ 사업계획서 통보 및 선지급
	2~4분기	사업시행 및 정산	■ 사업추진 및 정산
2021	연간	사업시행 및 정산	■ 사업추진 및 정산
2022	연간	사업시행 및 정산	■ 사업추진 및 정산

□ 추진실적(~ 2019. 12.)

- (2018. 12.) 2019년 사업예산 확보(군비 150백만원)
- (2019. 3.) 산지유통센터 공선출하 품목별 수취율 조사(2015년 ~ 2018년)
- (2019. 5.) APC 출하농가 최저수취율 보장 사업비 지급
 - '19년 사업완료 : 3개품목(딸기, 토마토, 오이) / 29농가/ 26백만원

- 예산확보 및 집행 (단위 : 백만원)

구분	계			2018			2019			2020			2021			2022			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	400	150	26				100	150	26	100	150		100			100			
국비																			
도비																			
군비	400	150	26				100	150	26	100	150		100			100			
기타																			

□ 향후계획

- (2020. 2.) '20년 사업계획 수립
- (2020. 3.) 산지유통센터 공선출하품목별 수취율 조사

산채 집단 재배단지 조성 및 가공시설지원

			관리번호	1-11
추진부서	농업축산과 원예특작팀		협조부서	
사업기간	2018년 ~ 2022년		총사업비	2,987백만원
추진상황	정상추진	진도율	팀 장	이차섭 (전화 2442)
		15%	팀 원	장광미 (전화 2444)

□ 공약내용

○ (배경 및 필요성)

- 임실군의 넓은 구릉지를 이용해 무공해 산나물 집중적으로 재배하여 농가 소득 창출
- 요즘 국민들은 건강에 대한 관심이 많아 농약에 오염되지 않은 깨끗한 산나물을 찾는 소비자 증가 상태임

○ (목표) 새로운 작물 발굴 및 체험을 연계한 6차 산업으로 농가 소득증대 기여

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년

○ 사업비 : 2,987백만원 (국비 1,000 도비 300 군비 1,250 기타 437)

○ 사업규모 : 20ha, 가공시설 1식

○ 사업내용 : 산나물 가공시설, 산나물 식재, 관련 교육, 행사비 지원 등

○ 연도별 재원투자 (단위: 백만원)

구분	합계	기투자	연도별 계획						
			소계	'18	'19	'20	'21	'22	'23~
총 계	2,987	125	2,862	2,062	200	200	200	200	0
국 비	1,000		1,000	1,000					
도 비	300		300	300					
군 비	1,250	100	1,150	750	100	100	100	100	
기 타	437	25	412	12	100	100	100	100	

○ 연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2018	3분기	2018년 사업 추진	■ 사업 완료 및 수시 지급
	4분기	2019년 예산확보	■ 2018년 사업 마무리 및 2019년 예산확보
2019	1분기	사업대상자 선정	■ 사업접수 및 대상자 확정

구분		목표	추진계획
	2분기	보조금 교부 결정	■ 보조금 교부 결정 및 사업 진행 독려
	3분기	사업부지 매입 현지 확인 및 지급	■ 가공시설 사업부지 매입 완료 시 수시 현장확인 및 보조금 지급
	4분기	설계서 작성 현지 확인 및 정산	■ 가공시설 설계서 작성 2019년 사업 마무리 및 2020년 예산확보
2020	1분기	가공시설 착공 사업대상자 선정	■ 가공시설 착공 산채 재배단지사업 신청접수 및 대상자 확정
	2분기	보조금 교부 결정	■ 보조금 교부 결정 및 사업 진행 독려
	3분기	준공 및 정산	■ 가공시설 준공 및 기타사업 정산
	4분기	현지 확인 및 정산	■ 완료 시 수시 보조금 정산 및 2021년 예산확보
2021	연간	산나물 포전 조성	■ 산나물 포전 조성
2022	연간	산나물 포전 조성	■ 산나물 포전 조성

□ 추진실적(~ 2019. 12.)

- (2019. 2.) 희망농가 조직화 관련 협의회 개최 (1회)
- (2019. 3.) 추진계획 통보 및 신청접수
- (2019. 3. ~ 4.) 나물 재배 대상자 선정 및 보조금 교부 결정 3차
- (2019. 5. ~ 6.) 보조금 지급(34백만원)
- (2019. 6.) 사업변경 관련 협의 (도 산림녹지과, 산림청)
 - 내용: 옷 발효식품 가치창조 사업 연계 가공시설 구축
- (2019. 7.) 나물재배 지원대상자 추가선정 및 보조금 교부결정 5~6차(29백만원)
- (2019. 8.) 사업대상지 변경 승인(도)
- (2019. 9.) 지방재정 투자심사(재심사)
- (2019. 10.) 기계설비 1차 입찰
- (2019. 11. ~ 12.) 나물 재배사업 보조금 집행(31백만원)
- (2019. 12.) 신규전략상품 개발 및 통합홍보마케팅 용역의뢰, 기계설비 입찰(2차)
- 예산확보 및 집행 (단위: 백만원)

구분	계			~2018			2019			2020			2021			2022			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	2,987	2,493	327	2,187	2,187	187	200	306	140	200	120		200			200			
국비	1,000	1,000	5	1,000	1,000				5										
도비	300	300	2	300	300				2										
군비	1,250	1,003	218	850	850	150	100	153	68	100	48		100			100			
기타	437	190	102	37	37	37	100	153	65	100	72		100			100			

□ 향후계획

- (2020. 1. ~ 6.) 임산물 가공 기계설비 구축
- (2020. 1. ~ 11.) 신규 전략상품 개발 및 통합홍보마케팅 용역 추진
- (2020. 1. ~ 12.) 조직화 교육, 선진지 견학 등 역량강화 사업 추진

ICT 스마트팜 연계 온실 지원

			관리번호	1-12
추진부서	농업축산과 원예특작팀		협조부서	농업축산과 농업정책팀
사업기간	2018년 ~ 2022년		총사업비	9,324백만원
추진상황	정상추진	진도율	팀 장	이차섭 (전화 2442)
		20 %	팀 원	조혜영 (전화 2443) 전재의 (전화 2417)

□ 공약내용

○ (배경 및 필요성)

- FTA 등 시장개방 확대, 소비자 기호변화, 대형유통업체 성장과 같은 농산물 유통환경 변화에 대응 가능한 생산·유통체계 구축
- 이상기후에 대응 가능하고 경쟁력 있는 고소득 농업구조로 개선

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 사 업 비 : 9,324백만원(국비 4,234, 도비 993, 군비 1,245, 기타 2,852)
- 사업규모 : 12ha
- 사업내용 : 청년 창업농 경영실습농장 신축, 간편형 스마트팜 시설, 온실지원 등
- 연도별 재원투자 (단위: 백만원)

구분	합계	기투자	연도별 계획						
			소계	'18	'19	'20	'21	'22	'23~
총 계	9,324		9,324	1,200	2,706	1,806	1,806	1,806	
국 비	4,234		4,234	600	1,246	796	796	796	
도 비	993		993	600	267	42	42	42	
군 비	1,245		1,245		480	255	255	255	
기 타	2,852		2,852		713	713	713	713	

○ 연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2018	3분기	공모사업 신청	■ 청년 창업농 경영 실습농장 신규 설치 공모
	4분기	사업추진	■ 청년 창업농 경영실습농장 조성 ■ 간편형 스마트팜시설 및 온실지원사업 완료
2019	1분기	사업지침 통보	■ 사업계획 수립 및 사업지침 통보
	2분기	보조금 교부 결정	■ 사업대상자 보조금 교부 결정
	3분기	사업추진	■ 사업추진
	4분기	사업 완료 및 정산	■ 사업 완료 및 보조금 집행
2020	1분기	사업지침 통보	■ 사업계획 수립 및 사업지침 통보
	2분기	보조금 교부 결정	■ 사업대상자 보조금 교부 결정
	3분기	사업추진	■ 사업추진
	4분기	사업 완료 및 정산	■ 사업 완료 및 보조금 집행
2021	연간	사업 완료 및 정산	■ 사업 완료에 따른 보조금 집행
2022	연간	사업 완료 및 정산	■ 사업 완료에 따른 보조금 집행

□ 추진실적(~ 2019. 12.)

○ 예산확보 및 집행

(단위: 백만원)

구분	계			2018			2019			2020			2021			2022			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	9,324	1,825	1,444	1,200	1,200	1,200	2,706	625	244	1,806			1,806			1,806			
국비	4,234	829	655	600	600	600	1,246	229	55	796			796			796			
도비	993	628	623	600	600	600	267	28	23	42			42			42			
군비	1,245	102	57				480	102	57	255			255			255			
기타	2,852	266	109				713	266	109	713			713			713			

【청년 창업농 경영실습농장 신축】

- (2018. 8.) 청년 창업농 경영실습농장 신규 설치 공모 계획서 작성
- (2018. 8.) 청년 창업농 경영실습농장 신규 설치 공모확정 및 추진
- (2018. 9.) 청년 창업농 경영실습임대농장 신축 사업비(12억) 송금(군→농어촌공사)
- (2018. 9.) 청년 창업농 경영실습임대농장 부지매입완료
- (2018. 10.) 귀농플랫폼·청년 창업농 경영실습 임대농장 조성공사 발주
- (2018. 11.) 귀농플랫폼·청년 창업농 경영실습 임대농장 조성공사 착공
- (2019. 1.) 스마트온실 면적축소에 따른 대책보고
- (2019. 2.) 현장상황에 따른 부지조성 실정보고 및 승인
- (2019. 3.) 설계변경
- (2019. 5.) 부지 조성 공사 준공, 농업용 대형관정 2공 준공
- (2019. 8.) 청년 창업농 경영실습농장 스마트온실 착공

○ 세부사업 예산확보 및 집행

(단위: 백만원)

구분	계			2018			2019			2020			2021			2022			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200													
국비	600	600	600	600	600	600													
도비	600	600	600	600	600	600													
군비																			

【ICT 스마트팜 온실지원】

□ 추진실적(~ 2019. 12.)

- (2018. 12.) 추진계획 통보 및 신청접수
- (2019. 2.) 대상자 선정 및 보조금 교부 결정
- (2019. 4.) 식품클러스터 ICT 비닐하우스 지원사업 1차 추경 예산 변경
- (2019. 4.) 간편형 스마트팜 확산사업 완료(0.2ha)
- (2019. 4. ~ 9.) 사업완료 및 보조금 지급(135백만원)
- (2019. 9.) 식품클러스터 ICT 비닐하우스 지원사업 계약대행 의뢰
- (2019. 10.) 업체선정 및 계약
- (2019. 11.) 사업 착공
- (2019. 12.) 2020년 추진계획 통보 및 신청접수

○ 세부사업 예산확보 및 집행

(단위: 백만원)

구분	계			2018			2019			2020			2021			2022			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	8,124	1,769	600	-	-	-	2,706	625	600	1,806	1,144	-	1,806	-	-	1,806	-	-	
국비	3,634	368	214	-	-	-	1,246	229	214	796	139	-	796	-	-	796	-	-	
도비	393	324	41	-	-	-	267	28	41	42	296	-	42	-	-	42	-	-	
군비	1,245	297	97	-	-	-	480	102	97	255	195	-	255	-	-	255	-	-	
기타	2,852	780	248	-	-	-	713	266	248	713	514	-	713	-	-	713	-	-	

□ 향후계획

【청년 창업농 경영실습농장 신축】

- (2019. 11.) 청년 창업농 경영실습농장 스마트온실 준공

【ICT 스마트팜 온실지원】

- (2020. 1. ~ 12.) ICT 스마트팜 온실지원 완료
- 지역특화품목(토마토, 딸기, 오이, 부추, 영지) 집중 육성을 위해 비닐하우스 신규 지원 (10ha ⇒ 2019년 ~ 2022년)
- 온실 현대화를 통해 농가소득을 향상시키고자 간편형 스마트팜 시설을 지원 (2ha ⇒ 2019년 ~ 2022년)

채소(지사) 전진기지화, 원예단지(청웅) 조성

			관리번호	1-13
추진부서	농업축산과 원예특작팀		협조부서	
사업기간	2018년 ~ 2021년		총사업비	4,212백만원
추진상황	정상추진	진도율	팀 장	전광호 (전화 2442)
		20 %	팀 원	박혜숙 (전화 2443) 장광미 (전화 2444)

□ 공약내용

○ (배경 및 필요성)

- 작물 재배의 기초 영농자재 지원으로 농가 영농경영비 절감과 지속적인 농지 이용률 향상을 위한 지원이 필요
- 채소의 유통기간 연장과 상품성 향상을 통한 농가 소득증대에 기여
- 출하량에 따라 가격변동에 탄력적으로 대응할 수 있도록 저온유통시설 구축으로 출하 시기 조절

○ (목표) 채소 및 원예 단지의 경쟁력을 강화하고 농업생산력 및 농가소득 증대에 기여

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018년 ~ 2021년

○ 사 업 비 : 4,212백만원 (군비 1,805 기타 2,407)

○ 사업규모 : 채소 및 원예단지 35ha, 양파이식기 2대, 저온저장고 1식

○ 사업내용 : 저온저장고, 양파이식기 및 영농자재 지원

○ 연도별 재원투자

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	연도별 계획						
			소계	'18	'19	'20	'21	'22	'23~
총 계	4,212		4,212	1,487	1,350	1,375	0	0	0
국 비									
도 비									
군 비	1,805		1,805	635	580	590			
기 타	2,407		2,407	852	770	785			

○ 연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2018	3분기	‘18년 사업추진	■ 사업추진 독려 및 양파 사업 보조금 교부 결정
	4분기	‘19년 예산확보	■ ‘18년 사업 마무리 및 ‘19년 예산확보
2019	1분기	사업계획서 수립	■ 사업계획서 수립 및 통보
	2분기	‘19년 사업추진	■ 대상자 확정 및 보조금 교부 결정
	3분기	‘19년 사업추진	■ 완료 사업 지급 및 사업추진 독려, 양파 사업추진
	4분기	현지확인 및 정산	■ ‘19년 사업 마무리 및 ‘20년 예산확보
2020	1분기	사업계획서 수립	■ 사업계획서 수립 및 통보
	2분기	‘20년 사업추진	■ 대상자 확정 및 보조금 교부 결정
	3분기	‘20년 사업추진	■ 사업추진 독려 및 양파 사업 보조금 교부 결정
	4분기	현지확인 및 정산	■ 채소 및 원예단지 조성 (35ha)

□ 추진실적(~ 2019. 12.)

- (2018. 12.) 양파이식기 (2대) 및 양파재배 지원사업 완료 (40ha)
- (2018. 12.) 시설하우스 자재 등 지원
- (2019. 1.) 추진계획 통보 및 신청접수
- (2019. 3.) 감자 및 봄배추 뿌리혹병 사업대상자 확정 및 보조결정
- (2019. 4.) 감자 재배농가 자재 지원 (종자, 멀칭비닐)
- (2019. 6.) 시설원예 현대화 지원사업 완료 (2ha)
- (2019. 8.) 양파 재배농가 자재 지원사업(종자, 멀칭비닐) 대상자 확정 및 보조금 교부결정(104백만원) ※ 지사면 7백만원 교부결정
- (2019. 9.) 시설원예 현대화 지원사업 완료 (0.2ha)
- (2019. 12.) 지사 양파 재배농가 보조금 집행(7백만원)
- 예산확보 및 집행 (단위: 백만원)

구분	계			2018			2019			2020			2021			2022			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	4,212	2,937	307	1,487	1,487	123	1,350	456	184	1,375	444								
국비			27					49	27		47								
도비			12					22	12		21								
군비	1,805	1,215	121	635	635	70	580	152	51	590	149								
기타	2,407	1,722	147	852	852	53	770	233	94	785	227								

□ 향후계획

- (2020. 1. ~ 6.) 감자 및 봄배추 재배농가 자재 지원사업 추진
- (2020. 8. ~ 12.) 양파 관련 농자재 지원 등 및 원예 단지 조성 (35ha)

귀농귀촌(청웅) 전진기지화

			관리번호	1-14
추진부서	농촌활력과 귀농귀촌팀		협조부서	
사업기간	2018년 ~ 2021년		총사업비	240백만원
추진상황	정상 추진	진도율	팀 장	한선우 (전화 2422)
		5%	팀 원	김요한 (전화 2425)

□ 공약내용

- (배경 및 필요성) 고령화, 과소화 등으로 인한 인구감소로 어려움을 겪고 있는 농촌지역의 활력 증진을 위한 귀농귀촌인 전용 주거 공간 마련
- (목표) 귀농귀촌인이 일정기간 이용할 수 있는 임시거주단지를 조성 임실군 귀농귀촌을 활성화 하고자함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018~2021(4년간)
- 사 업 비 : 240백만원(군비 240)
- 사업위치 : 임실군 청웅면 일원
- 사업규모 : 임시거주시설 4동
- 사업내용 : 임시거주시설 조성하여 귀농귀촌인 유치 위한 전진기지화
- 연도별 재원투자 (단위: 백만원)

구분	합계	기투자	연도별 계획					
			소계	'18	'19	'20	'21	'22
총 계	240		240	120	120			
국 비	15		15		15			
도 비	4.5		4.5		4.5			
군 비	220.5		220.5	120	100.5			
기 타								

○ 연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2018	3분기		■ 공유재산 심의 및 설계 추진
	4분기		■ 임시거주시설 건축설계 추진
2019	1분기		■ 임시거주시설 건축설계 추진
	2분기		■ 임시거주시설 신축 추진
	3분기	임시거주시설 2동	■ 임시거주시설 2동 신축
	4분기		■ 임시거주시설 입주자 모집
2020	1분기		■ 사후관리 및 임시거주시설 건축설계 추진
	2분기		■ 임시거주시설 건축설계 추진
	3분기	임시거주시설 1동	■ 임시거주시설 신축 추진
	4분기		■ 임시거주시설 입주자 모집
2021	연간	임시거주시설 1동	■ 임시거주시설 건축설계 추진 및 신축
2022	연간	사후관리	■ 사후관리

□ 추진실적 (~ 2019. 12.)

- (2018. 12.) 건축설계 의뢰
- (2019. 4.) 추정 확보(2동추가)
- 예산확보 및 집행

(단위: 백만원)

구분	계			2018			2019			2020			2021			2022			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	240	278		120	48		120	230											
국비	15						15												
도비	4.5						4.5												
군비	220.5	278		120	48		100.5	230											
기타																			

□ 향후계획

- (2020. 1. ~ 10) 체재형 가족 실습농장 공모 사업 추진
- (2021. 1. ~ 12) 사업 추진 및 준공

청년이농 농촌회유 프로젝트 시행

			관리번호	1-15
추진부서	농촌활력과 귀농귀촌팀		협조부서	농업축산과 농업정책팀
사업기간	2018년 ~ 2019년		총사업비	520백만원
추진상황	정상추진	진도율	팀 장	한선우 (전화 2422)
		10%	팀 원	김요한 (전화 2425)

□ 공약내용

- (배경 및 필요성) 임실군 농업의 안정적인 성장과 청년 농업 인력의 지속적인 확보를 위한 교육 및 지원 대책 필요
- (목표) 농촌의 고령화 심화 및 국가 전체적인 식량자급률 감소 등의 문제 해결을 위해 젊은 인구의 임실군 내 이주를 유도

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년~2019년(2년간)
- 사 업 비 : 520백만원(균특 10, 도비 150, 군비 260, 자담 100)
- 사업내용 : 귀농 청년 역량강화 교육 및 우수 사업계획 사업화 지원
- 연도별 재원투자 (단위: 백만원)

구분	합계	기투자	연도별 계획						
			소계	'18	'19	'20	'21	'22	'23~
총 계	520		520	20	500				
국 비	10		10	10					
도 비	150		150		150				
군 비	260		260	10	250				
기 타	100		100		100				

○ 연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2018	3분기		■ 교육대상자 모집·선정
	4분기	귀농청년창업교육	■ 귀농청년창업 교육 추진
2019	1분기	사후관리	■ 귀농귀촌인 교류 지원
	2분기	사후관리	■ 귀농귀촌인 교류 지원
	3분기	귀농귀촌역량강화 교육	■ 귀농귀촌역량강화 교육 추진
	4분기	사후관리	■ 역량강화 교육 및 교류 지원
2020	1분기	사후관리	■ 역량강화 교육 및 교류 지원
	2분기	사후관리	■ 역량강화 교육 및 교류 지원
	3분기	사후관리	■ 역량강화 교육 및 교류 지원
	4분기	사후관리	■ 역량강화 교육 및 교류 지원
2021	연간	사후관리	■ 역량강화 교육 및 교류 지원
2022	연간	사후관리	■ 역량강화 교육 및 교류 지원

□ 추진실적(~ 2019. 12)

○ 예산확보 및 집행

【청년이농 농촌프로젝트 시행】

(단위: 백만원)

구분	계			2018			2019			2020			2021			2022			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	520	425.5	15	520	425.5	15													
국비	10	7	0	10	7	0													
도비	150	152	0	150	152	0													
군비	259.5	259.5	7.5	259.5	259.5	7.5													
기타	100.5	7	7.5	100.5	7	7.5													

【임실군 공동체기업 창업지원사업】

- (2018. 12.) 삼락농정 시·군특화사업(공동체기업 창업지원사업) 추진계획 수립
- (2019. 1. ~ 4.) 1 ~ 3차 수요조사 실시(5개 업체 선정)
- (2019. 5.) 수요조사 신청 단체 개별 면담(수요신청 5개 단체 추진희망, 3개단체 포기)
- (2019. 8.) 사업계획 변경 전라북도 승인
- (2019. 9.) 사업대상자 모집공고, 심사위원회 개최 및 대상자 선정 완료
- (2019. 12.) 사업계획변경 및 보조금 교부결정

(단위: 백만원)

구분	계			2018			2019			2020			2021			2022			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	500	396.5	0	500	396.5	0													
국비																			
도비	150	150	0	150	150	0													
군비	246.5	246.5	0	246.5	246.5	0													
기타	103.5	0	0	103.5	0	0													

【귀농귀촌지원】

- (2018. 11.) 귀농 청년 창업교육 1회
- (2019. 4.) 도시민 상담 및 교육 1기/31명 교육수료
- (2019. 5.) 도시민 귀농체험학교 운영 1기/35명 교육수료
- (2019. 6.) 도시민 상담 및 교육 2기/ 28명 교육수료
- (2019. 9.) 도시민 귀농체험학교 운영 2기 추진/ 35명 교육수료
- (2019. 11.) 귀농귀촌인 역량강화 교육 추진/ 30명 교육수료

(단위: 백만원)

구분	계			2018			2019			2020			2021			2022			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	20	56.5	15	20	29	15	-	27.5											
국비		20.75			7		-	13.75											
도비		2			2		-												
군비	13	26.75	7.5	13	13	7.5	-	13.75											
기타	7	7	7.5	7	7	7.5													

☐ 문제점 및 대책

【귀농귀촌 지원】

- 기존 농가소득지원 사업과 차별화된 청년 창업농 지원을 위한 별도의 신규 사업 지원 필요

☐ 향후계획

【귀농귀촌 지원】

- (2020. 1.) 귀농귀촌인 역량강화 교육 및 교류지원

【임실군 공동체기업 창업지원사업】

- (2019. 10 ~ 12.) 보조금교부결정 및 사업 추진

육성우 목장 건립

			관리번호	1-16
추진부서	농업축산과 축산경영팀		협조부서	
사업기간	2018년 ~ 2022년		총사업비	4,000백만원
추진상황	중장기검토	진도율	팀 장	오선정 (전화 2512)
			팀 원	고민규 (전화 2514)

□ 공약내용

- (배경 및 필요성) 낙농가의 육성우 비율이 40%를 상회하여 사료비로 인한 고비용 생산구조를 갖고 있어 육성우 목장을 설치하여 낙농가의 원유생산 전문화 및 규모화를 통한 안정적 수익 창출
- (목표) 사업부지 16,500㎡를 확보하여 축사 및 관리사 등 신축

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사 업 비 : 4,000백만원(국비 1,200, 도비 400, 군비 800, 기타 1,600)
- 사업규모 : 부지면적 16,500㎡
- 사업내용 : 축사, 관리사 등 신축
- 연도별 재원투자 (단위: 백만원)

구분	합계	기투자	연도별 계획					
			소계	'18	'19	'20	'21	'22~
총 계	4,000		4,000				2,000	2,000
국 비	1,200		1,200				600	600
도 비	400		400				200	200
군 비	800		800				400	400
기 타	1,600		1,600				800	800

○ 연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2018	하반기	사업대상자선정	■ 임실낙우회 및 임실치즈축협과 협의
2019	상반기	사업대상자선정	■ 사업 대상자 선정
	하반기	사업 부지 확보	■ 사업 부지 확보
2020	연간	사업 부지 확보	■ 사업 부지 확보
2021	연간	사업비 확보	■ 공모사업 신청 및 사업비 확보
2022	연간	사업 완료	■ 사업완료 및 정산

□ 추진실적(~ 2019. 12.)

- (2018. 6.) 임실 낙우회 임시이사회 개최
- (2018. 12.) 임실 낙우회, 치즈축협, 행정 협의회 개최
- (2019. 2.) 임실치즈축협, 행정 회의
- (2019. 5. 14.) 충남 당진낙농축협 육성우 목장 벤치마킹(행정 1, 낙우회 9)
- (2019. 8. 13.) 기획예산실-8957(2019. 8. 6.)호 『민선7기 공약사항 쟁점사업 점검』에 따른 군수님 별도 보고 완료

○ 예산확보 및 집행

(단위: 백만원)

구분	계			2018			2019			2020			2021			2022			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	4,000												2,000			2,000			
국비	1,200												600			600			
도비	400												200			200			
군비	800												400			400			
기타	1,600												800			800			

□ 문제점 및 대책

- 사업비 확보로 인한 사업대상자 및 부지 선정의 어려움, 육성우 목장 위탁 사육 시 농가의 비용부담 문제 등의 이유로 추진 불가

□ 향후계획

- 사업추진을 위한 제반 여건 형성 및 보다 장기적인 관점에서 사업 추진

한우암송아지 입식우 이차보전

			관리번호	1-17
추진부서	농업축산과 축산경영팀		협조부서	
사업기간	2019년 ~ 2022년		총사업비	105백만원
추진상황	정상추진	진도율	팀 장	오선정 (전화 2512)
		10%	팀 원	고민규 (전화 2514)

□ 공약내용

- (배경 및 필요성) 한우 번식우 생산기반 확충 및 송아지 재생산 유도로 축산농가 소득증대 도모
- (목표) 한우 암송아지 500두 입식 이차보전

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 사 업 비 : 105백만원(군비 52.5, 기타 52.5)
- 사업규모 : 한우 암송아지 500두 입식 이차보전(1두 3,500천원, 연이율 6%)
- 사업내용 : 입식우 이차보전(이자보전)
- 연도별 재원투자 (단위: 백만원)

구분	합계	기투자	연도별 계획						
			소계	'18	'19	'20	'21	'22	'23~
총 계	105		105		20	32.5	32.5	20	
국 비									
도 비									
군 비	52.5		52.5		10	16.25	16.25	10	
기 타	52.5		52.5		10	16.25	16.25	10	

○ 연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2018	4분기	사업계획 수립	■ 사업계획수립 및 임실축협과 업무협약 체결
2019	1분기	사업 추진	■ 임실축협과 업무협약 체결, 농가 송아지 구입 및 이차보전금 지급
	2분기	사업 추진	■ 농가 송아지 구입 및 이차보전금 지급
	3분기	사업 추진	■ 농가 송아지 구입 및 이차보전금 지급
	4분기	1차 송아지구입 완료	■ 농가 송아지 구입 및 이차보전금 지급
2020	1분기	사업 추진	■ 농가 송아지 구입 및 이차보전금 지급
	2분기	사업 추진	■ 농가 송아지 구입 및 이차보전금 지급
	3분기	사업 추진	■ 농가 송아지 구입 및 이차보전금 지급
	4분기	2차 송아지구입 완료	■ 농가 송아지 구입 및 이차보전금 지급
2021	연간	이차보전금 지급	■ 이차보전금 지급
2022	연간	사업완료	■ 사업완료 및 정산

□ 추진실적(~ 2019. 12.)

- (2018. 12.) 사업계획 수립 및 '19년 예산 확보(사업량 500두→800두)
- (2018. 12. 27.) 임실축협과 사업시행 및 업무협약 체결 관련 협의
- (2019. 3. 26.) 사업대상자 확정
- (2019. 3. 27.) 채용조달 및 대출관련 축협, 행정 협의
- (2019. 5. 22.) 업무협약 체결
- (2019. 6.~ 12.) 대출 실행 및 입식 지원, 이차보전금 지급 (12명, 86두)
- 예산확보 및 집행 (단위: 백만원)

구분	계			2018			2019			2020			2021			2022			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	105	180	7				20	60	7	32.5	120		32.5			20			
국비																			
도비																			
군비	52.5	126	5.6				10	30	5.6	16.25	96		16.25			10			
기타	52.5	54	1.4				10	30	1.4	16.25	24		16.25			10			

□ 문제점 및 대책

- 농가의 일괄사육(모든 종류 소 사육)으로 인하여 가축시장에 번식우 암송아지의 출하량 감소
 - ▣ 당초 경매를 통한 암송아지 구입 방식 외에 축협 담당자 입회하에 농가 간 직거래 구입 방식 확대 추진

□ 향후계획

- (2020. 1. ~ 12.) 2차년 사업 추진 및 이차보전금 지급
- (2021. ~ 2022.) 이차보전금 지급 및 사업 완료

가축분뇨 공동자원화 지원

			관리번호	1-18
추진부서	농업축산과 축산경영팀		협조부서	
사업기간	2019년 ~ 2022년		총사업비	1,086백만원
추진상황	정상추진	진도율	팀 장	오선정 (전화 2512)
		5%	팀 원	박영식 (전화 2515)

□ 공약내용

○ (배경 및 필요성)

- 축산농가의 분뇨 수거 시 수분조절제 구입지원으로 악취 저감을 통한 주민의 삶의 질 향상
- 친환경농업을 위한 부숙 유기질 비료생산으로 농업환경개선 도모

○ (목표) 수분조절제 구입지원으로 악취 저감을 통한 주민의 삶의 질 향상 및 농업환경개선 도모

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년(4년간)
- 사 업 비 : 1,086백만원(군비 543, 기타 543)
- 사업규모 : 퇴비 3,510톤
- 사업내용 : 수분조절제(톱밥, 수피 등) 구입 지원
- 연도별 재원투자

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	연도별 계획					
			소계	'18	'19	'20	'21	'22~
총 계	1,086					362	362	362
국 비								
도 비								
군 비	543					181	181	181
기 타	543					181	181	181

○ 연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2018	3분기		■
	4분기		■
2019	1분기		■
	2분기		■
	3분기		■
	4분기	공약변경	■ 공약 변경 보고
2020	1분기	사업계획서 수립	■ 사업계획서 수립 및 통보
	2분기	보조금 교부결정	■ 사업대상자 보조금 교부 결정
	3분기	사업추진	■ 사업 추진
	4분기	사업완료 및 정산	■ 사업 완료 및 보조금 집행
2021	연간	사업완료 및 정산	■ 사업 완료에 따른 보조금 집행
2022	연간	사업완료 및 정산	■ 사업 완료에 따른 보조금 집행

□ 추진실적(~ 2019. 12.)

○ (2019. 11.) 2019년 공약 변경 검토 보고

○ 예산확보 및 집행

(단위: 백만원)

구분	계			2018			2019			2020			2021			2022			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	1,086	362								362	362		362			362			
국비																			
도비																			
군비	543	181								181	181		181			181			
기타	543	181								181	181		181			181			

□ 향후계획

○ (2020. 1. ~ 2.) 사업 계획서 수립 및 통보

○ (2020. 4.) 사업 대상자 보조금 교부 결정 및 사업 추진

낙농가 축분 처리공장 건립

			관리번호	1-18
추진부서	농업축산과 가축질병팀		협조부서	
사업기간	2018년 ~ 2022년		총사업비	4,000백만원
추진상황	대체추진	진도율	팀 장	양삼성 (전화 2502)
			팀 원	조혜영 (전화 2503)

□ 공약내용

- (배경 및 필요성) 젓소 농가의 분뇨처리를 위한 퇴비화 시설 설치로
친환경 농업을 위한 부숙 유기질 비료 생산
- (목표) 젓소농가 1일 100톤 처리

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사 업 비 : 4,000백만원(국비1,600, 도비40, 군비80, 기타1,200)
- 사업규모 : 1일 100톤 처리의 축분공장
- 사업내용 : 낙농가 분뇨 처리를 위한 축분 처리공장 설립
- 연도별 재원투자 (단위: 백만원)

구분	합계	기투자	연도별 계획						
			소계	'18	'19	'20	'21	'22	'23~
총 계	4,000						4,000		
국 비	1,600						1,600		
도 비	400						400		
군 비	800						800		
기 타	1,200						1,200		

○ 연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2018	3분기	사업대상자선정	■ 낙우회와 치즈축협 회의
	4분기	사업대상자선정	■ 낙우회와 치즈축협 회의
2019	1분기	사업부지선정	■ 낙우회와 치즈축협 회의
	2분기	사업부지선정	■ 낙우회와 치즈축협 회의
	3분기	사업부지선정	■ 낙우회와 치즈축협 회의
	4분기	사업부지선정	■ 낙우회와 치즈축협 회의
2020	1분기	사업설계	■ 설계 착공
	2분기	사업설계	■ 설계 작업
	3분기	사업신청	■ 사업신청
	4분기	사업신청	■ 사업신청
2021	연간	사업착공	■ 사업착공
2022	연간	사업완료	■ 사업완료

□ 추진실적(~2019. 12.)

- (2018. 11.) 축분처리공장 건립 협의회 실시 : 임실치즈축협 2층
- (2019. 2.) 축분처리공장 관련 임실치즈축협 방문
- (2019. 5. 22.) 축분 처리공장 관련 전체회의
 - 행정, 임실치즈축협, 낙우회
 - 임실축협 퇴비화 시설 증설에 대한 지원대책 토의
- (2019. 5. 30.) 축분 분뇨 실무담당자 협의회 회의
 - 임실축협 가동률 80%까지 상향시킬 경우 지원대책 토의
- (2019. 8.) 사업부지 선정을 위한 예정지 방문(임실읍 갈마리, 금성리)
- 예산확보 및 집행 (단위: 백만원)

구분	계			2018			2019			2020			2021			2022			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	4,000												4,000						
국비	1,600												1,600						
도비	400												400						
군비	800												800						
기타																			

□ 문제점 및 대책

- 부지선정에 따른 민원발생, 건축, 시설투자에 따른 사업비 부담 등으로 인한 사업 추진 대상자 및 사업부지 선정 지난
- 축분공장을 신축하는 것보다 임실축협 가동률을 높이는 방안 논의
 - 과잉생산에 따른 판매대책 및 분야별 지원계획이 선행되어야 함

□ 향후계획

- (2019. 11.) 가축분뇨공동자원화 지원 공약 변경 검토보고

박사골 체험관 시설물 보수

			관리번호	1-19
추진부서	농촌활력과 농촌개발팀		협조부서	
사업기간	2018년 ~ 2019년		총사업비	100백만원
추진상황	완료	진도율	팀 장	최진옥 (전화 2592)
		100 %	팀 원	엄기방 (전화 2593)

□ 공약내용

- 삼계면 박사골 체험장의 노후 시설에 대한 보수를 실시 주민 공동체 활성화를 도모하고 방문객 편의 증진을 통한 도농 교류 활성화에 기여하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2019년
- 사 업 비 : 100백만원(군비 100)
- 사업규모 : 박사골 시설보수 1식
- 사업내용 : 다목적회관 보수(난방, 화장실 증축 등), 박사관 시설물 보수
- 연도별 재원투자 (단위: 백만원)

구분	합계	기투자	연도별 계획					
			소계	'18	'19	'20	'21	'22~
총 계	100		100	60	40			
국 비								
도 비								
군 비	100		100	60	40			
기 타								

○ 연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2018	3분기	다목적회관 보수	■ 실시설계용역 완료
	4분기		■ 다목적회관(난방설비, 화장실 증축) 보수공사 착공

구분		목표	추진계획
2019	1분기	박사관 시설물 보수	■ 박사관 시설물(바닥, 지붕공사 등)보수공사 추진
	2분기		■ 박사관 시설물 보수 완료
	3분기		

□ 추진실적(~ 2019. 12.)

- (2018. 6.) 실시설계용역 착수
- (2018. 7.) 현장실사 및 시설물 점검
- (2018. 12.) 공사착공
- (2019. 3.) 공사추진(다목적회관 및 박사관 시설물 보수)
- (2019. 5.) 다목적회관 화장실 증축공사 추진
- (2019. 9.) 박사골 권역시설물(난방설비, 지붕공사 등) 보수 완료
- (2019. 10.) 공사완료

○ 예산확보 및 집행

(단위: 백만원)

구분	계			2018			2019			2020			2021			2022~			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	100	100	100	60	60	60	40	40	40										
국비	0	0		0	0	0	0	0	0										
도비	0	0		0	0	0	0	0	0										
군비	100	100	100	60	60	60	40	40	40										
기타																			

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

벼 병해충 항공방제 전 읍면 확대 시행

			관리번호	1-20
추진부서	기술보급과 작물환경팀		협조부서	
사업기간	2018년 ~ 2022년		총사업비	4,920백만원
추진상황	정상추진	진도율	팀 장	이기곤 (전화 2782)
		30%	팀 원	진교훈 (전화 2783)

□ 공약내용

- (배경 및 필요성) 고령, 부녀자 영농주 일손, 장비 부족으로 병해충 방제 어려움 해소
- (목표) 병해충 공동방제로 비용절감과 농산물 안정성 확보

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022(5년간)
- 사 업 비 : 4,920백만원(군비 2,046, 기타 2,874)
- 사업규모 : 21,000ha('18년 4,000, '19년 5,000, '20년 6,000, '21년 6,000)
- 사업내용 : 벼 후기 병해충 무인 헬기 공동방제
- 연도별 재원투자 (단위: 백만원)

구분	합계	기투자	연도별 계획					
			소계	'18	'19	'20	'21	'22~
총 계	4,920		4,920	780	900	1,080	1,080	1,080
군 비	2,046		2,046	390	360	432	432	432
기 타	2,874		2,874	390	540	648	648	648

- 연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2018	3분기	4,000ha	■ 벼 병해충 무인헬기 공동방제 실시(1,2차)
2019	3분기	5,000ha	■ 벼 병해충 무인헬기 공동방제 실시(1,2차)
2020	3분기	6,000ha	■ 벼 병해충 무인헬기 공동방제 실시(1,2차)
2021	연간	6,000ha	■ 벼 병해충 무인헬기 공동방제 실시(1,2차)
2022	연간	6,000ha	■ 벼 병해충 무인헬기 공동방제 실시(1,2차)

□ 추진실적(~2019. 12.)

- (2018. 7.~8.) 벼 병해충 항공방제 1, 2차 실시(8개 읍면, 3,668ha)
- (2018. 10.) 벼 병해충 항공방제 사업비 집행 : 619백만원
- (2018. 11.) 벼 병해충 항공방제 사업 수요조사 : 12개 읍면 2,740ha(1회기준)
- (2019. 5.~6.) 벼 병해충 항공방제 사업 수요조사 : 12개 읍면 2,890ha(1회기준)
- (2019. 6. 27.) 벼 병해충 항공방제 사업 추진을 위한 방제 협의회 개최
- (2019. 7.~ 8.) 벼 병해충 항공방제 사업 추진: 12개 전 읍면 4,417ha
- 예산확보 및 집행 (단위: 백만원)

구분	계			2018			2019			2020			2021			2022			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	4,920	2,760	1,372	780	780	619	900	900	753	1,080	1,080		1,080			1,080			
군비	2,046	1,182	548	390	390	247	360	360	432	432	432		432			432			
기타	2,874	1,578	824	390	390	372	540	540	648	648	648		648			648			

□ 문제점 및 대책

- PLS제도 본격 시행으로 농약비산으로 인한 비의도적 오염을 방지하기 위해 50m이내에 타작물이 있을 경우 항공방제 제외로 농민 불만
- 항공방제에 의해 비의도적 오염이 발생하지 않도록 이격 거리 철저 준수 방제

□ 향후계획

- (2020. 1~2월) 2020년 벼 병해충 항공방제 지원사업 추진을 위한 계획수립

2. 활력 있는 지역 경제

- 2-1. 성수산 자연휴양림 보완
- 2-2. 섬진강 르네상스 상생 프로젝트 추진
- 2-3. 제2기 섬진강 에코뮤지엄사업 조성
- 2-4. 키즈테마파크 건립 대표관광지 육성
- 2-5. 반려동물산업 거점 육성
- 2-6. 성수산 왕의 숲 생태관광지 조성
- 2-7. 태조 희망의 숲 조성
- 2-8. 임실치즈종합관광지 확대 발전
- 2-9. 치즈테마파크 방문객 쿠폰 발행
- 2-10. 암포 재해위험개선지구 정비사업
- 2-11. 달구소하천 정비사업
- 2-12. 서이치천 하천정비사업
- 2-13. 운암특화단지 조성
- 2-14. 임실거주 장교·부사관 임실사랑상품권 지급
- 2-15. 옥정호 태극물돌이 습지조성
- 2-16. 성수산 군립공원 지정
- 2-17. 임실천 경관개선 사업
- 2-18. 도시재생과 중심지 기능강화
- 2-19. 옥정호 수변 관광도로 개설
- 2-20. 임실 이도 병목지점 개선
- 2-21. 배수시설 정비
- 2-22. 기초생활거점육성사업(전 읍면 확대)
- 2-23. 관촌 다목적 문화센터 건립
- 2-24. 시장 현대화 사업
- 2-25. 일진제강 수원공장 이전
- 2-26. 오수 제2농공단지 조성사업
- 2-27. 관촌 식품단지 조성
- 2-28. 청년일자리 창출
- 2-29. 기업창업팀 신설 및 창업지원

성수산 자연휴양림 보완사업

			관리번호	2-1
추진부서	산림공원과 소득개발팀		협조부서	
사업기간	2019년 ~ 2022년		총사업비	4,000백만원
추진상황	정상추진	진도율	팀 장	이화재 (전화 2472)
		5%	팀 원	이희길 (전화 2473)

□ 공약내용

- 고려·조선의 건국설화의 역사적인 가치를 가진 상이암과 청정계곡, 편백숲 등 산림휴양·치유의 최적지로 국민관광지로서의 입지를 갖추고 있음
 - 민간에서 운영되고 있는 성수산 자연휴양림 매입(53억원)
- 이에 따라 노후된 휴양시설에 대하여 증가하는 산림휴양 수요 충족을 위해 다양한 휴양공간 확충 및 시설보완 필요
 - 성수산 자연휴양림 보완사업 추진

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019~2022(4년간)
- 사 업 비 : 4,000백만원(국비 2,000, 군비 2,000)
- 사업규모 : 보완사업 1식
- 사업내용 : 숙박시설 및 편익시설 확충
- 연도별 재원투자 (단위: 백만원)

구분	합계	기투자	연도별 계획						
			소계	'18	'19	'20	'21	'22	'23~
총 계	4,000		4,000		1,000	1,000	1,000	1,000	
국 비	2,000		2,000		500	500	500	500	
도 비									
군 비	2,000		2,000		500	500	500	500	
기 타									

- 연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2018	3분기	휴양림 지정구역 변경	■ 성수산 자연휴양림 지정구역 변경 추진
	4분기	휴양림 지정구역 변경	■ 성수산 자연휴양림 지정구역 변경 추진
2019	1분기	휴양림 지정구역 변경, 기본계획 및 조성계획 수립	■ 성수산 자연휴양림 지정구역 변경 추진 ■ 성수산 자연휴양림 기본계획 및 조성계획 용역 추진
	2분기	휴양림 기본계획 및 조성계획 변경 승인	■ 성수산 자연휴양림 기본계획 및 조성계획 변경 승인 절차 이행

구분		목표	추진계획
	3분기	휴양림 보완사업	■ 성수산 자연휴양림 기본계획 및 조성계획 변경 승인 절차 이행
	4분기	휴양림 보완사업	■ 성수산 자연휴양림 보완사업 추진
2020	연간	휴양림 보완사업	■ 성수산 자연휴양림 보완사업 추진
2021	연간	휴양림 보완사업	■ 성수산 자연휴양림 보완사업 추진
2022	연간	휴양림 보완사업	■ 성수산 자연휴양림 보완사업 추진

□ 추진실적(~2019. 12.)

- (2017. 9.) 성수산 자연휴양림 매입완료
- (2019. 3.) 성수산 자연휴양림 보완사업 기본계획·실시설계 용역 발주
- (2019. 4월~5월) 휴양림 지정구역 변경관련 보완추진(산림청, 환경부)
- (2019. 5.) 자연휴양림 기본 및 실시설계 용역 중간보고회 개최
- (2019. 5.) 자연휴양림 소규모 환경영향평가 용역 착수
- (2019. 6.) 자연휴양림 지반조사 용역 착수
- (2019. 7.) 산림휴양관 건립관련 지반조사용역 추진
- (2019. 7.) 자연휴양림 지정구역 변경 완료
- (2019. 7.~) 자연휴양림 재해영향성검토 용역 추진
- (2019. 8.) 자연휴양림 내 국유림 교환 추진
- 예산확보 및 집행

(단위: 백만원)

구분	계			2019			2020			2021			2022			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	4,000	2,000	132	1,000	1,000	132	1,000	1,000		1,000			1,000			
국비	2,000	1,000	66	500	500	66	500	500		500			500			
도비																
군비	2,000	1,000	66	500	500	66	500	500		500			500			
기타																

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 향후계획

- (2020. 2.) 성수산 자연휴양림 조성계획 변경승인, 휴양림 보완사업 기본계획·실시설계 용역 완료, 원가심사 등 행정절차 이행
- (2020. 3. ~ 12.) 휴양림 보완사업(1차분) 추진
- (2021. 1 ~ 2022. 6.) 휴양림 보완사업(2~3차분) 추진
- (2022. 7.) 성수산 자연휴양림 개장(운영)

섬진강 르네상스 상생 프로젝트 추진

			관리번호	2-2
추진부서	관광치즈과 관광개발팀		협조부서	환경보호과 수질생태팀 안전관리과 섬진댐지원팀 경제교통과 기업일자리팀
사업기간	2021년 ~ 2024년		총사업비	35,000백만원 (민자30,000백만원)
추진상황	정상추진	진도율	팀 장	국연호 (전화 2602)
		10%	팀 원	조병훈 (전화 2603)

□ 공약내용

- (배경 및 필요성) 관촌 방수리 ~ 덕치 구담까지 섬진강을 따라 여러가지 테마별 탐방로들이 개설되어 있으나 서로 연계되지 않아 탐방로간 연결 및 보완사업을 통한 관광상품 개발이 필요함
- (목표) 탐방로간 연계를 통한 관광상품 개발 및 관광객 유치

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021년 ~ 2024년
- 사 업 비 : 35,000백만원(도비2,400 , 군비2,600 , 기타30,000)
- 사업규모 : 유역면적 763km², 저수면적 26.3km²
- 사업내용
 - 탐방로 100km 정비(관촌~덕치, 5,000백만원)
 - 옥정호 컨벤션센터 유치(민자, 30,000백만원)

○ 연도별 재원투자

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	연도별 계획					
			소계	'19	'20	'21	'22	'23~
총 계	35,000		35,000	30		5,200	16,600	13,170
국 비	2,400		2,400			100	800	1,500
도 비								
군 비	2,600		2,600	30		100	800	1,670
기 타	30,000		30,000			5,000	15,000	10,000

○ 연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2019	1분기	기본계획수립	■ 기본계획수립용역 발주 및 착수
	2분기	기본계획수립	■ 기본계획수립용역 추진
	3분기	기본계획수립 민간기업 방문·협의를	■ 기본계획수립용역 추진 ■ 민자유치를 위한 민간기업 방문 및 협의
	4분기	기본계획수립 민간기업 방문·협의를	■ 기본계획수립용역 완료 ■ 민자유치를 위한 민간기업 방문 및 협의
2020	1분기	예산확보, 행정절차이행 민간기업 방문·협의를	■ 21년 군특사업 예산확보(관광자원개발사업) ■ 민자유치를 위한 민간기업 방문 및 협의
	2분기	예산확보, 행정절차이행 민간기업 방문·협의를	■ 21년 군특사업 예산확보(관광자원개발사업) ■ 재정투자심사 완료 ■ 민자유치를 위한 민간기업 방문 및 협의
	3분기	행정절차이행 민자사업 사업계획	■ 인허가부서 및 각종 이해관계자간 협의 추진 ■ 민자사업 사업계획서 검토
	4분기	행정절차이행 민자사업대상선정및협약	■ 인허가부서 및 각종 이해관계자간 협의 추진 ■ 민자사업 대상자 선정 및 투자협약
2021	연간	설계용역 추진	■ 기본 및 실시설계용역 추진
2022	연간	사업추진	■ 섬진강 르네상스 상생 프로젝트 사업 추진

□ 추진실적(~ 2019. 12.)

○ (2019. 5. ~ 10.) 섬진강 르네상스 상생 프로젝트 기본계획수립 용역 추진

○ 예산확보 및 집행

(단위: 백만원)

구분	계			2019			2020			2021			2022			2023			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	35,000	70	70	30	70	70				5,200			16,600			13,170			
국비	2,400									100			800			1,500			
도비																			
군비	2,600	70	70	30	70	70				100			800			1,670			
기타	30,000									5,000			15,000			10,000			

□ 문제점 및 대책

○ 민자 유치를 위한 민간기업체 지원방안 필요

○ 구체적인 기업지원 방안 모색 및 기존 거주민과의 문제 발생 여부 검토

□ 향후계획

○ (2021. 2. ~ 2021. 12.) 섬진강 르네상스 상생 프로젝트 설계용역 추진

○ (2022. 2. ~ 2024. 12.) 섬진강 르네상스 상생 프로젝트 및 민자사업(옥정호 컨벤션) 추진

제2기 섬진강 에코뮤지엄 조성

			관리번호	2-3
추진부서	관광치즈과 관광개발팀		협조부서	환경보호과 수질생태팀 안전관리과 섬진강지원팀 산림공원과 소득개발팀
사업기간	2021년 ~ 2025년		총사업비	25,000백만원
추진상황	정상추진	진도율	팀 장	국연호 (전화 2602)
		5%	팀 원	조병훈 (전화 2603)

□ 공약내용

- **(배경 및 필요성)** 섬진강(옥정호) 천혜의 자연환경과 풍부한 수자원을 활용하여 전북 동부권 산악레저 및 해양레저 사업과 함께, 호남내륙권 수상레저산업의 중심지로 성장하기 위해 사업 추진 필요
- **(목표)** 지역 내 관광개발사업과 연계한 체류형 관광기반 구축

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021년 ~ 2025년
- 사 업 비 : 25,000백만원(도비18,750 , 군비6,250)
- 사업규모 : 144,000㎡
- 사업내용 : 산악레포츠 체험 및 경관 조성, 수상레포츠시설 구축
- 연도별 재원투자 (단위: 백만원)

구분	합계	기투자	연도별 계획					
			소계	'19	'20	'21	'22	'23~
총 계	25,000		25,000	100		1,000	6,000	17,900
국 비	0		0					
도 비	18,750		18,750			750	4,500	13,500
군 비	6,250		6,250	100		250	1,500	4,400
기 타								

○ 연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2019	1분기	기본계획수립	■ 기본계획수립용역 발주 및 착수
	2분기	기본계획수립	■ 기본계획수립용역 추진
	3분기	기본계획수립	■ 기본계획수립용역 추진
	4분기	기본계획수립	■ 기본계획수립용역 추진
2020	1분기	기본계획수립 예산확보, 행정절차이행	■ 기본계획수립용역 완료 ■ 21년 군특사업 예산확보(관광자원개발사업-동부권발전사업)
	2분기	예산확보 및 행정절차이행	■ 21년 군특사업 예산확보(관광자원개발사업-동부권발전사업) ■ 재정투자심사 완료
	3분기	행정절차이행	■ 인허가부서 및 각종 이해관계자간 협의 추진
	4분기	행정절차이행	■ 인허가부서 및 각종 이해관계자간 협의 추진
2021	연간	설계용역 추진	■ 기본 및 실시설계용역 추진
2022	연간	사업추진	■ 제2기 섬진강 에코뮤지엄 조성사업 추진

□ 추진실적(~ 2019. 12.)

○ (2019. 3.) 제2기 섬진강 에코뮤지엄 조성 기본계획수립 용역 착수

○ 예산확보 및 집행

(단위: 백만원)

구분	계			2019			2020			2021			2022			2023			비 고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	25,000	88	44	100	88	44				1,000			6,000			17,900			
국비	0																		
도비	18,750									750			4,500			13,500			
군비	6,250	88	44	100	88	44				250			1,500			4,400			
기타																			

□ 문제점 및 대책

○ 없음

□ 향후계획

○ (2015. 11. ~ 2020. 12.) 제1기 섬진강 에코뮤지엄 조성사업 추진

○ (2020. 2. ~ 2020. 12.) 예산확보 및 각종 행정절차 이행

○ (2021. 2. ~ 2020. 12.) 제2기 섬진강 에코뮤지엄 조성 설계용역 추진

○ (2022. 2. ~ 2025. 12.) 제2기 섬진강 에코뮤지엄 조성사업 추진

키즈테마파크 건립 대표관광지 육성

			관리번호	2-4
추진부서	관광치즈과 관광개발팀		협조부서	
사업기간	2019년 ~ 2024년		총사업비	8,200백만원
추진상황	정상추진	진도율	팀 장	국연호 (전화 2602)
		10%	팀 원	이병윤 (전화 2606)

□ 공약내용

- (배경 및 필요성) 전국 5~12세에 해당하는 어린이가 400만 명을 넘어섰고, 어린이 산업규모와 사교육 시장 규모는 63조원에 육박하는 등 어린이 산업성장에 발맞춰 사업추진을 통한 가족단위 관광객에 맞는 관광지 조성 필요
- (목 표) 어린이 전용 교육(도서, 출판, 학습지 등), 문화(테마박물관, 키즈카페, 키즈텔 등), 놀이(모험놀이터, 퍼즐 등) 등 다양한 프로그램 제공을 통하여 관광객 유치 및 재방문 비율 증가 기틀 마련

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019 ~ 2024
- 사 업 비 : 8,200백만원(국비 4,000, 군비 4,200)
- 사업규모 : 키즈테마파크 건립 1식
- 사업내용 : 어린이도서관, 모험놀이터, 키즈카페, 어린이동물원, 농가레스토랑, 키즈텔(동화속 테마방), 포토존 등
- 연도별 재원투자 (단위: 백만원)

구분	합계	기투자	연도별 계획					
			소계	'19	'20	'21	'22	'23~
총 계	8,200		8,200	200		400	3,000	4,600
국 비	4,000		4,000			200	1,500	2,300
도 비								
군 비	4,200		4,200	200		200	1,500	2,300
기 타								

○ 연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2018	4분기	행정절차 이행	▪ 중기지방재정계획 반영
2019	1분기	사업대상지 검토	▪ 기본구상 및 타당성 조사 용역 추진
	2분기	사업대상지 검토	▪ 기본구상 및 타당성 조사 용역 추진
	3분기	사업대상지 검토	▪ 기본구상 및 타당성 조사 용역 추진
	4분기	사업대상지 검토	▪ 기본구상 및 타당성 조사 용역 추진
2020	1분기	사업 승인	▪ 문화체육관광부 사업 승인 및 협의
	2분기	사업 승인	▪ 문화체육관광부 사업 승인 및 협의
	3분기	예산 확보	▪ 재정투자심사 등 행정절차 이행
	4분기	예산 확보	▪ 문화체육관광부 예산 확보
2021	연간	설계 추진	▪ 설계용역 추진 및 관급자재 구매
2022	연간	공사 추진	▪ 공사 추진

□ 추진실적(~ 2019. 12.)

- (2018. 11.) 지방중기재정계획 수립
- (2019. 1.) 키즈테마파크 운영 선진지 견학
- (2019. 5.) 기본구상 및 타당성 조사 용역 발주(용역기간: 2019.5.29.~11.24)
- (2019. 7.) 키즈테마파크 우수지역 벤치마킹
- (2019. 12.) 기본구상 및 타당성 조사 용역 완료
- 예산확보 및 집행 (단위: 백만원)

구분	계			2019			2020			2021			2022			2023			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	8,200	79	79	200	79	79				400			3,000			4,600			
국비	4,000									200			1,500			2,300			
도비																			
군비	4,200	79	79	200	79	79				200			1,500			2,300			
기타																			

□ 문제점 및 대책

- 사업 추진 전 효율적인 개발을 위해 타당성 용역을 통한 키즈 테마파크의 적절한 사업대상지 선정 후 문화체육관광부 방문으로 사업승인 및 예산 확보가 이루어져야 함

□ 향후계획

- (2020. 2.) 문화체육관광부 방문 및 협의를 통한 사업승인
- (2020. 5. ~ 12.) 지방재정투자심사 및 문화체육관광부 예산 확보
- (2021. 1. ~ 12.) 기본 및 실시설계 추진 및 관급자재 구매
- (2022. 1. ~ 2024.12.) 키즈 테마파크 건립 착공 및 준공

반려동물산업 거점 육성

			관리번호	2-5
추진부서	관광치즈과 관광개발팀		협조부서	경제교통과 기업일자리팀
사업기간	2018년 ~ 2022년		총사업비	13,000백만원
추진상황	정상추진	진도율	팀 장	국연호 (전화 2602)
		15%	팀 원	백성우 (전화 2604) 이남정 (전화 2605)

□ 공약내용

- (배경 및 필요성) 전국 최초 반려동물관련 오수의견관광지를 조성하여 천년의 역사를 간직한 의견의 고장임을 널리 알리고, 나아가 성장일로에 있는 반려동물시장과 연계한 관광지 개발
- (목표) 동물장묘시설, 반려동물 교육보호센터 유치 및 오수의견관광지 기능보강

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사 업 비 : 13,000백만원(국비4,700 , 군비3,800 , 기타4,500)
- 사업규모 : 126,170㎡
- 사업내용
 - 공공동물장묘시설 조성 9,000㎡(화장시설, 추모시설, 주차장 및 쉼터 조성 등)
 - 반려동물 교육보호센터 설치 2,000㎡
(유기동물 입양·훈련센터 및 치료소, 동물보호 교육 및 커뮤니티룸 조성)
 - 오수의견관광지 기능보강
(애견훈련장 및 체험센터, 반려동물 산책정원, 야외캠핑장, 동물매개 치유센터 등)
- 연도별 재원투자 (단위: 백만원)

구분	합계	기투자	연도별 계획						
			소계	'18	'19	'20	'21	'22	'23~
총 계	13,000		13,000	1,500	3,500	1,300	4,800	1,900	
국 비	4,700		4,700	450	1,050	360	1,840	1,000	
도 비	3,800		3,800	300	700	840	1,960		
군 비	4,500		4,500	750	1,750	100	1,000	900	
기 타									

○ 연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2018	3분기	공모신청 및 선정 조성계획 변경 추진	<ul style="list-style-type: none"> ■ 공공동물장묘시설 공모신청 및 현장확인(농림부) ■ 오수의견관광지 조성계획 변경수립용역 추진

구분		목표	추진계획
	4분기	조성계획 변경 추진 설계용역 및 사업추진	<ul style="list-style-type: none"> ■ 오수의견관광지 조성계획 변경수립용역 완료 ■ 공공동물장묘시설 설계용역 완료 및 사업발주
2019	1분기	사업추진 예산확보 및 행정절차 이행 사업유치 활동	<ul style="list-style-type: none"> ■ 공공동물장묘시설 설치 기본 및 실시설계 ■ 2020년 군특예산 신청(반려동물지원센터 신청 - 농림부) ■ 재정투자심사 완료 ■ 반려동물 교육보호센터 유치 활동
	2분기	사업추진 사업유치 활동	<ul style="list-style-type: none"> ■ 공공동물장묘시설 설치 기본 및 실시설계 ■ 반려동물교육보호센터 유치 활동
	3분기	사업추진	■ 반려동물지원센터 유치
	4분기	사업유치 활동 사업추진	<ul style="list-style-type: none"> ■ 공공동물장묘시설 기본 및 시설설계 용역완료 ■ 공공동물장묘시설 설치사업 착공
2020	연간	설계용역 추진 행정절차 이행 사업추진	<ul style="list-style-type: none"> ■ 반려동물지원센터 기본 및 실시설계용역 추진 ■ 공공동물장묘시설 설치준공 및 운영 ■ 반려동물지원센터 발주 ■ 반려동물국민여가캠핑장 유치
2021	연간	시설운영 사업추진(계속)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 공공동물장묘시설 운영 ■ 반려동물지원센터 사업추진 ■ 반려동물국민여가캠핑장 사업 추진
2022	연간	시설운영 사업추진(계속)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 공공동물장묘시설 운영 ■ 반려동물지원센터 및 국민여가캠핑장 운영

□ 추진실적(~ 2019. 12.)

- (2017. 7.) 오수의견관광지 조성계획(변경) 수립용역 착수
- (2018. 7.) 2018년 공공동물장묘시설 지원사업 공모 선정
- (2018.12.) 오수의견관광지 조성계획(변경) 수립용역 완료
- (2019. 2.) 공공동물장묘시설 설치 기본 및 실시설계 착수
- (2019. 3.) 반려동물지원센터 우선순위 심의회 결정 1위(전북 4개소 신청)
- (2019. 8.) 공공동물장묘시설 설치 기본 및 실시설계 완료(토목·조경)
- (2019. 12.) 반려동물지원센터 건립사업 확정
- (2019. 12.) 동물장묘시설 부지 매입(2필지, 1,666㎡)
- (2019. 12.) 오수 공공동물장묘시설 공사 착공
- 예산확보 및 집행

(단위: 백만원)

구분	계			2018			2019			2020			2021			2022			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	13,000	4,550	1,433	1,500	1,305	113	3,500	3,245	1,320	1,300			4,800			1,900			
국비	4,700	1,500	631	450	450	113	1,050	1,050	518	360			1,840			1,000			
도비	3,800	350	52	300	105		700	245	52	840			1,960						
군비	4,500	2,700	750	750	750		1,750	1,950	750	100			1,000			900			

□ 문제점 및 대책

- 반려동물지원센터, 반려동물국민여가캠핑장 사업이 지방이양사업으로 변경되어 전북도 예산과 및 담당부서와 긴밀히 협조 추진

□ 향후계획

- (2020. 1.) 기본 및 실시설계용역(건축·토목) 용역 착수
- (2020. 4.) 오수 공공동물장묘시설 운영계획 수립
- (2020. 6.) 반려동물지원센터(건축·토목) 공사 발주 및 착공
- (2020. 10.) 오수 공공동물장묘시설 설치 준공
- (2020. 12.) 반려동물지원센터(건축·토목) 공사 완료
- (2020. 12.) 오수 공공동물장묘시설 운영

성수산 왕의 숲 생태관광지 조성

			관리번호	2-6
추진부서	관광치즈과 관광개발팀		협조부서	산림공원과 환경보호과 건설과 소득개발팀 수질생태팀 도시계획팀
사업기간	2016년 ~ 2024년		총사업비	7,200백만원
추진상황	정상추진	진도율	팀 장	국연호 (전화 2602)
		40%	팀 원	백성우 (전화 2604)

□ 공약내용

○ (배경 및 필요성)

- 전라북도 생태관광지 조성을 통한 토탈관광체계 구축 및 관광패스라인 구축
- 성수산의 자연경관과 건국설화를 활용한 대표생태관광지 조성

○ (목표) 성수산권역 관광자원 기반을 통한 지역경제 활성화 및 인근주민 소득 향상

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2016년 ~ 2024년

○ 사업비 : 7,200백만원(국비3,600 , 도비1,800 , 군비1,800)

○ 사업규모 : 55,000㎡

○ 사업내용

- 1단계 : 왕의 길, 생태탐방로, 힐링로드 정비 등
- 2단계 : 방문자센터, 편백나무 힐링공간, 생태마을조성 등

○ 연도별 재원투자

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	연도별 계획					
			소계	'18	'19	'20	'21	'22~
총 계	7,200	1,600	5,600	1,650	1,650	1,600	1,350	
국 비	3,600	800	2,800	825.0	500	800	675.0	
도 비	1,800	400	1,400	412.5	250	400	337.5	
군 비	1,800	400	1,400	412.5	250	400	337.5	
기 타								

○ 연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2018	3분기	기본계획변경 설계용역 추진 사업추진(계속)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 성수산권 관광자원개발 기본계획(변경) 용역 완료 ■ 방문자센터 신축공사 설계용역 추진 ■ 왕의 숲 생태관광지 조성사업 1단계 공사 추진
	4분기	설계용역 및 사업추진(계속)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 방문자센터 신축공사 설계용역 추진 ■ 왕의 숲 생태관광지 조성사업 1단계 공사 추진

구분		목표	추진계획
			■ 왕의 숲 생태관광지 2단계 설계용역 발주
2019	1분기	사업추진(계속) 설계용역 추진	■ 1단계 공사 추진 ■ 2단계 설계용역 착수
	2분기	사업추진(계속) 설계용역 추진	■ 1단계 공사 추진 ■ 2단계 설계용역 착수
	3분기	사업추진(계속) 설계용역 추진	■ 1단계 공사 추진 ■ 2단계 설계용역 착수
	4분기	사업추진(계속) 설계용역 완료	■ 1단계 공사 추진 ■ 2단계 설계용역 착수
2020	1분기	사업추진(계속) 설계용역 완료	■ 1단계 공사 추진 ■ 2단계 설계용역 착수
	2분기	사업추진(계속) 설계용역 완료	■ 1단계 공사 완료 ■ 2단계 설계용역 완료
	3분기	사업추진(계속)	■ 2단계 공사 추진
	4분기	사업추진(계속)	■ 2단계 공사 추진
2021	연간	사업추진(계속)	■ 2단계 공사 추진
2022	연간	사업추진(계속)	■ 2단계 공사 추진

□ 추진실적(~ 2019. 12.)

- (2016. 2.) 왕의 숲 생태관광지 조성 기본계획수립 완료
- (2017. 6.) 왕의 숲 생태관광지 조성 1단계 설계용역 완료
- (2017. 7.) 왕의 숲 생태관광지 조성 1단계 공사 착공
- (2018. 7.) 성수산권 관광자원개발 기본계획(변경) 용역 완료
- (2019. 1.) 왕의 숲 생태관광지 조성사업 기본 및 실시설계용역(2단계) 착수

○ 예산확보 및 집행

(단위: 백만원)

구분	계			2018			2019			2020			2021			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	7,200	5,050	2,153	3,250	3,250	2,027	1,000	1,000	126	1,600	800		1,350			
국비	3,600	2,125	1,360	1,625	1,625	1,234	500	500	126	800			675.0			
도비	1,800	1,662.5	400	812.5	812.5	400	250	250		400	600		337.5			
군비	1,800	1,262.5	393	812.5	812.5	393	250	250		400	200		337.5			

□ 문제점 및 대책

- 없음

□ 향후계획

- (2020.4.) 방문자센터 신축공사 건축설계용역 완료
- (2020.4.) 왕의 숲 생태관광지 조성 2단계 설계용역 완료
- (2020.5.) 왕의 숲 생태관광지 조성사업 1단계 공사 완료
- (2020.5. ~ 2020. 11.) 방문자센터 신축공사 추진
- (2020.5. ~ 2021.12.) 왕의 숲 생태관광지 조성 2단계 추진

태조 희망의 숲 조성

			관리번호	2-7
추진부서	관광치즈과 관광개발팀		협조부서	산림공원과 소독개발팀 환경보호과 수질생태팀 건설과 도시계획팀
사업기간	2017년 ~ 2021년		총사업비	8,350백만원
추진상황	정상추진	진도율	팀 장	국연호 (전화 2602)
		10%	팀 원	백성우 (전화 2604)

□ 공약내용

○ (배경 및 필요성)

- 녹색관광의 거점이 되기 위해 성수산을 중심으로 주변의 자연적, 인문적인 지역특성을 살리고, 성수산 권역 내 자원의 효율적 개발을 통해 관광진흥 및 지역발전 도모

○ (목표)

- 성수산권역 효율적 관광자원 개발을 통한 지역자원 활용

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2017년 ~ 2021년

○ 사 업 비 : 8,350백만원(국비 4,025, 군비 4,325)

○ 사업규모 : 61,000㎡

○ 사업내용

- 기(氣)체험장 조성 : 힐링숲길, 성수산 자연학교
- 상 이 압 정비 : 상이암 정비, 왕의 기도길, 장군개선로
- 기 반 시 설 정비 : 하천친수공간 조성, 주차장 정비

○ 연도별 재원투자

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	연도별 계획					
			소계	'18	'19	'20	'21	'22~
총 계	8,350	27	8,323	434	1,650	3,000	2,889	
국 비	4,025		4,025	217	1,000	1,500	1,308	
도 비								
군 비	4,325	27	4,298	217	1,000	1,500	1,581	
기 타								

○ 연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2018	3분기	설계용역 추진	■ 태조 희망의 숲 조성사업 설계용역 추진
	4분기	설계용역 추진	■ 태조 희망의 숲 조성사업 설계용역 추진 ■ 소규모 환경영향평가 추진
2019	1분기	설계용역 추진	■ 소규모 환경영향평가 추진 ■ 설계용역 추진
	2분기	설계용역 완료	■ 소규모 환경영향평가 추진 ■ 설계용역 완료 및 공사 발주
	3분기	사업추진	■ 태조 희망의 숲 조성사업 공사 착공
	4분기	사업추진	■ 태조 희망의 숲 조성사업 공사 추진
2020	1분기	사업추진	■ 태조 희망의 숲 조성사업 공사 추진
	2분기	사업추진	■ 태조 희망의 숲 조성사업 공사 추진
	3분기	사업추진	■ 태조 희망의 숲 조성사업 공사 추진
	4분기	사업추진	■ 태조 희망의 숲 조성사업 공사 추진
2021	연간	사업추진(계속)	■ 태조 희망의 숲 조성사업 공사 추진

□ 추진실적(~ 2019. 12.)

- (2015. 5.) 서부내륙권 광역관광개발 기본구상 및 계획수립(문체부)
- (2017. 8.) 태조 희망의 숲 조성 기본계획수립
- (2018. 7.) 성수산 권 관광자원개발 기본계획(변경) 수립 용역 완료
- (2019. 6.) 기본 및 실시설계용역 완료
- (2019. 9.) 태조 희망의 숲 조성사업 공사 1차분 착공
- 예산확보 및 집행

(단위: 백만원)

구분	계			2018			2019			2020			2021			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	8,350	3,461	383	461	461	231	2,000	2,000	76	3,000	1,000	76	2,889			
국비	4,025	1,717	230	217	217	204	1,000	1,000	13	1,500	500	13	1,308			
도비																
군비	4,325	1,744	153	244	244	27	1,000	1,000	63	1,500	500	63	1,581			
기타																

□ 문제점 및 대책

- 없음

□ 향후계획

- (2020. 6.) 2차분 공사 착공
- (2020. 9.) 1차분 공사 준공
- (2022. 9.) 태조 희망의 숲 조성사업 공사(전체분) 준공

임실치즈종합관광지 확대 발전

			관리번호	2-8
추진부서	관광치즈과 관광개발팀		협조부서	농촌활력과 농산물유통팀 관광치즈과 치즈기획팀
사업기간	2017년 ~ 2022년		총사업비	31,842백만원
추진상황	정상추진	진도율	팀 장	국연호 (전화 2602)
		10%	팀 원	이병윤 (전화 2606)

□ 공약내용

- (배경 및 필요성) 다양한 관광수요에 효과적으로 대응하고 외래 방문객 연 200만명 시대를 위한 지속가능한 중장기 관광목표 및 전략 마련을 위함
- (목표) 임실치즈종합관광지 지정을 통해 “임실군 소득창출 및 임실N치즈 세계화” 로 명실상부한 대한민국 치즈의 고장으로 자리매김

□ 사업개요

- 사업기간 : 2017 ~ 2022
- 사 업 비 : 31,842백만원(국비 17,621, 군비 14,081, 기타 140)
- 사업규모 : 임실치즈종합관광지 조성 및 지정 1식
- 사업내용 : ①임실치즈마을 농촌테마공원 조성, ②임실N치즈 6차산업화 지구조성, ③임실치즈테마파크 사계절 장미원조성, ④임실 치즈 팜랜드 내 관광기반 조성, ⑤임실N농특산물유통센터건립, ⑥임실치즈관광지 종합발전계획(종합 관광지 지정)

○ 연도별 재원투자

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	연도별 계획					
			소계	'18	'19	'20	'21	'22~
총 계	31,842	400	31,442	5,112	9,380	9,100	4,750	3,100
국 비	17,621	-	17,621	3,021	4,250	5,050	3,000	2,300
도 비								
군 비	14,081	400	13,681	2,091	5,077	3,963	1,750	800
기 타	140		140		53	87		

○ 연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2018	3분기	사업 추진, 설계추진	<ul style="list-style-type: none"> 장미원 조성 기본계획(변경)용역, 설계용역 추진 6차산업화지구 조성 환경(공간)디자인 컨설팅, 공동체험장 실시설계 착수
	4분기	행정절차 이행, 설계완료, 사업추진	<ul style="list-style-type: none"> 팜랜드 내 관광기반 조성 지방중기재정계획 수립 장미원 기본 및 실시설계용역 완료 6차산업화지구 조성 환경(공간)디자인 컨설팅, 공동체험장 실시설계용역 완료, 공동체험장 착공 및 준공
2019	1분기	사업추진, 행정절차 이행	<ul style="list-style-type: none"> 6차산업지구 조성 지정환 공동체학교 구축 실시설계 용역 추진, 공동체험장 천변주변 환경조성 장미원 조성사업 공사발주 팜랜드 내 관광기반 조성사업 재정투자(도)심사 팜랜드 내 관광기반 조성사업 설계용역 착수
	2분기	설계추진, 사업추진	<ul style="list-style-type: none"> 농촌테마공원 조성사업 공사 착공 6차산업지구 조성 공동체학교구축 공사 추진 및 준공 장미원 조성사업 공사 추진
	3·4분기	사업추진	<ul style="list-style-type: none"> 농촌테마공원 조성사업 공사 추진 6차산업지구 조성 운영 및 숙성치즈사업 지원
2020	1분기	설계완료	<ul style="list-style-type: none"> 팜랜드 내 관광기반 조성사업 설계용역 완료
	2·3분기	사업추진	<ul style="list-style-type: none"> 임실N농특산물유통센터 용역완료 후 공사착공 팜랜드 내 관광기반 조성사업 공사 착공
	4분기	사업추진	<ul style="list-style-type: none"> 6차산업지구 조성 사업 완료
2021	연간	사업추진	<ul style="list-style-type: none"> 임실N농특산물유통센터 공사완료 농촌테마공원 조성사업 완료 장미원 조성사업 완료
2022	연간	사업추진	<ul style="list-style-type: none"> 임실치즈 팜랜드 내 관광기반 조성사업 완료

□ 추진실적(~ 2019. 12.)

【임실치즈 종합관광지 확대 발전】

○ 예산확보 및 집행

(단위: 백만원)

구분	계			2017			2018			2019			2020			2021이후			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	31,842	8,935	2,476	400	400	279	5,112	5,125	1,172	9,380	3,410	1,025	9,100			7,850			
국비	17,621	4,521	1,633				3,021	3,021	886	4,250	1,500	747	5,050			5,300			
군비	14,081	4,361	843	400	400	279	2,091	2,104	286	5,077	1,857	278	3,963			2,550			
기타	140	53								53	53		87						

【임실치즈마을농촌테마공원 조성사업】

○ (2017. 8.) 치즈테마공원 도시계획·환경·교통 용역 착수

○ (2017. 11.) 치즈테마공원 계획(변경) 컨설팅용역 완료

○ (2018. 4.) 치즈마을 농촌테마공원 조성 공모사업 선정

○ (2019. 2.) 실시설계 용역 추진계획 보고

○ (2019.01.~12.) 보상협의 추진(132,285㎡, 80%)
(송*봉, 안씨중중(지분이전), 동래정씨중중)

○ 세부사업 예산확보 및 집행

(단위: 백만원)

구분	계			2017			2018			2019			2020			2021			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	9,700	2,000	0							5,500	500		2,700	1,500		1,500			
국비	4,850	1,300	0							2,750			1,350	1,300		750			
도비	0	0	0																
군비	4,850	700								2,750	500		1,350	200		750			

【임실N치즈 6차산업화 지구조성사업】

○ (2017. 8.) 6차산업화 지구조성 공모사업 선정

○ (2018. 3.) 임실N치즈 6차산업화 지구지정신청서 제출(농림축산식품부)

○ (2018. 5.) 사단법인 설립 허가 승인(전라북도청)

○ (2018. 7.)

- 운영컨설팅 계약 (2018. 7. 6. ~ 12. 21.)

*컨설팅 업체 : 참좋은마을연구소 (대표 이원석), 과업비 : 20백만원

- 지정항공동체학교 프로그램 개발 용역 계약 ('18. 7. 12. ~ 10. 30.)

*용역업체 : Rurban Dynamics(대표 김광남), 과업비 : 20백만원

- 숙성치즈요리 및 제조가공 체험상품 개발 용역 계약 ('18. 7. 20. ~ 10. 30.)

*용역업체 : 전통음식아카데미(원장 정미경), 과업비 : 10백만원

- 지역연계 체험상품 개발 용역 계약 ('18. 7. 23. ~ 10. 30.)

*용역업체 : (사)지역농업연구원(원장 조경호), 과업비 : 20백만원

○ (2018. 8.~12.) 임실N체험마을 한마당(작은음악회, 치즈축제, 추수감사제)

○ (2018. 9.)

- 환경(공간)디자인 컨설팅 계약('18. 9. 20. ~ 11. 30.)

*컨설팅 업체 : 농업회사법인 농촌디자인(주)(대표 최성재), 과업비 : 47백만원

- 치즈해설사양성과정 용역 계약('18. 9. 20. ~ 12. 14.)

*용역업체 : (주)오르빌(대표 황의동), 과업비 : 27백만원

- 숙성치즈 표준화 및 분말개발 연구용역 계약('18. 9. 20. ~ '19. 2. 28.)

*용역업체 : (재)임실치즈엔식품연구소, 과업비 : 87백만원

○ (2018. 10.) 창업인력양성 용역 계약('18. 10. 12. ~ 12. 21.)

*용역업체 : 전라북도마을통합협동조합(대표 유영배), 과업비 : 20백만원

○ (2018. 12.) 창업인력양성 과정(15명), 치즈해설사양성 과정(16명) 수료

○ (2019. 2.) 공동체험장 리모델링 및 주변조성 공사 설계용역 착수

○ (2019. 8.) 지정환경공동체학교 교육생 체류시설 건립 보조금교부결정

* (19년) 212백만원, ('20년) 348백만원 / (보조사업자) 임실치즈마을운영위원회

○ (2019. 11.) 공동체험장 리모델링 및 주변조성 공사 설계용역 완수

체험지도사 양성 용역 추진(20백만원)

○ (2019. 12.) 공동체험장 리모델링 및 주변조성 공사 착공(동절기 공사중지)

및 선금지급(100백만원)

숙성치즈 아이스크림(젤라또) 개발

○ 세부사업 예산확보 및 집행

(단위: 백만원)

구분	계			2017			2018			2019			2020			2021			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	3,000	1,800	935				900	900	450	900	900	485	1,200						
국비	1,500	900	467.5				450	450	225	450	450	242.5	600						
군비	1,360	847	467.5				450	450	225	397	397	242.5	513						
기타	140	53								53	53		87						

【임실치즈테마파크 사계절 장미원 조성사업】

○ (2017. 1.) 기본구상 및 타당성 조사 연구용역 완료

○ (2017. 6.) 지방재정 투자심사 완료

○ (2017. 11.) 사계절 장미원 조성 기본계획수립

○ (2018. 2.) 기본 및 실시설계용역 착수

○ (2018. 6.) 사전현장평가 결과에 따른 기본계획 변경 용역 추진

○ (2018. 8.) 기본계획(변경)으로 사업 예산 변경(7,000백만원->5,600백만원)

○ (2018. 9.) 기본계획(변경)안 중앙부처(문체부) 협의 완료

○ (2018. 10.) 중앙부처(문체부) 사업변경 승인완료

○ (2019. 3.) 도 원가심사 완료 및 실시설계 용역 완료

○ (2019. 4.) 1차분 공사(건축·토목·조경·전기) 착공

○ (2019. 11.) 1차분 공사(전기) 준공

○ (2019. 12.) 1차분 공사(건축·토목·조경) 준공

○ 세부사업 예산확보 및 집행

(단위: 백만원)

구분	계			2017			2018			2019			2020			2021			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	5,600	3,413	3,775	400	400	279	1,400	1,413	657	1,600	1,600	2,839	2,200						
국비	2,600	1,500	2,151				700	700	651	800	800	1,500	1,100						
군비	3,000	1,913	1,624	400	400	279	700	713	6	800	800	1,339	1,100						

【임실치즈 팜랜드 내 관광기반 조성사업】

○ (2018. 1.) 전라북도 발전촉진형·거점육성형 지역개발계획 고시

○ (2018. 7.) 사업내용 변경으로 인한 중대한 변경 추진

○ (2018. 9.) 관계기관(문화재청, 환경부, 농림부) 협의의견 조치계획 제출 및 검토

○ (2018. 10.) 임실치즈팜랜드 내 관광기반 조성사업계획 변경 국토정책위원회 심의

○ (2018. 11.) 지방중기재정계획 반영

○ (2018. 12.) 국토부 지역개발계획 변경 승인(임실치즈팜랜드 내 관광기반 조성사업)

- 변경사항(유럽형테마공원 10,000㎡, 관광테마도로1km 감소, 주차장 5,000㎡ 증가)

당초 : 유럽형테마공원 50,000㎡, 주차장 5,000㎡, 관광테마도로 L=1km

변경 : 유럽형테마공원 40,000㎡, 주차장 10,000㎡

○ (2019. 4.) 기본 및 실시설계용역 착수

○ 세부사업 예산확보 및 집행

(단위: 백만원)

구분	계			2018			2019			2020			2021			2022			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	9,800	550	203	200	200	10	250	350	193	3,000			3,250			3,100			
국비	7,000	450	190	200	200	10	250	250	180	2,000			2,250			2,300			
군비	2,800	100	13					100	13	1,000			1,000			800			

【임실N농특산물유통센터 건립】

- (2019. 3.) 「농촌신활력플러스사업」 공모 선정
- (2019. 4.) 지방재정 투자심사
- (2019. 7.) 공유재산관리 계획
- (2019. 8.) 업무이관(농촌활력과→문화관광치즈과)
- (2019. 12.) 기본 및 실시설계용역 착수
- 세부사업 예산확보 및 집행

(단위: 백만원)

구분	계			2017			2018			2019			2020			2021			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	2,552	2,552	40				2,492	2,492	40	60	60								
국비	1,671	1,671	40				1,671	1,671	40										
군비	881	881	0				821	821		60	60								

【임실치즈 종합발전계획(Master Plan)】

- (2018. 9.) 종합발전계획 용역 착수
- (2019. 11.) 임실군 치즈낙농산업 미래비전 및 마스터플랜 수립 연구용역 보고
- (2019. 12.) 임실군 치즈낙농산업 미래비전 및 마스터플랜 수립 연구용역 완료(54백만원)
- 세부사업 예산확보 및 집행

(단위: 백만원)

구분	계			2017			2018			2019			2020			2021			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	100	154	89				100	100	35	0	54	54							
국비	0	0	0																
군비	100	154	89				100	100	35	0	54	54							

□ 향후계획

【임실치즈마을농촌테마공원 조성사업】

- (2017. 8.~2020. 06.) 임실치즈 농촌테마공원 도시계획·교통·환경 용역
- (2020. 02.) 임실치즈 농촌테마공원조성 실시설계용역 착공
- (2020. 06.) 보상협의(전주이씨종중(이*오), 박*임, 삼*퇴비, 신*채)
- (2020. 09.) 농촌테마공원 실시설계용역 준공
- (2020. 09.) 농촌테마공원 공사 착공
- (2021. 12.) 공사 완료

【임실N치즈 6차산업화지구 조성】

- (2019. 6.~2020.) 지정환 공동체학교 구축 공사 착공 및 준공
- (2019. 1.~2020.12.) 숙성치즈사업 포장재 제작, 마케팅, 판매망 지원 및 사업운영

【임실치즈테마파크 사계절 장미원 조성사업】

- (2019. 4. ~ 10.) 임실치즈테마파크 사계절 장미원 공사 1차분 추진
- (2020. 3. ~ 2021.12.) 임실치즈테마파크 사계절 장미원 공사 2차분 추진

【임실 치즈 팜랜드 내 관광기반 조성사업】

- (2019. 4. ~ 2020. 1.) 종합관광계획(Master Plan)결과 반영 기본 및 실시설계 용역 추진
- (2020. 5.~ 2022. 12.) 임실치즈 팜랜드 내 관광기반 조성사업 공사 착공 및 준공

【임실N농특산물 유통센터건립】

- (2019. 12. ~ 2020. 4.) 기본 및 실시설계 용역
- (2020. 6. ~ 2021.2.) 사업 착공 및 준공

【임실치즈 종합발전계획(Master Plan)】

- (2019. 12.) 종합발전계획 용역 추진 및 완료
- (2019. 6.~2021. 12.) 종합관광지 지정을 위한 행정절차 이행 및 완료

치즈테마파크 방문객 쿠폰 발행

			관리번호	2-9
추진부서	관광치즈과 치즈기획팀	협조부서	관광개발팀	
사업기간	2021년 ~ 2022년		총사업비	66백만원
추진상황	정상추진<시기미도래>	진도율	팀 장	송기찬 (전화 2522)
		5 %	팀 원	이정희 (전화 2526)

□ 공약내용

○ (배경 및 필요성)

- 임실치즈 종합관광지 지정(2021년) 완료 후, 임실치즈테마파크의 재정 안정성 확보 및 자립화 기반마련을 위하여 테마파크 입장료를 유료화로 전환
- 테마파크의 입장료(5천원 정도)의 일부금액(2천원)을 임실사랑상품권으로 환급함에 따라 관외 자금유출을 막고 지역경제 활성화에 기여

○ (목표) 치즈테마파크 입장료 유료화 (입장료 5천원, 환급쿠폰 2천원)

□ 사업개요

- 운영시기 : 2022년~
- 사 업 비 : 66백만원(균비) * 2022년이후 매년 지속 투자
- 운영기관 : 임실치즈테마파크
- 입 장 료 : 입장료(5천원), 환급쿠폰(임실사랑상품권 2천원)
- 운영방법 : 임실치즈테마파크 직영
- 사업내용 : 임실치즈테마파크 입장료 유료화 및 환급 쿠폰 발행
- 연도별 재원투자(22년부터 연도별 계속 투자) (단위: 백만원)

구분	합계	기투자	연도별 계획						
			소계	'18	'19	'20	'21	'22	'23~
총 계	66		66					66	
국 비									
도 비									
균 비	66		66					66	
기 타									

* 임실사랑상품권 발행 비용 (265,650명 × 125원 × 2매 = 66,412,500원)

- 2017년도 치즈테마파크 방문객 265,650명, 임실사랑상품권 1매당 125원(조폐공사 발행)

○ 연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2021	1분기	치즈테마파크 유료화 추진계획(안) 수립	■ 유료화 추진계획(안) 수립 및 제도마련
	2분기	조례 제정	■ 입장료 징수를 위한 조례 제정
	3분기	행정절차 이행	■ 유료화 행정예고 및 홍보
	4분기	유료화 시범운영	■ 매표시스템 구축 및 시험운영
2022	연간	유료화 시행	■ 입장료(5천원), 환급쿠폰 (임실사랑상품권 2천원)

□ 추진실적(~ 2019. 12.)

- (2019. 6.) 2019 임실치즈테마파크 아쿠아 페스티벌 한시적 입장료 유료화
* 입장료 5천원, 교환권 3천원 제공

- 예산확보 및 집행 (단위: 백만원)

구분	계			2018			2019			2020			2021			2022			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	66	-	-													66	-	-	
국비																			
도비																			
군비	66	-	-													66	-	-	
기타																			

□ 향후계획

- (2021. 3.) 치즈테마파크 입장료 유료화 추진계획(안) 수립
- (2021. 6.) 임실군 치즈종합관광지 입장료 등 징수조례(안) 제정
- (2021. 9.) 유료화 행정예고 및 홍보
- (2021. 12.) 유료화 시범운영

암포 재해위험개선지구정비사업

			관리번호	2-10
추진부서	안전관리과 재해예방팀		협조부서	
사업기간	2019년 ~ 2021년		총사업비	4,000백만원
추진상황	정상추진	진도율	팀 장	김규현 (전화 2632)
		10 %	팀 원	오지형 (전화 2633)

□ 공약내용

- **(배경 및 필요성)** 미정비된 백이천(지방) 상류 좌·우안 저지대로 집중호우시 외수위 상승에 따른 통수능 부족으로 인한 범람 우려가 있으며, 기존 우수관로가 저지대 방류구로 집중되어 배제시간 지연에 따른 침수 피해로부터 주민의 안전과 생명보호
- **(목표)** 행정안전부 재해위험개선지구 정비 중기계획에 '19년도 신규사업으로 확정 및 반영되어 정비사업 추진

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 ~ 2021년
- 사 업 비 : 4,000백만원(국비2,000, 도비 800, 군비 1,200)
- 사업규모 : 66,000㎡(143필지)
- 사업내용 : 축제 및 호안 L=1.177km, 교량 3개소, 우수관로 L=200m 등
- 연도별 재원투자 (단위: 백만원)

구분	합계	기투자	연도별 계획						
			소계	'18	'19	'20	'21	'22	'23~
총 계	4,000	0	4,000	0	600	1,700	1,700	0	0
국 비			0						
도 비	2,000		2,000		300	850	850		
군 비	800		800		120	340	340		
기 타	1,200		1,200		180	510	510		

○ 연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2018	3분기		■
	4분기	신규사업 선정	■ '19년도 재해위험개선지구 신규사업 신청
2019	1분기	설계용역 발주	■ 기본 및 실시설계용역 추진
	2분기	행정절차 이행	■ 설계심의, 원가심사등 행정절차 이행완료
	3분기	실시설계 완료	■ 기본 및 실시설계용역 완료
	4분기	보상업무 추진	■ 편입물건 보상 협의
2020	1분기	사업 총괄발주	■ 재해위험개선지구 사업(전체,1차분) 발주 및 착수
	2분기	사업추진	■ 상반기 주요공정 완료
	3분기	사업추진	■ 주요공정 시행
	4분기	차수분 공사 완료	■ 차수분 공사 완료
2021	연간	사업완료	■ 전체분 사업 완료 및 지구지정 해제
2022	연간		■

□ 추진실적(~ 2019. 12.)

- (2018. 4.) '19년도 재해위험개선지구 신규사업 신청
- (2018. 9.) '19년도 재해위험개선지구 신규사업 확정
- (2018.10.) 실시설계 발주 및 착수
- (2019. 8.) 사전설계 검토 심의(전라북도)
- (2019.12.) 공사(총괄분, 1차분) 발주 및 용지 보상

○ 예산확보 및 집행

(단위: 백만원)

구분	계			2018			2019			2020			2021			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	4,000	3,011	337				600	704	337	1,700	2,307		1,700			
국비	2,000	1,506	337				300	352	337	850	1,154		850			
도비	800	602	0				120	141		340	461		340			
군비	1,200	903	0				180	211		510	692		510			
기타																

□ 향후계획

- (2020. 6.) 우기이전 주요구조물 시공(자금집행 65% 목표 달성)
- (2020. 12.) 차수분 공사 완료 및 현장 정리
- (2021. 12.) 총괄분 공사 완료 및 지구지정 해제

달구소하천 정비사업

			관리번호	2-11
추진부서	안전관리과 재해예방팀		협조부서	
사업기간	2019년 ~ 2021년		총사업비	2,500백만원
추진상황	정상추진	진도율	팀 장	김규현 (전화 2632)
		5%	팀 원	김철규 (전화 2634)

□ 공약내용

○ (배경 및 필요성)

- 소하천 미정비로 우기시 하천 범람에 따른 상습 침수로 농경지 및 주택 침수로 주민의 인명과 재산을 보호하기 위하여 하천 정비
- 주택과 인접하여 마을을 관통하는 소하천의 통수단면이 부족하여 집중호우시 범람하여 발생하는 가옥 및 농경지 침수피해 예방

- (목표) 달구소하천 정비사업이 행안부 소하천정비 중기계획에 따른 '19년도 신규사업 확정

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 ~ 2021년
- 사 업 비 : 2,500백만원(국비1,250, 군비 1,250)
- 사업규모 : (유역면적) 1.57km²
- 사업내용 : 소하천 개수 1.653km, 소교량 8개소, 취수보 8개소 등
- 연도별 재원투자 (단위: 백만원)

구분	합계	기투자	연도별 계획						
			소계	'18	'19	'20	'21	'22	'23~
총 계	2,500		2,500		400	1,000	1,100		
국 비			0						
도 비	1,250		1,250		200	500	550		
군 비	1,250		1,250		200	500	550		
기 타									

○ 연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2018	3분기		▪
	4분기	신규사업 선정	▪ '19년도 소하천정비사업 신규지구 신청
2019	1분기	설계용역 발주	▪ 기본 및 실시설계용역 추진
	2분기	행정절차 이행	▪ 설계심의, 원가심사등 행정절차 이행완료
	3분기	실시설계 완료	▪ 기본 및 실시설계용역 완료
	4분기	보상업무 추진	▪ 편입물건 보상 협의
2020	1분기	사업 총괄발주	▪ 소하천정비 사업(전체,1차분) 발주 및 착수
	2분기	사업추진	▪ 상반기 주요공정 완료
	3분기	사업추진	▪ 주요공정 시행
	4분기	차수분 공사 완료	▪ 차수분 공사 완료
2021	연간	사업완료	▪ 전체분 사업 완료
2022	연간		▪

□ 추진실적(~ 2019. 12.)

- (2019. 4.) '20년도 소하천정비공사 신규사업 신청
- (2019. 9.) '20년도 소하천정비공사 실시설계용역 발주 및 추진
- (2019.11.) 주민설명회 실시

○ 예산확보 및 집행

(단위: 백만원)

구분	계			2018			2019			2020			2021			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	2,500	850					400	100		1,000	1,500		1,100			
국비	1,250						200			500	750		550			전환
도비																
군비	1,250	850					200	100		500	750		550			
기타																

□ 향후계획

- (2020. 1) 행정절차 이행 및 사전설계검토 심의(전라북도)
- (2020. 2) 실시설계용역 완료
- (2020. 3) 차수분 발주 및 착공
- (2020. 6) 사업 주요공정 완료
- (2020. 12.) 차수분 공사 완료 및 현장 정리
- (2022. 12.) 총괄분 공사 완료

서이치천 하천정비사업

			관리번호	2-12
추진부서	안전관리과 재해복구팀		협조부서	
사업기간	2019년 ~ 2022년		총사업비	9,083백만원
추진상황	정상추진	진도율	팀 장	김두성 (전화 2642)
		5%	팀 원	홍성오 (전화 2643)

□ 공약내용

- (배경 및 필요성) 미 개수된 지방하천으로 집중호우 시 하천범람 및 주택침수 등 피해 발생
- (목표) 하천정비를 통해 침수예방 등 치수안전성을 확보하고 재해로부터 주민의 생명과 재산 보호

□ 사업개요

- 사업기간: 2019년 ~ 2022년(4년간)
- 사 업 비: 9,083백만원(국비 4,541, 도비 1,817, 군비 2,725)
- 사업규모: 하천정비 L=1.7km
- 사업내용: 제방축제, 호안, 교량 등 구조물설치
- 연도별 재원투자 (단위: 백만원)

구분	합계	기투자	연도별 계획						
			소계	'18	'19	'20	'21	'22	'23~
총 계	9,083	-	9,083		800	3,000	3,000	2,283	
국 비	4,541	-	4,541		400	1,500	1,500	1,141	
도 비	1,817	-	1,817		160	600	600	457	
군 비	2,725	-	2,725		240	900	900	685	
기 타	-	-	-		-	-	-	-	

○ 연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2018	3분기	-	▪
	4분기	사업확정	▪ 2019년 지방하천정비사업 확정
2019	1분기	설계용역발주 준비	▪ 원가심사 등 설계용역 추진 준비
	2분기	설계용역 발주	▪ 실시설계용역 공고 등 PQ 추진
	3분기	설계용역 착공	▪ 실시설계용역 착공
	4분기	설계용역 추진	▪ 실시설계용역 추진(측량 및 지반조사)
2020	1분기	설계용역 추진	▪ 실시설계용역 추진(익산청 등 관계기관 협의)
	2분기	설계용역 추진	▪ 실시설계용역 추진(원가심의)
	3분기	1차분 착공	▪ 공사착공(1차분)
	4분기	1차분 준공	▪ 공사준공(1차분)
2021	연간	2차분 추진	▪ 공사착공 및 준공(2차분)
2022	연간	3차분 추진	▪ 공사착공 및 준공(3차분)

□ 추진실적(~ 2019. 12.)

- (2012. 2.) 서이치천 하천기본계획수립
- (2018. 9.) 2019년도 지방하천정비 신규사업 선정
- (2018. 12.) 실시설계용역 원가심사 요청
- (2019. 2.) 실시설계용역 원가심사 완료
- (2019. 9.) 실시설계용역 사업수행능력평가 완료
- (2019. 10.) 실시설계용역 착수 및 추진

○ 예산확보 및 집행

(단위: 백만원)

구분	계			2019			2020			2021			2022			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	9,083	1,200	406	800	800	406	3,000	400		3,000			2,283			
국비	4,541	400	203	400	400	203	1,500			1,500			1,141			
도비	1,817	440	81	160	160	81	600	280		600			457			
군비	2,725	360	122	240	240	122	900	120		900			685			
기타	-			-			-			-			-			

□ 향후계획

- (2020. 10.) 실시설계용역 완료
- (2020. 11.) 지방하천정비사업 착공 및 추진

운암특화단지 조성사업

			관리번호	2-13
추진부서	안전관리과 섬진담지원팀		협조부서	환경부 수자원개발과 전라북도 공항하천과
사업기간	2015 ~ 2019(5년간)		총사업비	8,000백만원
추진상황	정상추진	진도율	팀 장	한상엽 (전화 2582)
		25 %	팀 원	고동욱 (전화 2584)

□ 공약내용

- 섬진강댐 정상화사업 추진으로 생계의 터전을 잃은 이주민에게 안정적인 생계 대책마련과 우리군 공공사업에 필요한 토지 확보
- 불규칙한 농지의 경지정리, 용·배수로, 농로를 정비하여 농업생산성 향상으로 자급기반 확보와 농촌 환경 개선

□ 사업개요

- 사업기간 : 2015~2019(5년간)
- 사업비 : 8,000백만원(국비 1,000, 도비 2,100, 군비 4,900)
- 사업규모 : 특화단지 조성(227,113㎡)
- 사업내용 : 부지매입 및 성토, 용배수로 정비, 농로포장
- 연도별 재원투자

(단위: 백만원)

구분	합계	기확보	연도별 계획						
			소계	'18	'19	'20	'21	'22	'23~
총 계	8,000	2,000	6,000	3,000	3,000				
국 비	1,000	1,000							
도 비	2,100		2,100		2,100				
군 비	4,900	1,000	3,900	3,000	900				
기 타									

○ 연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2018	3분기	부지매입 추진 행정절차이행	■ 매입부지 감정평가 ■ 문화재지표조사, 재해영향평가 추진
	4분기	사전행정절차 완료	■ 문화지표조사 · 환경 · 재해영향평가 완료
2019	1분기	투자심사 부지매입 문화재 표본조사 사업신청	■ 지방재정투자심사 의뢰 및 승인 ■ 부지 매매계약, 등기이전 등 ■ 문화재 표본조사 완료 ■ 침수피해 방지 매립사업 승인 신청
	2분기	보조금 신청	■ 폐천부지 매각대금 보조금 신청

구분		목표	추진계획
	4분기	특화단지 조성	■ 부지성토 및 기초다짐 등
2020	~2분기	사업완료	■ 농로포장 및 배수로 정비 등

□ 추진실적(~ 2019. 12.)

- (2017. 3.) 국민권익위원회 조정합의
- (2017. 11.) 공유재산관리계획 의회 승인
- (2018. 10.) 댐 실시계획 변경 고시 ⇒ 환경부
- (2019. 3.) 지방재정투자심사 승인(전라북도)
- (2019. 3.) 문화재표본조사 · 소규모환경영향 완료
- (2019. 4.) 토취장 하천점용허가(한국수자원공사)
- (2019. 4.) 부지매입 완료
- (2019. 5.) 농어촌정비사업 기본계획 승인(전라북도)
- (2019. 5.) 전라북도폐천부지 매각에 따른 도비 보조금 지원으로 사업비 반영
(8,000백만원→9,900백만원)
- (2019. 6.) 농어촌정비사업 시행계획 승인(임실군)
- (2019. 6.) 사업 착공 및 추진(선금 10억원 지급)
- (2019. 9.) 토취장 현장여건에 따른 하천점용허가 변경협의(한국수자원공사)
- (2019. 12.) 토취장 수위상승으로 공사 중지
- (2019. 12.) 기성금 지급(4억원)
- 예산확보 및 집행 (단위: 백만원)

구분	계			2017년 이전			2018			2019			2020			2021			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	8,000	7,260	5,565	2,000	2,000	42	3,000	3,391	400	3,000	1,869	5,123							
국비	1,000	1,000	42	1,000	1,000	42													
도비	2,100	1,300	1,146							2,100	1,300	1,146							
군비	4,900	4,960	4,377	1,000	1,000		3,000	3,391	400	900	569	3,977							
기타																			

□ 문제점 및 대책

- 기상영향에 따라 사업기간이 연장될 경우 영농지연으로 주민들의 반발 예상
 - ▶ 기상상황을 예의주시하여 영농적기에 공사가 완료되도록 노력
- 쌍암마을 주민들의 특화단지 활용계획 형평성 논란 민원제기
 - ▶ 국민권익위원회의 중재를 통한 상운·쌍암마을 간 상생방안 마련 강구

□ 향후계획

- (2020. 1.) 침수방지대책 재원(도비 21억) 교부 신청
- (2020. 8.) 사업완료

임실거주 장교·부사관 임실사랑상품권 지급

			관리번호	2-14
추진부서	기획감사담당관 기획정책팀	협조부서		
사업기간	2019년 ~ 2022년	총사업비	400백만원	
추진상황	완료후 계속추진	진도율	팀 장	김진모 (전화 2022)
		100%	팀 원	박정기 (전화 2026)

□ 공약내용

- (배경 및 필요성) 임실군 소재 군부대에 근무하는 군장병(장교 및 부사관)의 임실거주 인센티브를 제공하여 인구유입과 소비증 확대로 지역경제 활성화 도모
- (목표) 군간부(장교·부사관)의 임실거주 확충과 지역상권 활성화

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년~2022년
- 사 업 비 : 400백만원(군비400)
- 사업대상
 - 군 소재 군부대에 근무하고, 전입 후 임실에 6개월 이상 실제 거주하고 있는 전입 군 장병 세대(장교, 부사관, 군무원)
- 사업내용
 - 타 시군구에 1년 이상 주민등록을 두고 있다가, 전입 후 임실에 6개월 이상 실제 거주하고 있는 전입 군장병 세대(장교, 부사관, 군무원)에게 연 30만원 상당 임실사랑상품권을 상·하반기 분할지급
- 연도별 재원투자 (단위: 백만원)

구분	합계	기투자	연도별 계획					
			소계	'18	'19	'20	'21	'22
총 계	400		400	0	100	100	100	100
국 비	0		0					
도 비	0		0					
군 비	400		400		100	100	100	100
기 타	0		0					

○ 연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2018	3분기	조례일부개정	■ 임실군인구늘리기시책지원조례 일부개정
	4분기	예산확보 및 홍보	■ 조례개정 완료, 제도 홍보 및 '19년도 예산확보
2019	1분기	지원계획 통보	■ 지원계획 수립 및 제도 홍보
	2분기	대상 접수 및 지원	■ 지원대상 접수 지원 및 제도 홍보

구분		목표	추진계획
	3분기	대상 접수 및 지원	■ 지원대상 접수 지원 및 제도 홍보
	4분기	대상 접수 및 지원	■ 지원대상 접수 지원 및 제도 홍보
2020	연간	대상 접수 및 지원	■ 지원대상 접수 지원 및 제도 홍보
2021	연간	대상 접수 및 지원	■ 지원대상 접수 지원 및 제도 홍보
2022	연간	대상 접수 및 지원	■ 지원대상 접수 지원 및 제도 홍보

□ 추진실적(~2019. 12.)

- (2015. 12.) 임실군인구늘리기시책지원조례 제정
- (2018. 11.) 사업(지원)대상 및 사업비 변경 [행정지원실-1407(2018.11.8.)호 관련]
- (2018. 11.) 임실군인구늘리기시책지원조례 일부개정
- (2018. 11.) 임실군인구늘리기시책지원조례 개정내용 홍보 및 예산확보
- (2019. 2.) 관내 군부대 시책 안내공문 발송(35사단, 2대대, 탄약창)
- (2019. 3.) 임실군 홈페이지 시책 홍보
- (2019. 3.) 신평탄약창 인구정책 교육활용 시책 홍보
- (2019. 5.) 인구정책 신규사업 제안 및 저출산 극복 캠페인 진행
- (2019. 6.) 인구정책 지원서비스 홍보책자 발행
- (2019. 6~7.) 인구정책 기관·단체별 방문 홍보
- (2019. 7~12.) 군부대 지원서비스 홍보용 안내책자 제작 및 군부대 홍보
- (2019. 7~12.) 군부대 외출·수료식장병 임실사랑상품권 배부(35사단, 6탄약창, 2대대)
- (2019. 9~12.) 찾아가는 인구교육 실시(7회)
- 예산확보 및 집행 (단위: 백만원)

구분	계			2019			2020			2021			2022			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	400	75	17.6	100	45	17.6	100	30	0	100	0	0	100	0	0	0
국비	0															
도비	0															
군비	400	75	17.6	100	45	17.6	100	30		100			100			
기타	0															

□ 향후계획

- (연 중) 인구늘리기시책 지원대상 접수 및 상품권 지원
- (연 중) 임실군 인구늘리기 지원시책 연중 홍보
- (연 중) 외출·수료식 군 장병 임실사랑상품권 배부

옥정호 태극물놀이 습지조성

			관리번호	2-15
추진부서	환경보호과 수질생태팀		협조부서	
사업기간	2020년 ~ 2024년		총사업비	110억원
추진상황	정상추진	진도율	팀 장	유혜숙 (전화 2952)
		5%	팀 원	박영태 (전화 2953)

□ 공약내용

○ (배경 및 필요성)

- 습지 보전 및 복원으로 옥정호의 수질 정화 자정 능력 배양
- 국사봉·붕어섬과 습지를 연결한 생태축 구축으로 생태관광 활성화

○ (목표) 옥정호 태극물놀이 습지 보전사업을 통하여 옥정호 주변을 대한민국 3대 습지로 조성

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2020년 ~ 2024년

○ 사 업 비 : 11,000백만원[국가직접 6,000 보조사업 5,000(국비 3,000, 군비 2,000)]

○ 사업규모 : 면적 3.7km², 길이 13km(섬진강 본류 9km, 옥녀동천 4km)

○ 사업내용 : 탐방로(4.5km), 억새식재(150,000m²), 물길정비(2.3km), 교육장 및 관리소(2,000m²), 기타 부대시설 등

○ 연도별 재원투자

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	연도별 계획						
			소계	'19	'20	'21	'22	'23	'24~
총 계	11,000					300	2,000	2,000	6,700
국 비	9,000					300	2,000	2,000	4,700
도 비									
군 비	2,000								2,000
기 타									

○ 연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2018	4분기	습지정밀조사	▪ 습지정밀조사 완료 (국립습지센터)
2019	4분기	국가습지보호지역 지정협의	▪ 국가습지보호지역 지정협의(환경부)
2020	1분기	국가습지보호지역 지정요청	▪ 국가습지보호지역 지정신청(환경부)
	2,3분기	주민공청회	▪ 주민설명 및 이해관계자 의견수렴(환경부,임실군)
	4분기	국가습지보호지역 지정	▪ 국가습지보호지역 지정(환경부)
2021	연간	습지보전 계획수립	▪ 습지보전 관리계획 수립(환경부)
2022	연간	사업추진	▪ 습지보전사업 추진 (환경부)

□ 추진실적(~ 2019. 12.)

- (2017.12.) 국립습지센터 일반조사 및 현장 확인
- (2018. 1.) 습지 정밀조사 요청(새만금환경청 ⇒ 국립습지센터)
- (2018. 2.) 습지 정밀조사 착수(국립습지센터)
- (2018.12.) 습지 정밀조사 완료(국립습지센터)
- (2019. 1.) 옥정호 습지보호지역 지정건의(국립습지센터 ⇒ 환경부)
- (2019. 3. ~ 7) 습지보호 예정지역 내 토석채취 관련 협의 (환경부)

○ 예산확보 집행

(단위: 백만원)

구분	계			2021			2022			2023			2024이후			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	11,000			300			2,000			2,000			6,700			
국비	9,000			300			2,000			2,000			4,700			
도비																
군비	2,000												2,000			
기타																

□ 문제점 및 대책

- 환경부에서는 운암특화단지 조성 중인 토취장(22만㎡)위치가 습지보전지역 지정 예정지와 중복되고, 습지 생태계 훼손 우려와 국가습지 지정 목적에 맞지 않는다는 부정적 의견 제시

▣ 토석채취 제외지역 및 토석채취 후 국가 습지 추진 방향 등 재협의(환경부)

□ 향후계획

- (2020. 2.) 토석채취로 인한 국가 습지 지정 방향 협의(환경부)
- (2020. 3.) 국가습지보호지역 지정요청 (환경부)
- (2020. 4. ~ 2020. 9.) 주민공청회 및 이해관계자 의견수립(환경부, 임실군)
- (2020.10. ~ 2020.12.) 국가습지보호지역 지정(환경부)
- (2021. 1. ~ 2021.12.) 습지보전 계획수립(환경부)
- (2022. 1. ~ 2025.12.) 연차별 사업추진(환경부, 임실군)

성수산 군립공원 지정

			관리번호	2-16
추진부서	건설과 도시계획팀		협조부서	산림공원과
사업기간	2018년 ~ 2019년		총사업비	1,300백만원
추진상황	정상추진	진도율	팀 장	장진규 (전화 2332)
		40%	팀 원	김형욱 (전화 2333)

□ 공약내용

- 우리군을 대표하는 성수산을 군립공원으로 지정하고 체계적인 계획수립을 통해 군의 핵심적인 관광자원 인프라를 구축하여 지역경제 활성화

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2019년
- 사업비 : 1,300백만원(군비 1,300)
- 사업규모 : 군립공원 지정(약 11.5km²), 유원지 지정(0.1km²)
- 사업내용 : 군립공원 지정 및 조성계획 수립(자연공원법)
유원지 지정 및 조성계획 승인(국토의계획및이용에관한법률)
- 연도별 재원투자 (단위: 백만원)

구분	합계	기투자	연도별 계획					
			소계	'18	'19	'20	'21	'22~
총 계	1,300	-	1,300	1,200	100			
국 비								
도 비								
군 비	1,300	-	1,300	1,200	100			
기 타								

○ 연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2018	3분기	기본구상	■ 사례 분석 및 관광 콘텐츠 개발
	4분기	토지이용계획 수립	■ 구체적 세부 토지이용계획(안) 수립
2019	1분기	행정절차 이행	■ 기초조사 작성
	2분기	행정절차 이행	■ 관련기관 협의
	3분기	행정절차 이행	■ 법령별 심의, 승인절차 이행
	4분기	군립공원 지정	■ 공원·관광지 승인 고시

□ 추진실적(~ 2019. 12.)

- (2017. 4.) 타당성 용역 완료
- (2018. 2.) 공원지정 및 기본계획 수립용역 착수
- (2018. 8.) 대상지 현황조사 및 관련법규 검토 (구역계(안) 검토 등)
- (2018. 9.) 성수산내 개발사업 추진 관련부서등 회의 개최
→ 태조희망의숲, 왕의숲생태관광지, 휴양림조성 등 보전 및 개발방향 논의
- (2018. 11.) 주민설명회 개최 의견수렴(2개마을)
→ 공원 기본계획 설명 및 구역계 설정 의견수렴
- (2019. 1.) 군계획시설(유원지) 계획(안) 결정권자인 전북도 협의
→ 유원지 결정을 위한 용도지역 변경 및 유원지 추진방향 협의
- (2019. 3. ~ 9.) 산림공원과, 문화관광치즈과 사업계획(안) 관련 검토
→ 휴양림 조성 기본계획 및 추진중인 관광개발 사업 중복 등 방향 설정 논의
- (2019. 7.) 자연휴양림 구역(변경) 완료
- (2019. 10.) 공원 및 유원지 조성계획(안) 수립
- (2019. 11.) 공원 구역(안) 산림청 사전 협의
- 예산확보 및 집행 (단위: 백만원)

구분	계			2018			2019			2020			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	1,300	1,200	864	1,000	1,200	864	300						
국비													
도비													
군비	1,300	1,200	864	1,000	1,200	864	300						
기타													

□ 문제점 및 대책

- 군립공원 지정 후 향후 추진계획(공원계획 결정, 보전·관리계획 수립 등) 마련 필요
- 공원 관리 주무부서인 산림공원과를 통한 향후 마스터 플랜 마련

□ 향후계획

- (2020. 1.) 분야별 관련기관 협의 (산림청, 환경부, 전북도 등)
- (2020. 3.) 법령별 심의 및 승인절차 이행
* (군립공원지정) 공원위원회 구성 및 심의 (유원지 시설결정) 전북도 도시계획위원회 심의
- (2020. 5.) 군립공원 기본계획 및 유원지 조성계획 지형도면 고시
- (2020. 6.) 군립공원기본계획수립 및 전략환경영향평가 용역 완료

임실천 경관개선 사업

			관리번호	2-17
추진부서	건설과 도시재생팀		협조부서	
사업기간	2018년 ~ 2020년		총사업비	4,200백만원
추진상황	정상추진	진도율	팀 장	장진규 (전화 2332)
		10%	팀 원	김형욱 (전화 2333)

□ 공약내용

- 우리군의 대표적인 임실천을 아름다운 친수 녹지공간으로 조성하여 지역 경관과 경제발전을 도모할 수 있는 거점으로 육성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2020년
- 사 업 비 : 4,200백만원(국비 2,000, 군비 2,200)
- 사업규모 : L=500m(운수교 ~ 임실교)
- 사업내용 : 천변공원화, 경관개선, 보행환경 개선
- 연도별 재원투자

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	연도별 계획					
			소계	'18	'19	'20	'21	'22~
총 계	4,200	-	4,200	1,155	1,500	1,545		
국 비	2,000	-	2,000	655	500	845		
도 비								
군 비	2,200	-	2,200	500	1,000	700		
기 타								

- 연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2018	3분기	사업계획(안) 수립	■ 단위사업별 기본계획 수립
	4분기	실시설계(안) 수립	■ 토목, 전기 실시설계(안) 수립
2019	1분기	행정절차 이행	■ 법령에 의한 구역지정 및 실시계획(안) 승인

구분		목표	추진계획
	2분기	사업착수	■ 계약 및 사업 착수
	3분기	사업추진	■ 단위사업별 세부사업 추진
	4분기	사업추진	■ 단위사업별 세부사업 추진
2020	1분기	사업추진	■ 단위사업별 세부사업 추진
	2분기	사업추진	■ 단위사업별 세부사업 추진
	3분기	사업추진	■ 단위사업별 세부사업 추진
	4분기	사업완료	■ 전체사업 완료

□ 추진실적(~2019. 12.)

- (2017. 8.) 국토부 지역수요맞춤 지원 공모사업 선정
- (2018. 3.) 기본 및 실시설계 용역 착수(경관+토목+전기)
- (2019. 1.) 국토부 사업예산 변경에 따른 사업계획 조정(변경 3,889백만원)
- (2019. 11.) 도 원가심사 및 공사 발주
- (2019. 12.) 사업 착수

○ 예산확보 및 집행

(단위: 백만원)

구분	계			2018			2019			2020			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	4,200	3,889	81	1,155	722	81	1,500	1,827	167	1,545	1,340		
국비	2,000	1,289	79	655	622	79	500	627	167	845	40		
도비													
군비	2,200	2,600	2	500	100	2	1,000	1,200	0	700	1,300		
기타													

□ 문제점 및 대책

- 현장 여건에 맞는 사업 세부계획 조정·적용 필요
 - 주변환경 여건 및 주민 의견 수렴하여 경관개선 추진 및 원활한 사업 추진

□ 향후계획

- (2020. 4.) 시설물 제작설치 기성금 지급 및 관급자재 구입
- (2020. 6.) 전기공사 준공 및 관급자재 구입
- (2020. 12.) 사업 완료

도시재생과 중심지 기능강화

			관리번호	2-18
추진부서	건설과 도시재생팀		협조부서	
사업기간	2019년 ~ 2023년		총사업비	16,600백만원
추진상황	정상추진	진도율	팀 장	장진규 (전화 2332)
		5%	팀 원	조성수 (전화 2337)

□ 공약내용

- 기존 도시재생사업의 한계를 극복하고 인구감소 및 구도심 활성화를 위한 지역주도의 지속가능한 도시 경쟁력 회복
- 지역경제 활성화를 위한 사업간 연계로 도시재생의 시너지 효과 창출 가능

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 ~ 2023년
- 사 업 비 : 16,600백만원(국비 10,000, 군비 6,600)
- 사업규모 : A=97,090㎡(상성마을 도시재생뉴딜)
- 사업내용 : 생활편익시설, 주택정비, 골목정비, 지역역량 강화 등
- 연도별 재원투자 (단위: 백만원)

구분	합계	기투자	연도별 계획						
			소계	'18	'19	'20	'21	'22	'23~
총 계	16,600	-	16,600			1,600	5,000	5,000	5,000
국 비	10,000	-	10,000			1,000	3,000	3,000	3,000
도 비									
군 비	6,600	-	6,600			600	2,000	2,000	2,000

○ 연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2019	1분기	공모사업 신청	■ 사업계획서 공모신청('19. 3) 및 선정
	4분기	법적 기본계획수립	■ 도시재생 전략 및 활성화 계획 수립
2020	1분기	기본설계	■ 기본계획 수립
	2분기	실시설계	■ 세부사업별 실시설계 완료
	3분기	실시계획 승인	■ 실시계획 승인(전북도)
	4분기	사업착수	■ 사업착수

구분		목표	추진계획
2021	1~4분기	사업추진	■ 세부사업 추진
2022	1~4분기	사업추진	■ 세부사업 추진
2023	1~4분기	사업완료	■ 사업완료

□ 추진실적(~ 2019. 12.)

- (2018. 2.) 도시재생 전략 및 활성화계획 수립용역 착수
- (2018. 4.) 임실군 도시재생활성화를 위한 사업추진단(T/F) 구성 · 운영
- (2019. 2.) 도시재생센터 운영개시
- (2019. 6.) 임실군 도시재생전략계획 수립(전라북도 승인)
- (2019. 8.) 임실 상성마을 도시재생뉴딜사업 공모신청(임실군 → 전북도)
※ 사업계획 변경 제출(면적변경 109,928 m² 등)
- (2019. 8.) 오수 도시재생 활성화 계획 용역 착수 (‘20년 공모 목표)
- (2019. 10.) 오수지구 도시재생 대학 운영 시작
- (2019. 12.) 성가지구 전북형 도시재생사업 선정
- 예산확보 및 집행 (단위: 백만원)

구분	계			2020			2021			2022			2023			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	16,600	3,000		1,600	3,000		5,000			5,000			5,000			
국비	10,000			1,000			3,000			3,000			3,000			
도비		1,800			1,800											
군비	6,600	1,200		600	1,200		2,000			2,000			2,000			

□ 문제점 및 대책

- 2019년 하반기 공모사업 미선정됨에 따라 도 해당부서에서 도비지원 마련 중 (2020년도 전북도 예산(안) 반영)

□ 문제점 및 대책

- 오수지구 도시재생 활성화 공모사업 평가대비 사업유형 및 세부계획(안) 결정 및 계획수립 필요
- 활성화 사업 공무 방향에 맞는 사업계획 수립으로 국가예산 확보 선제적 대응

□ 향후계획

- (2020. 2. ~12.) 성가지구 실시설계용역 착수
- (2020. 2. ~12.) 성가지구 편입토지 보상금 지급
- (2020. 12.) 성가지구 실시설계용역 준공
- (2020. 7.) 오수지구 도시재생 활성화 계획 공모신청 및 평가 대응
- (2021. 3.) 성가지구 도시재생 활성화 사업 공사 착공
- (2023. 12.) 성가지구 도시재생활성화 사업 공사 준공

옥정호 수변 관광도로 개설

			관리번호	2-19
추진부서	건설과 도시토목팀		협조부서	
사업기간	2018년 ~ 2022년		총사업비	80,000백만원
추진상황	정상추진	진도율	팀 장	최대훈 (전화 2552)
		10%	팀 원	이도수 (전화 2555)

□ 공약내용

- 1965년 섬진강댐 건설당시 댐 순환도로가 미 개설되어 수몰지역 교통단절로 인한 시간과 거리비용 증가 등 교통피해가 심각하고 주변 지역경제 낙후가 심화되고 있음
- 옥정호 남측 수변경관을 조망할 수 있는 도로 개설을 통해 옥정호 수변가치 제고 및 지역 접근성 개선으로 댐 주변 교통 인프라 구축

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018~2022(5년간)
- 사 업 비 : 80,000백만원(국비64,000백만원, 지방비 16,000백만원)
- 사업규모 : 도로개설L=10km, B=9m
- 연도별 재원투자 (단위: 백만원)

구분	합계	기투자	연도별 계획					
			소계	'18	'19	'20	'21	'22~
총 계	80,000		80,000			3,000	27,000	50,000
국 비	64,000		64,000			2,700	21,300	40,000
도 비	8,000		8,000			150	2,850	5,000
군 비	8,000		8,000			150	2,850	5,000
기 타								

○ 연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2018	3분기	교통환경 개선방안 용역 추진	■ 임실군 의견 반영 요구
	4분기	교통환경 개선방안 용역 완료	■ 임실군 의견 반영 요구
2019	1분기	실시설계 및 사업추진 요구	■ 환경부 방문 조기 개설 요구
	2분기	〃	■ 〃
	3분기	〃	■ 국회 및 환경부 방문 조기 개설 요구

구분		목표	추진계획
	4분기	〃	■ 〃
2020	1분기	수변 관광도로 사업추진	■ 실시설계 완료 및 토지보상
	2분기	〃	■ 수변 관광도로 개설 사업추진
	3분기	〃	■ 〃
	4분기	〃	■ 〃
2021	연간	〃	■ 〃
2022	연간	관광도로 개설 완료	■ 관광도로 개설 완료

□ 추진실적(~ 2019. 12.)

- (2015 ~ 2017. 3.) 수변 관광도로 개설 관련 국회 및 국토교통부방문 건의
- (2017. 12.) 섬진강댐 주변지역 교통환경개선 용역비 확보(국비 2억원)
- (2018. 4.) 섬진강댐 주변지역 교통환경개선 용역 착수(한국수자원공사)
- (2018. 11.~12.) 수변 관광도로 개설 관련 국회 및 환경부방문
- (2019. 2.) 수변 관광도로 개설 관련 환경부방문
- (2019. 3.) 사업비 변경 ⇒ 49,000백만원(국비 39,200, 지방비 9,800) 및
사업규모 변경 ⇒ 도로개설 L=7.79km, B=9m
- (2019. 4.) 국회 정책토론회 실시
- (2019. 5월, 7월) 국비 반영 건의를 위한 국토부, 국토연구원 방문
- (2019. 11. ~2020. 10.) 댐 주변지역 친환경 보전 및 지속 가능한 활용을 위한
연구용역 추진(국토부 하천계획과 / 수행: 국토연구원)
- 댐 주변지역 친환경보전 및 활용에 관한 특별법(약칭 댐주변친환경보전법)
에 대한 객관적·합리적인 법률운영 세부기준안 마련

○ 예산확보 및 집행

(단위: 백만원)

구분	계			2019			2020			2021			2022			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	80,000						3,000			27,000			50,000			
국비	64,000						2,700			21,300			40,000			
도비	8,000						150			2,850			5,000			
군비	8,000						150			2,850			5,000			
기타																

□ 문제점 및 대책

- 섬진강댐 주변지역 교통환경 개선방안 용역 결과 경제성이 낮다는 결과가
나옴
- ▣ 국가경제 기여도 및 지역균형발전 등을 고려하여 정부(환경부) 주도의 도로
개설이 될 수 있도록 관련부처 및 정치권과 연계하여 지속적 건의

- 댐주변친환경보전법 상 친환경활용계획 승인 후 기반시설 지원에 관한 신청 및 협의 가능
- ▶ 댐주변친환경보전법 상 지정된 친환경사업 발굴 필요 ⇒ 각 실과 협조 요망
- ▶ 국토교통부에서 추진중인 세부기준안(지침, 가이드라인)에 맞추어 임실군 댐주변 친환경 활용계획 수립용역 추진
- ⇒ 향후 국토부에서 가이드라인에 대한 각 부처 및 지자체 의견 수렴 계획으로 2020. 3월 이후 국토부 방문하여 의견 제시 및 향후 방안 협의 추진(국토부 중간보고회 참여 및 임실군에 유리한 방향 유도)

□ 향후계획

- (2020. 4.~2121. 3.) 댐주변 친환경 활용계획 수립 용역 추진
- (2021.) 댐주변 친환경 활용계획 승인 및 행정절차 이행
- (2022.) 기본 및 실시설계 추진
- (2023.~2025.) 공사 추진
- ▶ 국회 및 지역 정치권과 환경부, 전라북도, 한국수자원공사 등을 지속적 방문, 국비 예산확보 노력 지속 전개

임실 이도 병목지점 개선

			관리번호	2-20
추진부서	건설과 도시토목팀		협조부서	
사업기간	2019년 ~ 2021년		총사업비	13,500백만원
추진상황	정상추진	진도율	팀 장	최대훈 (전화 2552)
		5%	팀 원	이도수 (전화 2555)

□ 공약내용

- 35사단 부대 이전(2014.1월)으로 신병교육에 따른 유동인구 확대와 작전수행 수행에 따른 차량 및 장비 이동성 확보
- 임실농공단지 입주업체, 전북119안전체험관(연160,000명), 국립임실호국원 등 방문객 및 물동량 증가에 따른 극심한 교통정체 해소

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 ~ 2021년(3년간)
- 사 업 비 : 13,500백만원(국비13,500백만원)
- 사업규모 : 도로개설 L=1.65km, B=16.5m
- 연도별 재원투자

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	연도별 계획					
			소계	'18	'19	'20	'21	'22~
총 계	13,500		13,500		500	6,000	7,000	
국 비	13,500		13,500		500	6,000	7,000	
도 비								
군 비								
기 타								

- 연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2018	3분기	기본계획 추가반영	■ 국토부 위험도로 개량 추가 반영 요구
	4분기	〃	■ 〃

구분		목표	추진계획
2019	1분기	기본계획 추가반영	■ 국토부 위험도로 개량 추가 반영 요구
	2분기	〃	■ 〃
	3분기	〃	■ 〃
	4분기	〃	■ 〃
2020	1분기	실시설계 및 사업추진	■ 실시설계 완료 및 토지보상
	2분기	〃	■ 이도 병목지점 개선사업 추진
	3분기	사업추진	■ 이도 병목지점 개선사업 추진
	4분기	〃	■ 〃
2021	연간	사업추진 및 완료	■ 사업추진 및 완료
2022	연간		■

□ 추진실적(~ 2019. 12.)

- (2011. 2.) 국도30호선 확장 건의(임실군→전라북도/국토부)
- (2014. 5.) 국토교통부, 기획재정부, 국회 등 방문 건의
- (2018. 11.~12.) 국토교통부, 국회의원(이용호) 등 방문 건의
- (2019. 2.) 국도 병목지점 6단계('21~ '25) 기본계획 반영을 위한 국토부 방문 건의
- (2019. 4.~9.) 임실 이도지구 병목지점 타당성 조사 용역 추진
- (2019. 10.) 도로 병목지점 6단계 기본계획('18~ '22)에 반영됨
- (2019. 12.) 2020년 국가예산 1억원 확보 및 실시설계 착수
- 예산확보 및 집행 (단위: 백만원)

구분	계			2019			2020			2021			2022			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	13,500	100		500	100		6,000			7,000						
국비	13,500	100		500	100		6,000			7,000						
도비																
군비																
기타																

□ 문제점 및 대책

- 임실 갈마리~오정리 4차선 개량(L=3.5km) 사업은 미반영된 계획으로 향후 국도·국지도 기본계획에 반영될 수 있도록 국회 및 관련부처 지속적 건의

□ 향후계획

- (2020.) 임실 이도지구병목지점 개선사업 기본 및 실시설계 추진
- 임실 갈마리~오정리 4차선 개량(L=3.5km) 사업을 제5차 국도·국지도 기본계획에 반영 추진

배수시설 정비

			관리번호	2-21
추진부서	건설과 농업기반팀		협조부서	
사업기간	2018년 ~ 2021년		총사업비	5,589백만원
추진상황	정상추진	진도율	팀 장	강대권 (전화 2562)
		30%	팀 원	신구용 (전화 2563)

□ 공약내용

- 현재 우리군은 논농사보다는 고소득 작목을 재배할 수 있는 밭농사로의 전환이 증가함에 따라 미정비 배수로에 대한 정비수요가 증가하는 추세임
- 용배수로 단면부족 등으로 인해서 침수피해가 발생하는 지역에 대한 예방으로 배수개선사업이 필요하며, 고소득 작물의 안정적인 영농기반 구축과 농가소득에도 기여할 것으로 판단됨

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2021년
- 사 업 비 : 5,589백만원(국비 4,089, 지방비 1,500)
- 사업규모 : 수혜면적 105.8ha
- 사업내용 : 배수로(배수장, 배수문등) 정비 및 매립
- 연도별 재원투자

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	연도별 계획					
			소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22~
총 계	5,589		5,589	150	2,000	2,500	939	
국 비	4,089		4,089	150	1,500	2,000	439	
도 비								
군 비	1,500		1,500		500	500	500	
기 타								

○ 연도별 목표 및 추진계획

구분	목표	추진계획
2018	3~4분기	실시설계 발주
2019	1분기	행정절차 이행

- 예산확보에 따른 실시설계(호암지구 배수개선사업) 발주
- 시행계획 승인, 전북도 원가심사 등 절차이행
- 신규배수시설정비 사업지 조사(읍·면)

구분		목표	추진계획
	2분기	공사착공	<ul style="list-style-type: none"> ■ 공사 착공(호암지구 배수개선사업, 하가리 포함) ■ 신규배수시설정비 사업지 선정 및 설계완료
	3~4분기	공사추진 및 준공	<ul style="list-style-type: none"> ■ 개거설치, 복토 등 공사 시행 ■ 2019년도 배수시설정비사업 준공
2020	연간	공사추진 및 준공	<ul style="list-style-type: none"> ■ 개거설치, 복토 등 공사 시행 ■ 2020년도 배수시설정비사업 지속시행
2021	연간	공사추진 및 준공	<ul style="list-style-type: none"> ■ 준공 ■ 2021년도 배수시설정비사업 지속시행

□ 추진실적(~ 2019. 12.)

- (2016. 5.) 기본조사 대상지 선정
- (2016. 7. ~ 2018. 2.) 기본조사 실시(한국농어촌공사 기술안전품질원)
- (2018. 5.) 기본계획 수립(농식품부)
- (2018. 6.) 신규착수지구 선정(농식품부)
- (2018. 10.) 실시설계용역 착공
- (2019. 6.) 2019년 배수시설 정비사업 완료(500백만원)
- (2019. 6.) 호암지구 분할측량 및 감정평가 실시
- (2019. 7. ~ 8.) 호암지구 행정절차* 이행

* 행정절차 : 도로점용, 농지·산지전용, 시행계획 수립, 도 원가심사, 보상계획 공고 등

- (2019. 10.) 시행계획 승인(전라북도), 총괄분(1차분) 공사 발주 및 착공
- (2019. 12.) 낙찰차액 반영 등 총사업비 변경 승인(49.8억원 → 45.3억원)

○ 예산확보 및 집행

(단위: 백만원)

구분	계			2018			2019			2020			2021			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	5,589	2,200	1,493	150	150	94	2,000	2,050	1,399	2,000			1,439			
국비	4,089	1,700	993	150	150	94	1,500	1,550	899	1,500			939			
도비																
군비	1,500	500	500				500	500	500	500			500			
기타																

□ 향후계획

- (2020. 1. ~ 6.) 연차별 자체계획에 따른 2020년 배수시설 정비사업 추진
- (2020. 3.) 호암지구 배수개선사업 1차분 공사 준공
- (2020. 12.) 호암지구 배수개선사업 2차분 공사 추진
- (2021. 12.) 호암지구 배수개선사업 완료

기초생활거점육성사업(전 읍·면 확대)

			관리번호	2-22
추진부서	농촌활력과 농촌개발팀		협조부서	
사업기간	2019년 ~ 2024년		총사업비	24,000백만원
추진상황	정상추진	진도율	팀 장	최진옥 (전화 2592)
		20 %	팀 원	엄기방 (전화 2593) 김미진 (전화 2594)

□ 공약내용

- 기초생활거점육성사업을 전 읍·면으로 확대 농촌지역 어디서든 기초생활 서비스를 보장함으로써 지역 주민의 삶의 질을 개선하고
- 일상적 서비스 제공에 필요한 시설을 집약·재편하여 원스톱 서비스 공급 가능한 체계를 구축하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019 ~ 2024
- 사 업 비 : 24,000백만원(국비 16,800, 도비 3,600, 군비 3,600)
- 사업규모 : 기초생활거점 미 추진 지구 공모추진
 - 대상지구 : 6개면(성수·관촌·신평·지사·하운암·신태)
- 사업내용 : 기초생활 기반확충, 지역경관개선, 지역역량강화 등
- 연도별 재원투자 (단위: 백만원)

구분	합계	기투자	연도별 계획					
			소계	'18	'19	'20	'21	'22~
총 계	24,000		24,000		400	3,200	5,400	15,000
국 비	16,800		16,800		280	2,240	3,780	10,500
도 비	3,600		3,600		60	480	810	2,250
군 비	3,600		3,600		60	480	810	2,250
기 타								

○ 연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2018	3분기	기초생활거점육성사업 선정 및 추진	■ 성수·관촌 기초생활거점 공모결과 발표
	4분기		■ 2019년 신청지구 예비계획 용역 추진(신평,지사)
2019	1분기	기초생활거점육성사업 선정 및 추진	■ 예비계획 수립 완료
	2분기		■ 기초생활거점육성사업 추진(성수,관촌)
	3분기		■ 2019년 신규공모사업 신청(신평,지사 - 누계4)
	4분기		■ 2020년 신청지구 예비계획 용역 추진(1개지구)
2020	1분기	기초생활거점사업 선정 및 추진	■ 추진위원회 구성 및 계획수립
	2분기		■ 예비계획 수립 완료
	3분기		■ 기초생활거점육성사업 추진(누계4)
	4분기		■ 2020년 신규공모사업 신청(1개지구 - 누계5)
2021	1분기	기초생활거점사업 선정 및 추진	■ 2021년 신청지구 예비계획 용역 추진(1개지구)
	2분기		■ 추진위원회 구성 및 계획수립
	3분기		■ 예비계획 수립 완료
	4분기		■ 기초생활거점육성사업 추진(누계5)
2021	연간	기초생활거점사업 추진	■ 2021년 신규공모사업 신청(1개지구- 누계6)

□ 추진실적(~ 2019. 12.)

- (2018. 7.) 신평면, 지사면 신규 공모사업 수립용역 발주 착수
- (2018. 9.) 성수면, 관촌면 기초생활거점육성사업 공모 선정
- (2018. 12.) 면 발전협의회 개최(신평면, 지사면 예비계획서 자문)
- (2019. 2.) 신규 공모사업(기초생활거점육성) 신청 완료 : 2개면(신평, 지사)
- (2019. 7.) 하운암 신규 공모사업 예비계획수립 용역 착수
- (2019. 9.) 신평면, 지사면 기초생활거점육성사업 공모 선정
- (2019. 12.) 면 발전협의회 개최(하운암 예비계획서 자문)
- 예산확보 및 집행

(단위: 백만원)

구분	계			2018			2019			2020			2021			2022~			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	24,000	4,425	286				400	572	286	3,200	3,853		5,400			15,000			
국비	16,800	3,097	200				280	400	200	2,240	2,697		3,780			10,500			
도비	3,600	399	26				60	52	26	480	347		810			2,250			
군비	3,600	929	60				60	120	60	480	809		810			2,250			
기타																			

□ 향후계획

- (2020. 2.) 2020년 신규 공모사업(기초생활거점육성) 신청 : 하운암
- (2021. 2.) 2021년 신규 공모사업(기초생활거점육성) 신청 : 1개면

관촌 다목적 문화센터 건립

			관리번호	2-23
추진부서	농촌활력과 농촌개발팀		협조부서	
사업기간	2019년 ~ 2022년		총사업비	2,500백만원
추진상황	정상추진	진도율	팀 장	최진옥 (전화 2592)
		5 %	팀 원	엄기방 (전화 2593)

□ 공약내용

- 관촌면 지역주민의 문화향유 여건 조성을 통한 지역 주민의 삶의 질 향상을 도모하기 위하여 기초생활거점육성사업과 연계하여 다목적 문화센터를 건립하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019 ~ 2022
- 사 업 비 : 2,500백만원(국비 1,170 도비 250 군비 1,080)
- 사업규모 : 관촌 다목적 문화센터 건립
- 사업내용 : 다목적 문화센터 건립 1동
- 연도별 재원투자

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	연도별 계획					
			소계	'18	'19	'20	'21	'22~
총 계	2,500		2,500		100	800	800	800
국 비	1,170		1,170		70	560	540	
도 비	250		250		15	120	115	
군 비	1,080		1,080		15	120	145	800
기 타								

○ 연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2018	4분기	신규 공모사업 선정	
2019	1분기	관촌 다목적 문화센터 건립	■ 기초생활거점육성사업(기본계획 수립용역)연계추진 - 주민수요조사, 공간계획 협의 등 <문화관광치즈과 참여>
	2분기		
	3분기		
	4분기		
2020	1분기	관촌 다목적 문화센터 건립	■ 기초생활거점(시행계획 수립용역)연계추진 - 관리운영 계획 수립 <주관-문화관광치즈과>
	2분기		
	3분기		
	4분기		
2021	1분기	관촌 다목적 문화센터 건립	■ H/W사업추진
	2분기		
	3분기		
	4분기		
2021	연간	관촌 다목적 문화센터 건립	■ 관촌 다목적 문화센터 완공 ■ 다목적 문화센터 프로그램 운영 ■ 다목적 문화센터 인수인계 (농촌활력과⇒문화체육과)

□ 추진실적(~ 2019. 12.)

- (2018. 1.) 19년도 신규 공모사업(관촌면 기초생활거점육성) 신청 완료
- (2018. 9.) 19년도 신규 공모사업(관촌면 기초생활거점육성) 선정
- (2019. 3.) 관촌면 기초생활거점육성사업 기본계획 수립용역 발주
- (2019. 6.) 관촌면 기초생활거점육성사업 기본계획 수립용역 착수
- (2019. 9.) 문화센터 운영 관련 선진사례 벤치마킹
- (2019. 12.) 문화센터 건축설계 공모 완료
- 예산확보 및 집행

(단위: 백만원)

구분	계			2018			2019			2020			2021			2022~			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	2,500	900					100	100		800	800		800			800			
국비	1,170	630					70	70		560	560		540						
도비	250	135					15	15		120	120		115						
군비	1,080	135					15	15		120	120		145			800			
기타																			

□ 사업개요(변경)

- 사업기간 : 2019년 ~ 2021년
- 사업비 : 총사업비: 7,100백만원(균특 3,920 도비230 특별교부세400 군비 2,550)

소관부서	총 사업비 (억원)				비고
	계	'19	'20	'21	
총 계	7,100	1,650	3,250	2,200	
문화체육과(체육팀)	3,000	900	1,000	1,100	
문화체육과(예술팀)	1,500	750	750		
농촌활력과	2,600	-	1,500	1,100	

- 부지면적 : 3,011㎡
- 사업내용 : 다목적체육관 1,000㎡(체육시설, 공연장), 생활문화센터 500㎡(도서관, 북카페), 기초거점문화센터 800㎡(체력단련실, 커뮤니티센터)

□ 문제점 및 대책

- 기초생활거점육성사업과 연계추진하는 지역밀착형 생활SOC 사업(관촌 체육 문화센터) 설계용역이 '20. 1월 착수함에 따라 기본계획 추진 지연
- ▶ 추진협의체 구성 및 관련부서 협의를 통해 기본계획 수립용역 조기 완료

□ 향후계획

- (2020. 4.) 관촌면 기초생활거점육성사업 기본계획 수립완료
- (2020. 12.) 관촌면 기초생활거점육성사업 시행계획 수립완료 및 사업추진

시장 현대화 사업

			관리번호	2-24
추진부서	경제교통과 지역경제팀		협조부서	
사업기간	2019년 ~ 2020년		총사업비	8,800백만원
추진상황	정상추진	진도율	팀 장	안수경 (전화 2402)
		10%	팀 원	강내연 (전화 2403)

□ 공약내용

○ (배경 및 필요성)

- 경기침체 및 신 유통 채널의 확산 등 대내외적 요인으로 임실군 전통시장 상권이 어려워지고 있는 상황
- 전통시장의 구조적인 한계점을 해결하고 시장 현대화사업으로 시장 활성화 기여

○ (목표)

- 문화관광형시장 조성으로 관광인프라 구축과 지역특색을 살린 시장 조성
- 노후화된 시설개선 및 기반시설 정비

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019~2020년
- 사업비 : 8,800백만원(국비 3,000, 군비 5,800)
- 사업규모 : 임실군 전통시장 2개소(임실시장, 오수시장)
- 사업내용 : 임실시장 문화관광형시장 사업 추진, 오수시장 공설시장 조성 추진
- 연도별 재원투자 (단위: 백만원)

구분	합계	기투자	연도별 계획						
			소계	'18	'19	'20	'21	'22	'23~
총 계	8,800		8,800		4,100	4,700			
국 비	3,000		3,000		250	2,750			
도 비									
군 비	5,800		5,800		3,850	1,950			
기 타									

○ 연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2018	하반기	임실시장 문화관광형 시장 육성사업 추진	<ul style="list-style-type: none"> ■ 문화관광형시장 사업추진 내용 조사 ■ 문화관광형시장 사업추진 상인회 협의 실시
		오수시장 공설시장 조성 추진	<ul style="list-style-type: none"> ■ 공설시장 조성 사전 컨설팅 실시 ■ 상인회, 건물소유자 등 협의 실시
2019	연간	임실시장 문화관광형 시장 육성사업 추진	<ul style="list-style-type: none"> ■ 희망사업 프로젝트(문화관광형시장) 공모 신청 및 사업 실시
		오수시장 공설시장 조성 추진	<ul style="list-style-type: none"> ■ 공설시장 추진을 위한 장기적 검토
2020	연간	임실시장 문화관광형 시장 육성사업 추진	<ul style="list-style-type: none"> ■ 희망사업 프로젝트(문화관광형시장) 공모 신청 및 사업 실시
		오수시장 공설시장 조성 추진	<ul style="list-style-type: none"> ■ 공설시장 추진을 위한 장기적 검토

□ 추진실적(~ 2019. 12.)

- (2018. 5.) 공설시장 조성 관련 오수시장 상인회 간담회 실시: 기부채납 불가 입장
- (2018. 10.) 중기부 사전 컨설팅 불가 통보: 소요사업비 30억 이상 사업
- (2018. 11.~12.) 임실시장 특성화시장(문화관광형 시장) 사업내용 조사 및 상인회 협의 실시
- (2018. 12.) 임실시장 비가림시설(아케이트) 설치: 792㎡, 596백만원
- (2018. 12.) 임실시장 기능 보강: 비가림창문 및 지붕 환기시설 165㎡ 46백만원
- (2019. 3.) 임실시장 특성화시장(문화관광형시장) 공모사업 신청
- (2019. 4.) 임실시장 조명교체공사(백열등→LED등), 바닥공사, 지붕판금공사(빗물누수) 완료
- (2019. 5.) 임실시장 다기능주차장 태양광 설치: 10kW
- (2019. 6.) 관촌시장 노후 소방시설 보수공사
- (2019. 9.) 관촌시장 하수관로 보수공사
- (2019. 11.) 오수 상인회교육장 컴퓨터조성 사업
- (2019. 12.) 전통시장 화재알림시설 설치사업
- 예산확보 및 집행 (단위: 백만원)

구분	계			2018			2019			2020			2021			2022			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	8,800	828	750				4,100	828	750	4,700									
국비	3,000	451	432				250	451	432	2,750									
도비																			
군비	5,800	377	318				3,850	377	318	1,950									

□ 문제점 및 대책

- 오수 공설시장 추진은 사유토지 및 건물 소유권을 임실군으로 기부채납하여 신축하는 방안과 군에서 시장 토지 및 건물 매입 후 신축하는 방안이 있으나, 시장 상인들은 군에서 매입 후 신축하는 방안을 요구
 - ▶ 공설시장 조성 사업비 78억(추정) 중 보상, 철거비 등 대부분의 사업비는 군비로 예산을 마련해야 하는 상황이므로 보상, 철거 관련 문제부터 중장기적인 검토 필요
 - ▶ 오수시장 내 상인들의 주상 복합아파트 신축 요구('19.2월)
 - * 전북개발공사 또는 민간업체 투자개발 추진 검토: 도시계획팀
- 문화관광형시장 육성사업은 최근 5년간 『전통시장 및 상점가 지원사업』의 지원금액이 총액이 적은 시장에 대해 우선 선정으로 미선정으로 판단
 - ▶ 세부적인 사업 아이টে을 발굴하여 2020년 사업으로 공모사업 신청 계획

□ 향후계획

- (2020. 3.) 문화관광형시장 육성사업 사업계획서 제출
- (2020. 4.) 문화관광형시장 육성사업 공모사업 심사
- (2020. 5.) 문화관광형시장 육성사업 공모사업 선정
- (2021년) 문화관광형시장 육성사업 추진

일진제강 수원공장 이전

			관리번호	2-25
추진부서	경제교통과 기업일자리		협조부서	
사업기간	2018년 ~ 2022년		총사업비	비예산 사업
추진상황	정상추진	진도율	팀 장	정일범 (전화 2462)
		10%	팀 원	하 현 (전화 2454)

□ 공약내용

○ (배경 및 필요성)

- 일진제강(주)의 임실 투자와 관련하여 전라북도, 임실군과 2009년 12월 투자협약을 체결
- 투자협약에 따라 일진제강(주)은 2010.7.~2014.4월까지 1,322억원을 투자본사 및 안양공장 전부를 이전하였음
- 1공장 투자 진행중 일진제강(주)은 사세 확장과 협력업체의 입주 수요가 꾸준히 요구되어 2010. 5월 임실농공단지 추가부지 조성에 관한 협정을 체결하고 10만평 규모의 임실 제2농공단지 조성을 추진하게 되었음(2013. 10월 착공, 2017. 9월 준공 인가)
- 제2단지 조성공사 완공 시점인 2017. 5월 일진제강(주)은 2단지에 대한 세부투자계획(안)에 수원공장 임실이전을 계획하여 전라북도, 임실군과 2,000억 규모의 투자협약을 체결하였음
- 일진제강(주)은 임실공장과 수원공장으로 분산되어 있어 수원공장을 임실로 이전하여 집단화함으로써 기업경영의 안정성, 효율성, 생산성 향상 도모하고, 수원공장 이전에 따른 지역 내 신규 일자리 창출 및 인구 유입으로 지역경제 활성화 견인

○ (목표)

- 일진제강(주)의 2단지 투자협약을 근거로 투자계획(안)대로 이행되도록 긴밀한 협력체계 구축
- 수원공장 이전에 따른 제반 행정절차에 차질이 없도록 적극적이고 신속한 행정적 지원
- 일진제강(주)의 실무진과 정기적인 테이블 미팅 실시로 차질 없는 공장이전 추진

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사 업 비 : 비예산
- 사업규모 : 일진제강 수원공장(경기도 화성시 정남면 패량리 446-1)
(대지 15,000평, 건평 5,400평, 종업원 300명)
- 사업내용 : 일진제강 수원공장 전부 이전
- 연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2019	1분기	임실 제2농공단지 분양	■임실 제2농공단지 분양
	2분기		
	3분기		
	4분기	세부 투자계획 수립	■임실 제2농공단지 세부투자계획 수립
2020	1분기		
	2분기		
	3분기		
	4분기	행정절차 이행	■ 공장 이전에 따른 사전환경성검토, 건축허가 등
2021	연간	공장 이전 착수	■ 수원공장 임실 이전 착수
2022	연간	공장 이전 완료	■ 수원공장 임실 이전 완료

□ 추진실적(~ 2019. 12.)

- (2017. 3) 임실 제2농공단지 분양공고
- (2017. 3. 21) 입주계약 신청서 접수
- (2017. 4. 19~2018. 4. 16) 사전환경성검토
- (2018. 1. 22~2018. 1. 23) 입주계약서 초안 작성 및 검토
- (2018. 1. 30~2018. 2. 9) 입주계약서 초안 고문변호사 검토
- (2018. 3.14) 입주계약 관련 관계자 회의
- (2018. 3. 27) 입주계약 요청 공문발송(1차)
- (2018. 4. 19) 입주계약 요청 공문발송(2차)
- (2018. 5. 3) 일진제강 임직원 군수님 면담
- (2018. 6. 25) 입주계약 요청 공문발송(3차)
- (2018. 8. 22) 입주계약 요청 공문발송(4차)
- (2018. 10. 11) 입주계약 요청 공문발송(5차)
- (2019. 2.) 임실 제2농공단지 분양 계약 체결

□ 문제점 및 대책

- 국제 철강경기 불확실성과 미국 트럼프정부 보호무역정책에 따른 관세부과, 수출물량 제한으로 일진제강(주)의 철강제품 수출 부진으로 경영이 악화되어 경영 전반에 걸친 계획변경이 내부적으로 진행되고 있는 바, 수원공장의 임실이전이 불확실하게 되었음

▣ 일진제강(주)와 긴밀한 협의로 임실 제2농공단지 조속한 입주 추진

□ 향후계획

- (2020. 6.) 임실 제2농공단지 세부 투자계획 수립
- (2020. 12.) 수원공장 이전에 따른 행정절차(사전환경성검토, 건축허가 등) 이행
- (2021. 1.) 수원공장 임실 이전 착수
- (2022. 12.) 수원공장 임실 이전 완료

오수 제2농공단지 조성사업

			관리번호	2-26
추진부서	경제교통과 기업일자리팀		협조부서	
사업기간	2016년 ~ 2023년		총사업비	30,000백만원
추진상황	정상추진	진도율	팀 장	정일범 (전화 2462)
		15%	팀 원	정일범 (전화 2462)

□ 공약내용

○ (배경 및 필요성)

- 농업위주의 산업구조 개편과 고용 및 생산유발효과가 큰 건설기업 유치를 위한 산업(농공)단지 조성
- 오수지역 산업(농공)단지를 조성하여 지역 일자리창출을 통한 소득원 확보로 돈이 도는 임실건설

○ (목표) 오수지역 산업(농공)단지 조성

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2016년 ~ 2023년

○ 사 업 비 : 총사업비: 30,000백만원(국비7,000, 도비500, 군비22,500)

- 1차사업: 150억원, 2차사업: 150억원

○ 사업규모 : 총면적: 326,940㎡(9.9만평)

- 1차사업: 149,875㎡, 2차사업: 177,065㎡

○ 사업내용 : 일반농공단지 단계별 추진

○ 연도별 재원투자

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	연도별 계획						
			소계	'18	'19	'20	'21	'22	'23~
총 계	30,000	40	29,960	1,500	3,000	4,000	6,460	3,500	11,500
국 비	7,000		7,000			1,000	2,500		3,500
도 비	500		500				250		250
군 비	22,500	40	22,460	1,500	3,000	3,000	3,710	3,500	7,750
기 타									

○ 연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2018	3분기	실수요자 조사	■ 기업유치 활동, 실수요자확인서(MOU) 등
	4분기	사전 행정절차	■ 공유재산심의 및 관리계획 의회 승인
2019	상반기	토지매입지정 및 실시설계	■ 협의보상 실시 ■ 주민설명회, 사업관련 용역추진
	하반기	지정 및 실시설계	■ 관계기관 협의, 지정심의회 등
2020	상반기	농공단지 착수	■ 오수 제2농공단지 1차사업 착수
	하반기	농공단지 추진	■ 사업진행 및 관리 등
2021	연간	1차사업 완료	■ 1차사업 완료(준공인가 및 공고 등)
2022	연간	연차사업 추진	■ 2차사업 타당서조사, 보상협의 등
2023	연간	연차사업 추진	■ 2차사업 관계기관 협의, 지정심의회 등

□ 추진실적(~ 2019. 12.)

- (2016. 6.) 임실(오수) 농공단지 사전타당성 조사용역 발주
- (2016. 9.) 신규 산업(농공)단지 투융자 심사
- (2016. 12.) 타당성 조사용역 완료
- (2017. 1.~ 4.) 농공단지 입주업체(실수요자) 조사 실시
- (2017. 5.) 개발행위허가 제한지역 지정추진
- (2018. 3.) 반려동물산업 연구용역 착수
- (2018. 9.) 임실군 공유재산심의회 완료
- (2018. 9.) 임실군 공유재산 관리계획 승인
- (2018. 12.) 반려동물산업 기본구상 및 연구용역 완료
- (2018. 12.) 전라북도 국책사업 최종 반영(반려동물 산업클러스터)
- (2019. 2.) 농공단지 개발계획 변경[군수님 지시내용]
 - 반려동물 특화단지 조성을 위해 당초 단계적 개발 보다는 계획부지 전체를 한번에 추진토록 할 것(제0220-2호, 2019. 2. 20.)
- 오수 제2농공단지 개발면적 224,720㎡에 대하여 특화49,730㎡, 일반174,990㎡를 일괄 조성계획으로 변경하고 임대형 공장 등 건축시설물을 제외하여 추진

□ 사업개요(변경)

- 사업기간 : 2020년 ~ 2024년
- 사 업 비 : 총사업비: 34,400백만원(국비9,500, 도비1,300, 군비23,600)
- 사업규모 : 총면적: 224,720㎡(6.8만평) 「특화49,730㎡,일반174,990㎡」
- 사업내용 : 반려동물 관련 지역특화단지 및 일반농공단지조성
- 연도별 재원투자 (단위: 백만원)

구분	합계	기투자	연도별 계획						
			소계	'19	'20	'21	'22	'23	'24
총 계	34,400	1,500	32,900	7,400	5,300	7,000	6,600	6,600	0
국 비	9,500		9,500			1,500	4,000	4,000	
도 비	1,300		1,300		300	500	250	250	
군 비	23,600	1,500	22,100	7,400	5,000	5,000	2,350	2,350	
기 타									

- (2019. 3.) 농공단지 지정 및 실시계획 용역 사업수행능력 평가 안내공고
- (2019. 3.) 기본 및 실시설계 원가심사 완료(전북도)
- (2019. 4.) 사업수행능력평가 안내공고(3월) 및 접수(7개사)
- (2019. 5.) 사업수행능력평가 완료
- (2019. 6.) 농공단지 지정 및 실시계획 용역 착수
- (2019. 10.) 주민설명회 개최 및 보상계획 열람공고
- (2019. 11.) 보상협의회 구성 및 개최
- (2019. 12.) 토지분 감정평가 보상협의 실시
- (2020. 1.) 지장물 감정평가 보상협의 실시
- 예산확보 및 집행 (단위: 백만원)

구분	계			~2018			2019			2020			2021			2022~		
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	30,000	8,945	1,036	1,540	1,500	1,036	3,000	7,445		4,000			6,460			15,000		
국비	7,000									1,000			2,500			3,500		
도비	500												250			250		
군비	22,500	8,945	1,036	1,540	1,500	1,036	3,000	7,445		3,000			3,710			11,250		
기타																		

□ 문제점 및 대책

- 내수시장 악화 및 기업체들의 소극적인 투자로 농공단지 입주 관심 부족
- 신규 농공단지 지정 시 실수요자 입주수요확인서(MOU 등) 90%이상 필요
- 효율적이고 적극적인 홍보를 위해 기업유치 컨설팅용역을 실시하여 입주수요 조사 및 수요확인서(MOU 등) 확보 추진

□ 향후계획

- (2020. 1.) 지장물 감정평가 및 분할측량 추진
- (2020. 5.) 농공단지 지정 및 실시설계 완료
- (2021. 1.~2024. 12) 농공단지 조성사업 착공 및 준공

관촌 식품단지 조성

			관리번호	2-27
추진부서	경제교통과 기업일자리팀		협조부서	농촌활력과 농식품산업팀
사업기간	2018년 ~ 2022년		총사업비	15,000백만원
추진상황	중장기검토	진도율	팀 장	정일범 (전화 2462)
			팀 원	정일범 (전화 2462)

□ 공약내용

○ (배경 및 필요성)

- 낙후된 임실경제 활성화를 위해 식품산업단지를 조성하여 기업유치 및 고용을 창출하고 농외소득을 증대시켜 건전한 임실 경제 유도

○ (목표)

- 계획적 계획입지를 제공하여 공장의 집단화로 체계적인 개발
- 저렴한 분양가로 수도권 중심의 공장을 유치하여 지역경제 활성화
- 임실군 지역민의 농외소득을 유도하여 지방경제 강화

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사 업 비 : 15,000백만원(국비 3,500 , 도비 250, 군비 11,250)
- 사업규모 : 약165,000㎡(5만평)
- 사업내용 : 식품 농공단지 조성
- 연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2019	2분기	관촌 식품단지 건축	■ 병암리내 푸른 영농조합법인의 냉동식품공장 건축공사 추진
2019	4분기	관촌 식품단지 완결	■ 병암리내 푸른 영농조합법인의 냉동식품공장 완료후 관촌 식품단지조성은 관촌 병암리 식품단지 대체 조성으로 완결 처리함.

□ 추진실적(~ 2019. 12.)

- (2018. 6.) 식품단지 조성 완료(나래식품 입주)
- (2019. 6.) 병암리내 푸른 영농조합법인의 냉동식품공장 완료
- (2019. 8.) 민선7기에는 추가 농공단지 조성은 불가로 본 공약은 중장기적으로 검토하는 것이 바람직

청년일자리 창출

			관리번호	2-28
추진부서	경제교통과 기업일자리팀		협조부서	
사업기간	2018년 ~ 2022년		총사업비	336백만원
추진상황	정상추진	진도율	팀 장	정일범 (전화 2462)
		15%	팀 원	전현욱 (전화 2465)

□ 공약내용

- (배경 및 필요성) 청년에게 적합한 지역 일자리를 제공하여, 소득을 창출하는 지속가능한 경제활동 지원
- (목표) 청년일자리 사업으로 미취업 청년에게 중소기업 등의 수습기회를 제공함으로써 직장경력을 형성케 하고, 정규직으로의 취업가능성을 제고하며, 청년들의 자산형성을 지원

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사 업 비 : 336백만원(국비 56, 도비 106, 군비 174)
- 사업규모 : 일자리창출 40여명
- 사업내용 : 청년일자리 사업 추진으로 청년들에게 적합한 일자리 제공
- 연도별 재원투자 (단위: 백만원)

구분	합계	기투자	연도별 계획						
			소계	'18	'19	'20	'21	'22	'23~
총 계	336		336	57	65	73	80	61	
국 비	56		56	14	14	14	14		
도 비	106		106	16	19	22	25	24	
군 비	174		174	27	32	37	41	37	
기 타									

○ 연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2018	하반기	· 청년일자리 창출 : 4명	■ 사업추진을 위한 참여기업, 사업장 모집 및 채용
2019	연간	· 청년일자리 창출 : 6명 · 청년일자리 사업 발굴	■ 사업추진을 위한 참여기업, 사업장 모집 및 청년 취업자 채용 ■ 청년에게 적합한 지역 일자리 사업 발굴·제공
2020	연간	· 청년일자리 창출 : 8명	■ 사업추진을 위한 참여기업, 사업장 모집 및 청년 취업자 채용
2021	연간	· 청년일자리 창출 : 10명	■ 사업추진을 위한 참여기업, 사업장 모집 및 청년 취업자 채용
2022	연간	· 청년일자리 창출 : 12명	■ 사업추진을 위한 참여기업, 사업장 모집 및 청년 취업자 채용

□ 추진실적(~ 2019. 12.)

- (2018. 9.~12.) 사회적경제 청년혁신가 지원사업
 - 2개 업체((주)섬진강다슬기마을, (사)전통예술원 두레), 4명
- (2018. 12.) 2019년 지역주도형 청년일자리 사업 공모 선정
 - 2개 사업(농업법인 청년일자리 사업, 지역문화원 청년 인력 지원사업)
- (2018. 12.) 청년취업 지원사업
 - 1개 업체(규빈건설 주식회사), 1명
- (2019. 2.~3.) 지역문화원 청년 인력 지원사업
 - 1개 사업장(임실문화원), 2명
- (2019. 5.~12.) 사회적경제 청년혁신가 지원사업
 - 2개 업체((주)섬진강다슬기마을, (사)전통예술원 두레), 4명
- (2019. 6.~11.) 농업법인 청년일자리 사업
 - 2개 업체(임실따담영농조합법인, 감성유가공영농조합), 5명
- (2019. 8.) 청년취업 지원사업
 - 2개 업체((주)친한F&B, (주)진성기업), 2명
- (2019. 8.~11.) 청년내일채움공제 지원
 - 3개 업체((유)완암산업, (주)친한F&B, (유)호서콘크리트), 3명
- (2019. 10.) 2020년 지역주도형 청년일자리 사업 공모 선정
 - 2개 사업(농업법인 청년일자리 사업, 거버넌스 활성화 청년일자리 지원)
- 예산확보 및 집행 (단위: 백만원)

구분	계			2018			2019			2020			2021			2022			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	336	644	32	57	99	32	65	252		73	293		80			61			
국비	56	265	8	14	36	8	14	99		14	130		14						
도비	106	110	9	16	22	9	19	44		22	44		25			24			
군비	174	269	15	27	41	15	32	109		37	119		41			37			

☐ 문제점 및 대책

- 관내 청년층 부족으로 취업자 모집이 어려움

- ▣ 현수막 게첨, 읍면 홍보 및 기업 자체모집 등 청년 취업자 모집을 위한 적극적 홍보

☐ 향후계획

- (2020. 1.~12.) 청년일자리 사업 참여업체 및 참여자 연중 모집

기업창업팀 신설 및 창업지원

			관리번호	2-29
추진부서	경제교통과 기업일자리팀		협조부서	
사업기간	2018년 ~ 2022년		총사업비	50백만원
추진상황	정상추진	진도율	팀 장	정일범 (전화 2462)
		60%	팀 원	하 현 (전화 2454)

□ 공약내용

- (배경 및 필요성) 창업을 희망하는 군민과 정규과정 졸업생들의 창업 기회 제공과 지원으로 창업성공 극대화와 지역 일자리 창출에 기여
- (목표) 창업지원센터 운영보다 기업유치팀을 기업창업팀으로 명칭을 변경하여 창업관련 업무 추진

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022
- 사 업 비 : 50백만원(군비 50)
- 사업규모 : 기업창업팀 신설
- 사업내용 : 창업희망자에 대한 컨설팅, 교육 등 지원 홍보, 자료제공 등
- 연도별 재원투자 (단위: 백만원)

구분	합계	기투자	연도별 계획						
			소계	'18	'19	'20	'21	'22	'23~
총 계	50		50		10	10	10	20	
국 비									
도 비									
군 비	50		50		10	10	10	20	
기 타									

- 연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2018	3분기		■ 창업지원 운영부서(팀) 지정
	4분기		■ 창업지원 운영 계획 및 예산확보
2019	1분기	1회	■ 창업희망자 수요조사
	2분기		
	3분기	1회	■ 창업희망자 지원(컨설팅, 교육 등)

구분		목표	추진계획
	4분기		
2020	1분기	1회	■ 창업희망자 수요조사
	2분기		
	3분기	1회	■ 창업희망자 지원(컨설팅, 교육 등)
	4분기		
2021	연간	4회	■ 창업지원사업 운영 및 교육
2022	연간	8회	■ 창업지원사업 운영 및 교육

□ 추진실적(~ 2019. 12.)

- (2018. 7.) 창업지원 운영 추진계획 수립(팀 신설)
- (2018. 8.) 임실군 행정기구 설치조례 개정(기업창업팀 신설)
- (2018. 10.) 창업지원센터 추진부서 지정(조직개편 : 기업창업팀)
- (2019. 3.) 창업혁신가 모집 및 지원
- (2019. 6.) 창업혁신가 교육 수료 및 최종선정(청년로컬 ****)
- 임실 2팀 선정(달*힘, 심**) - 우수팀 : 심**
- (2019. 7.) 사업계획서에 따른 사업운영
- (2019. 8.) 청년혁신가 예비창업지원 출연금 교부(2명)
- (2019. 9.) 멘토링 및 전문컨설팅 참여
- (2019. 11.) 데모데이(임팩트펀드 연계) 및 전국네트워킹
- (2019. 12.) 팝업 스토어 위워크 스퀘어 참석(심*민 창업 준비중)
- 예산확보 및 집행 (단위: 백만원)

구분	계			2018			2019			2020			2021			2022			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	50	44	14				10	14	14	10	30		10			20			
국비																			
도비		13.2	4.2					4.2	4.2		9								
군비	50	30.8	9.8				10	9.8	9.8	10	21		10			20			
기타																			

□ 문제점 및 대책

- 창업지원센터 운영을 위해서는 시설과 많은 인력이 소요되고, 관내 주민 중 창업 가능 연령대의 실업자가 100명 이하로 자원이 적음
- 인근 전주시에 경제통상진흥원, 창업진흥원, 상공회의소에서 창업관련 지원 사업(창업도약 패키지, 교육, 컨설팅, 시설·공간지원 등)을 추진하고 있음

□ 향후계획

- (2020. 1.~12.) 2020년 완성 시제품 결과 발표 및 최종사업 평가

전 군민 안전보험 가입

			관리번호	3-1
추진부서	안전관리과 안전관리팀		협조부서	
사업기간	2019년 ~ 2022년		총사업비	140백만원
추진상황	완료 후 계속추진	진도율	팀 장	김상기 (전화 2612)
		100%	팀 원	최인철 (전화 2615)

□ 공약내용

- (배경 및 필요성) 재난 및 안전관리기본법 제4조에 따라 발생하는 안전사고로 인해 피해를 입은 임실군민 피해보상
- (목표) 임실군민의 생활안정과 복지향상

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 사 업 비 : 140백만원 (군비 140)
- 규 모 : 임실군민 모두
- 사업내용 : 1년 단위로 군민안전보험 가입
- 연도별 재원투자

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	연도별 계획						
			소계	'18	'19	'20	'21	'22	'23~
총 계	140	0	140		35	35	35	35	
국 비									
도 비									
군 비	140	0	140		35	35	35	35	
기 타									

○ 연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2018	3분기	조례 제정	■ 임실군민 안전조례 제정
	4분기	예산편성	■ 2019년도 본예산 편성

구분		목표	추진계획
2019	1분기	안전보험가입	■ 2019년도 군민 안전보험 계약체결
	2분기	군민안전보험 시행	■ 피해사례 모음 및 군민안전보험 지원
	3분기		■
	4분기	예산편성	■ 2020년도 예산 편성
2020	1분기	안전보험가입	■ 2020년도 군민 안전보험 계약체결
	2분기		■
	3분기		■
	4분기	예산편성	■ 2021년도 예산 편성
2021	연간	안전보험가입	■ 2021년도 군민 안전보험 계약체결
2022	연간	안전보험가입	■ 2022년도 군민 안전보험 계약체결

□ 추진실적(~ 2019. 12.)

- (2018. 8.) 조례규칙심의회 통과
- (2018. 8.) 의안상정의뢰 완료
- (2018. 12.) 2019년도 군민안전보험 예산편성
- (2019. 1.) 군민안전보험 계약 완료
- (2019. 1.) 군민안전보험 홍보(이장회의, 임실군 소식지 게재, 영농교육 등)
- (2019. 8.) 농기계사망사고 보험금 800만원 지급(관촌면 김**)
- (2019. 9.) 농기계사망사고 보험금 800만원 지급(강진면 임**)
- (2019. 10.) 농기계 후유장해 보험금 40만원 지급(관촌면 김**)
- (2019. 10.) 농기계사망사고 보험금 800만원 지급(청웅면 박**)
- (2019. 11.) 농기계사망사고 보험금 800만원 지급(관촌면 조**)
- 예산확보 및 집행 (단위: 백만원)

구분	계			2018			2019			2020			2021			2022			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	140	52	20				35	25	20	35	27	20	35			35			
국비																			
도비		2									2								
군비	140	50	20				35	25	20	35	25	20	35			35			
기타																			

□ 문제점 및 대책

- 없음

□ 향후계획

- (2020. 1.) 군민안전보험 갱신

국가유공자 복지정책 강화

			관리번호	3-2
추진부서	주민복지과 복지기획팀		협조부서	주민복지과 복지기획팀
사업기간	2019년 ~ 2022년		총사업비	2,386백만원
추진상황	정상추진	진도율	팀 장	최병관 (전화 2072)
		20%	팀 원	최병관 (전화 2072)

□ 공약내용

- (배경 및 필요성) 국가수호를 위한 헌신·희생 정신 계승과 국가유공자와 유가족 예우 확대로 자긍심 고취와 호국임실 이미지 제고
- (목표) 국가유공자 보훈수당 대상 확대와 수당지급액 상향

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019~2022(4년간)
- 사 업 비 : 2,386백만원(도비 279, 군비 2,107)
- 사업규모 : 국가유공자 보훈수당 확대지급(385명 ⇒ 580여명)
- 사업내용 : 국가유공자 예우 확대를 위한 보훈수당 지급조례 개정
- 연도별 재원투자 (단위: 백만원)

구분	합계	기투자	연도별 계획				
			소계	'19	'20	'21	'22
총 계	2,386		2,386	556	610	610	610
국 비							
도 비	279		279	69	70	70	70
군 비	2,107		2,107	487	540	540	540
기 타							

○ 연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2019	3분기	공약변경	■ 공약변경 보고
2019	3~4분기	사업추진	■ 국가유공자 보훈수당 조례 개정 및 지급
2020	1~4분기	사업추진	■ 국가유공자 보훈수당 지급

□ 추진실적(~ 2019. 12.)

- (2019. 8.) 2019년 공약 변경 검토 보고
- (2019. 9.) 임실군 국가보훈대상자 수당 지급 조례 일부개정
- (2019. 10. ~ 12.) 보훈수당 대상자 확대 지급
- 예산확보 및 집행

(단위: 백만원)

구분	계			2019			2020			2021			2022			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	2,386	1,680	425	556	456	425	610	612		610	612		610			
국비																
도비	279	209	53	69	69	53	70	70		70	70		70			
군비	2,107	1,471	372	487	387	372	540	542		540	542		540			
기타																

□ 문제점 및 대책

- 보훈단체의 예우 확대지원 건의 지속
- 전북도 내 타 자치단체 형평성 고려 인상 검토(균형 유지)

□ 향후계획

- (2020. 1. ~ 12.) 보훈수당 대상자 확대 지급(월 8만원)
 - ※ 6.25참전유공자 월 10만원 지급
- (2020. 6.) 전북도 내 지방자치단체 보훈수당 현황 조사

국립임실호국원 보훈미래관 건립

			관리번호	3-2
추진부서	임실호국원 관리과		협조부서	주민복지과 맞춤복지팀
사업기간	2019년 ~ 2021년		총사업비	8,000백만원
추진상황	대체추진	진도율	팀 장	최병관 (전화 2072)
			팀 원	최병관 (전화 2072)

□ 공약내용

- (배경 및 필요성) 항일의병장 이석용 장군등을 배출한 호국의 고장으로, 소충사등을 연계한 호국임실 이미지 제고 및 지역상생효과 기대
- (목표) 시설노후화 개선과 흥미로운 보훈전시관 및 교육장 건립

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019~2021(2년간)
- 사 업 비 : 8,000백만원(국비8,000)
- 사업규모 : 보훈미래관 2,000㎡(150평), 야외전시장 1,700㎡
- 사업내용 : 전시관, 교육장, VR체험장, 야외전시장 및 쉼터 등
- 연도별 재원투자 (단위: 백만원)

구분	합계	기투자	연도별 계획						
			소계	'18	'19	'20	'21	'22	'23~
총 계	8,000		8,000		500	3,500	4,000		
국 비	8,000		8,000		500	3,500	4,000		
도 비									
군 비									
기 타									

○ 연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2018	4분기	사전 준비	■ 사전 자료 준비
2019	1~4분기	설계 용역	■ 기본설계 및 실시설계 용역
2020	1~4분기	사업추진	■ 공사 착공
2021	1~3기	공사 진행	■ 공사 진행 계속
	4분기	준공	■ 준공 및 시설이용

□ 추진실적(~ 2019. 9.)

- (2018. 8.) 2019년 국가보훈처 신규사업으로 국비 5억원(기본 및 실시비) 반영요청
- (2019. 3.) 국립임실호국원 방문(원장 윤명석) 상호 의견 협의
- 예산확보 및 집행 (단위: 백만원)

구분	계			2018			2019			2020			2021			2022			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	8,000						500			3,500			4,000						
국비	8,000						500			3,500			4,000						
도비																			
군비																			
기타																			

□ 문제점 및 대책

- 보훈처 ‘19년도 예산 미반영에 따라 재차 사업추진 의지 여부를 문의하였으나, 보훈처 현안사업(봉안당 건축 등) 우선 실시에 따라 ‘20년도 예산반영 불투명
- 자치단체 재원으로 호국원 인근 부지에 보훈 미래관 등 관련 사업 추진시 적극 협조와 필요시 임실 호국원 내 부지를 사업 부지로 허용 할 수 있도록 검토하겠다는 의견임.
- 보훈가족에 대한 복지정책 강화를 위한 보훈수당 인상 등 국가유공자 복지정책 강화로 공약사항을 변경하여 추진할 필요 있음.

복합커뮤니티센터 건립

			관리번호	3-3
추진부서	여성청소년과 여성가족팀		협조부서	건설과
사업기간	2019년 ~ 2019년		총사업비	1,800백만원
추진상황	완료	진도율	팀 장	양경연 (전화 2122)
		100 %	팀 원	윤 진 (전화 2123)

□ 공약내용

- (배경 및 필요성) 여성, 다문화가족, 취약계층, 잠재적 평생교육 대상자 등 다양한 계층을 대상으로 교육 및 회의실 집중화 필요
- (목표) 시설복합화로 주민편의 증진 및 구도심 활성화 기여주민 및 다문화 가족 등 경력단절 예방을 교육

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019 ~ 2019(1년간)
- 사 업 비 : 2,000백만원(군비2,000)
- 사업규모 : 500㎡(150평)
- 사업내용 : 다문화센터 및 체험관·카페, 여성회관, 사회복지협의회, 방과후돌봄센터, 교육장소 등

○ 연도별 재원투자

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	연도별 계획						
			소계	'18	'19	'20	'21	'22	'23~
총 계	2,000		2,000		2,000				
군 비	2,000		2,000		2,000				

○ 연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2018	3분기	사업계획 수립	■ 공약사업 계획 수립
	4분기	행정절차 이행	■ 중기지방재정계획 ■ 투융자 심사 ■ 공유재산 관리계획 변경 심사 및 승인 ■ 설계변경
2019	1분기	공사 재 착공	■ 공사 재 착공
	4분기	예산 반영	■ 공사 준공 및 시설이용

□ 추진실적(~ 2019. 12.)

- (2018. 7.) 공약사항 계획수립 및 관련부서 가능여부 검토 진행
- (2018. 8.) 공유재산심의회 심의 1차: 사업비 25.4억원, 사업량 700㎡
- (2018. 8.) 공유재산관리계획 의안 상정 1차
- (2018. 9.) 공유재산심의회 심의 2차: 사업비 19.3억원, 사업량 630㎡
- (2018. 9.) 공유재산관리계획 의안 상정 2차
- (2018. 9.) 특별교부세 확보 : 400백만원
- (2019. 1.) 공유재산관리계획 승인: 사업비 18억원, 사업량 630㎡
- (2019. 3.) 실시설계 용역 착공
- (2019. 6.) 공사발주
- (2019. 7.) 공사착공
- (2019. 12.) 공사준공
- 예산확보 및 집행 (단위: 백만원)

구분	계			2018			2019			2020			2021			2022			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	2,000	1,800	1,473	400	400		1,600	1,400	1,473										
특별교부세	400	400	400	400	400		0	0	400										
군비	1,600	1,400	1,073				1,600	1,400	1,073										

□ 향후계획

- (2020. 1.) 시설 입주 및 운영

취약계층 지원 임실사랑상품권 지급

			관리번호	3-4
추진부서	주민복지과 희망복지팀		협조부서	
사업기간	2019년 ~ 2022년		총사업비	2,400백만원
추진상황	정상추진	진도율	팀 장	이계연 (전화 2082)
		25%	팀 원	홍영기 (전화 2084)

□ 공약내용

○ (배경 및 필요성)

- 경제활동 취약계층에 대한 경제적 지원으로 최소한의 삶의 질 향상 확보 및 지역사회 안정적 정착 기회 부여
- 지역상품권 활용으로 경제 선순환을 통한 임실지역경제 활성화 유도

○ (목표)

(단위:회,명,백만원)

구분	계	'19	'20	'21	'22
지급횟수	8	2	2	2	2
대상자수	8,000	2,000	2,000	2,000	2,000
지급금액	2,400	600	600	600	600

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년(4년간)
- 사 업 비 : 2,400백만원(균비2,400)
- 사업규모 : 취약계층 2,000세대(65세이상 어르신 1,800, 중증장애인 150, 다문화가정 50) * 취약계층의 범위 : 기준중위소득 80%이내
- 지급금액 : 1인 또는 1세대(다문화) 연 300천원(150,000원 × 2회)
- 지급시기 : 연2회 분할지급 (설, 추석명절)
- 사업내용 : 취약계층 임실사랑상품권 지급 (단위: 백만원)

구분	합계	기투자	연도별 계획					
			소계	'18	'19	'20	'21	'22~
총 계	2,400				600	600	600	600
국 비								
도 비								
균 비	2,400				600	600	600	600
기 타								

○ 연도별 목표 및 추진계획

구분	구분	목표	추진계획
2018	3분기	중앙부처협의	■ 보건복지부와 사업 신설의 타당성 협의
	4분기	지원조례 제정	■ 임실군 취약계층 상품권 지원 조례 제정
2019	1분기	1차지급	■ 설명절 140백만원 지급(1,068명)
	2분기	지원조례 개정	■ 임실군 취약계층 상품권 지원 조례 개정 - 대상범위확대(다문화가족으로서 차상위 →다문화가족)
	3분기	2차지급	■ 추석명절 180백만원 지급(1,200명)
2020 ~2023	연간	2회지급	■ 명절(설,추석) 600백만원 지급 (2,000명*150천원*2회)

□ 추진실적(~ 2019. 12.)

- (2018. 8.) 보건복지부 협의 완료(보건복지부 사회보장조정과)
- (2018. 12.) 임실군 취약계층 상품권 지원 조례 공포
- (2019. 1.) 지원대상자 신청 홍보
- (2019. 1.) 상품권 지원대상자 945세대 1,068명 결정 및 지원
- (2019. 8.) 추가 지원대상자 53명 발굴
- (2019. 9.) 상품권 지원대상자 1,001세대 1,121명 결정 및 지원
- (2019. 12.) 2019년 추석명절 지원대상 자격여부 확인 및 신규 대상자 신청
- 예산확보 및 집행 (단위: 백만원)

구분	계			2018			2019			2020			2021			2022			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	2,400	774	287				600	414	287	600	360		600			600			
국비		0																	
도비																			
군비	2,400	774	287				600	414	287	600	360		600			600			
기타																			

□ 문제점 및 대책

- 다문화가족 등 지원대상자 확대 시 보건복지부 사전협의 필요
(제3조제1항 개정) 다문화가족으로서 차상위수급자 → 다문화가족
- 보건복지부로부터 재협의(보건복지부 사회보장조정과-3011호(2018.8.3.)) 검토한 바 있어 협의에 어려움 예상
- ☑ 무리한 조례개정 보다 사각지대의 신규대상 발굴로 대상자 확대 모색

□ 향후계획

- (2020. 1.) 2020년 설명절 취약계층 임실사랑상품권 지원(1,200명, 160백만원)
- (2020. 9.) 2020년 추석명절 지원대상 자격여부 확인 및 신규 대상자 신청

원스톱 통합복지서비스 제공 복지사각지대 해소

			관리번호	3-5
추진부서	주민복지과 희망복지팀		협조부서	보건사업과 방문보건팀 통합건강증진팀
사업기간	2018년 ~ 2022년		총사업비	1,832백만원
추진상황	정상추진	진도율	팀 장	이계연 (전화 2082)
		40%	팀 원	김미연 (전화 2083)

□ 공약내용

○ (배경 및 필요성)

- 임실군 내 노인 인구수는 매년 증가하고 있으며, 이들에 대한 의료적, 경제적, 여가서비스에 대한 복지욕구 역시 증가하고 있음
- 지리적으로 접근성이 떨어지는 소외지역 노인들에게 여가·복지·건강·위생 등 다양한 통합서비스를 찾아가 원스톱으로 제공함으로써 복지사각지대를 해소하고 농촌노인들의 삶의 질 만족도를 향상 시키고자 함

○ (목표)

(단위:회, 명)

구분	계	'18	'19	'20	'21	'22
운영회수	65	1	16	16	16	16
대상자수	6,600	200	1,600	1,600	1,600	1,600

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년

○ 사 업 비 : 1,832백만원(국비 850, 도비 165, 군비 817)

○ 사업규모 : 6,600여명

○ 사업내용 : 찾아가는 행복임실누리단 구성, 민·관 서비스 제공기관 협약, 보건·복지·일자리·자원봉사·여가프로그램 등 제공 (개별사업:통합건강증진/방문건강관리/통합사례관리 포함)

○ 연도별 재원투자

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	연도별 계획						
			소계	'18	'19	'20	'21	'22	'23~
총 계	1,832		1,832	344	372	372	372	372	
국 비	850		850	170	170	170	170	170	
도 비	165		165	33	33	33	33	33	
군 비	817		817	141	169	169	169	169	

○ 연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2018	3분기	사업기반 조성	■ 찾아가는 행복임실누리단 운영 업무협약
	4분기	사업시행	■ 찾아가는 행복임실누리단 운영 : 1회(희망복지지원단 주관)
2019	상반기	사업확대추진	■ 찾아가는 행복임실누리단 운영 : 4회(권역별 1회) ■ 통합건강증진 사업 추진 ■ 방문보건사업 추진 ■ 통합사례관리사업 추진(희망복지지원단, 읍·면)
	하반기	사업확대추진	■ 찾아가는 행복임실누리단 운영 : 4회(권역별 1회) ■ 통합건강증진 사업 추진 ■ 방문보건사업 추진 ■ 통합사례관리사업 추진(희망복지지원단, 읍·면)
2020	연간	사업지속추진	■ 찾아가는 행복임실누리단 운영 : 8회(권역별 2회) ■ 통합건강증진 사업 추진 ■ 방문보건사업 추진 ■ 통합사례관리사업 추진(희망복지지원단, 읍·면)
2021	연간	사업지속추진	■ 찾아가는 행복임실누리단 운영 : 8회(권역별 2회) ■ 통합건강증진 사업 추진 ■ 방문보건사업 추진 ■ 통합사례관리사업 추진(희망복지지원단, 읍·면)
2022	연간	사업지속추진	■ 찾아가는 행복임실누리단 운영 : 8회(권역별 2회) ■ 통합건강증진 사업 추진 ■ 방문보건사업 추진 ■ 통합사례관리사업 추진(희망복지지원단, 읍·면)

□ 추진실적(~ 2019. 12.)

○ 예산확보 및 집행

(단위: 백만원)

구분	계			2018			2019			2020			2021			2022			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	1,832	1,105	708.0	344	344	343	372	378	365.0	372	383		372			372			
국비	850	496	333.5	170	170	170	170	170	163.5	170	156		170			170			
도비	327	151	64.7	43	43	42	71	77	31.7	71	31		71			71			
군비	655	458	309.8	131	131	131	131	131	169.8	131	196		131			131			
기타																			

【찾아가는 행복임실누리단 운영】

- (2018. 9.) “찾아가는 행복임실누리단” 구성 및 업무협약을 위한 1차 회의
- (2018. 10.) 민·관 협력기관 2차 회의 (참여기관, 세부내용, 장소 등 선정)
- (2018. 11.) “찾아가는 행복임실누리단” 운영
 - 일시 : 2018. 11. 12/ 장소 : 하운암/ 참여인원 : 200명
 - 프로그램 : 보건(한방진료,치매검사등), 복지(집수리), 문화(공연), 여가 등

- (2019.3.11.) 민·관 협력기관 회의 개최 (참여기관, 세부내용, 장소 등 선정)
- (2019.3.20.) 2019년 상반기 “찾아가는 행복임실누리단” 운영일정 확정
 - 임실권역(2019.4.9.), 강진권역(2019.4.18.), 오수권역(2019.4.26.), 관촌권역(2019.5.3.)
- (2019.4.9.) 임실권역 상반기 “찾아가는 행복임실누리단” 운영
 - 정월마을광장/ 100여명/ 오수면복지팀 등 8개기관/ 12개 프로그램
- (2019.4.18.) 강진권역 상반기 “찾아가는 행복임실누리단” 운영
 - 강진경로당/ 150여명/ 강진면복지팀 등 7개기관/ 10개 프로그램
- (2019.4.26.) 오수권역 상반기 “찾아가는 행복임실누리단” 운영
 - 오수둔데기 마을/ 100여명/ 오수면복지팀 등 8개기관/ 11개 프로그램
- (2019.5.3.) 관촌권역 상반기 “찾아가는 행복임실누리단” 운영
 - 신전마을다락골/ 100여명/ 관촌면복지팀 등 6개기관/ 8개 프로그램
- (2019.10.10.) 강진권역 하반기 “찾아가는 행복임실누리단” 운영
 - 덕치천담캠퍼장/ 150여명/ 덕치면복지팀 등 7개기관/ 10개 프로그램
- (2019.10.17.) 오수권역 하반기 “찾아가는 행복임실누리단” 운영
 - 삼계학정마을회관/ 100여명/ 삼계면복지팀 등 8개기관/ 11개 프로그램
- (2019.10.31.) 관촌권역 하반기 “찾아가는 행복임실누리단” 운영
 - 병암마을회관/ 100여명/ 관촌면복지팀 등 6개기관/ 8개 프로그램
- (2019.12.6.) 임실권역 하반기 “찾아가는 행복임실누리단” 운영
 - 성수게이트볼장/ 100여명/ 성수면행복보장협의체 등 8개기관/ 12개 프로그램

○ 예산확보 및 집행

(단위: 백만원)

구분	계			2018			2019			2020			2021			2022			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	132	36	11	4	4	3	32	8	8	32	24	0	32	0	0	32	0	0	
국비	0	0	0																
군비	132	36	11	4	4	3	32	8	8	32	24		32			32			
기타	0	0	0																

【통합건강증진사업】

- (2018. 7~12.) 통합건강증진 서비스 지원 : 6,000명 4,500회
 - 운동 및 신체활동/비만영역: 노인 운동 체조 교실, 걷기실천
 - 구강건강 영역: 구강보건교육, 불소 도포 및 스케일링

- 보건교육(금연, 영양, 구강, 절주, 비만예방 교육 등)
- 치매예방프로그램 등
- (2019. 1~3.) 활기찬 경로당 체조교실 (31개소) : 6,194명/478회
- (2019. 1~3.) 통합건강증진사업 홍보캠페인 : 2,390명/17회(연중)
- (2019. 1~3.) 노인건강관리 지원사업 (22개소) 운영/30회(각 경로당)
- (2019. 4~6.) 통합건강증진사업 홍보캠페인 : 1,843명/10회(연중)
- (2019. 4~6.) 노인건강관리 지원사업 (22개소) 운영/30회(각 경로당)
- (2019. 5~6.) 건강하고 활기찬 100세마을 (6개 마을) 운영(연중)
- (2019. 7~9.) 노인건강관리 지원사업 (8개소) 운영/30회(각 경로당)
- (2019. 7~9.) 주민과 함께하는 건강경로당 (8개소) 운영/22회(각 경로당)
- (2019. 7~9.) 통합건강증진사업 홍보캠페인 : 850명/3회(연중)
- (2019. 7~9.) 건강하고 활기찬 100세마을 (6개 마을) 운영(연중)
- (2019. 10~12.) 노인건강관리 지원사업 (8개소) 운영/30회(각 경로당)
- (2019. 10~11.) 주민과 함께하는 건강경로당 (8개소) 운영/22회(각 경로당)
- (2019. 10~11.) 통합건강지도자 양성교육 운영 : 176명/5회
- (2019. 10~11.) 건강하고 활기찬 100세마을 (6개 마을) 운영(연중)
- (2019. 10~12.) 통합건강증진사업 홍보캠페인 : 1,530명/9회(연중)
- (2019. 7~12.) 통합건강증진 서비스 지원 : 6,349명/544회
 - 운동 및 신체활동/비만영역: 노인 운동 체조 교실, 걷기실천
 - 구강건강 영역: 구강보건교육, 불소 도포 및 스케일링
 - 보건교육(금연, 영양, 구강, 절주, 비만예방 교육 등)

○ 세부사업 예산확보 및 집행

(단위: 백만원)

구분	계			2018			2019			2020			2021			2022			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	640	323	256	128	128	128	128	128	128	128	67	0	128	0	0	128	0	0	
국비	320	161	128	64	64	64	64	64	64	64	33		64			64			
도비	65	33	26	13	13	13	13	13	13	13	7		13			13			
군비	255	129	102	51	51	51	51	51	51	51	27		51			51			

【방문보건사업】

- (2018.7~12.) 방문보건 서비스 지원 : 4,525명 3,950회

- 기초검사 및 건강모니터링, 만성질환 및 허약예방 지도
- (2019. 1.~3.) 방문보건 서비스 지원 : 1,064명
- 기초검사 및 건강모니터링, 만성질환 및 허약예방 지도
- (2019. 4.~6.) 방문보건 서비스 지원 : 1,734명
- 기초검사 및 건강모니터링, 만성질환 및 허약예방 지도
- (2019. 4.~6.) 경로당 한방진료 : 35개소/555명
- (2019. 4.~6.) 건강하고 활기찬 100세마을 운영 (6개마을)
- (2019. 5.~9.) 건강하고 활기찬 100세마을 (6개마을) 운영(연중)
- (2019. 7.~9.) 방문보건 서비스 지원 : 757명
- 기초검사 및 건강모니터링, 만성질환 및 허약예방 지도
- (2019. 7.~9.) 경로당 한방진료 : 24개소/357명
- (2019. 7.~9.) 폭염 피해예방 활동 : 방문 292회, 문자 6,170건
- (2019. 9.) 자기혈관 숫자알기, 레드서클 캠페인 : 3회/750명
- (2019. 10.~12.) 방문보건 서비스 지원 : 1,120명
- 기초검사 및 건강모니터링, 만성질환 및 허약예방 지도
- (2019. 10.~12.) 경로당 한방진료 : 23개소/287명
- (2019. 1.~12.) 방문건강관리사업 신규가구등록관리: 175가구(112%)

○ 세부사업 예산확보 및 집행

(단위: 백만원)

구분	계			2018			2019			2020			2021			2022			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	1,000	650	387	200	200	200	200	200	187	200	250	0	200	0	0	200	0	0	
국비	500	317	193.5	100	100	100	100	100	93.5	100	117		100			100			
도비	100	64	38.7	20	20	20	20	20	18.7	20	24		20			20			
군비	400	269	154.8	80	80	80	80	80	74.8	80	109		80			80			

【통합사례관리사업】

- (2018. 7.~12.) 통합사례관리 추진(주거환경개선사업) : 6가구 12백만원
- (2019. 1.~2.) 통합사례관리 및 주거환경개선사업 추진계획 수립(군)
- (2019. 2. 25.) 공공부문 사례관리 제공기관 간담회 개최 - 1회(업무협약)
- (2019. 1.~3.) 통합사례관리가구 주거환경개선사업 : 2가구 3.5백만원
- (2019. 1.~3.) 통합사례관리가구 사례관리사업(생활지원비) : 1가구 0.5백만원
- (2019. 4.~6.) 통합사례관리가구 사례관리사업(의료비,주거환경) : 4가구 1백만원

- (2019. 4.~6.) 통합사례관리가구 주거환경개선사업 : 3가구 7.5백만원
- (2019. 7. 4.) 지역복지현장 솔루션 워크숍 개최 : 1회 30명
- (2019. 7. 19.) 공공부문 사례관리 제공기관 2차 간담회 개최 : 1회 10명
- (2019. 7.~9.) 통합사례관리가구 사례관리사업(주거환경) : 4가구 3백만원
- (2019. 10.) 공공부문 사례관리 제공기관 3차 간담회 개최 : 1회 10명
- (2019. 10.~12.) 통합사례관리가구 사례관리사업(생필품,주거환경) : 11가구 4백만원
- (2019. 10.~12.) 통합사례관리가구 주거환경개선사업 : 8가구 21백만원

○ 세부사업 예산확보 및 집행

(단위: 백만원)

구분	계			2018			2019			2020			2021			2022			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	60	96	54	12	12	12	12	42	42	12	42	0	12	0	0	12	0	0	
국비	30	18	12	6	6	6	6	6	6	6	6		6			6			
군비	30	78	42	6	6	6	6	36	36	6	36		6			6			
기타	0	0	0																

□ 향후계획

【찾아가는 행복임실누리단 운영】

- (2020. 1.) “찾아가는 행복임실누리단” 사업평가회
- (2020.~2022.) “찾아가는 행복임실누리단” 운영/년12회 (희망복지지원단·읍면복지팀)

【통합건강증진사업】

- (2020.1.~3.) 활기찬 경로당 체조교실 (30개소) 운영 예정
- (2020.1.~3.) 노인건강관리 지원사업 (15개소) 운영/각 30회 예정
- (2020.1.~3.) 주민과 함께하는 건강경로당 (15개소) 운영/각 30회 예정
- (2020.1.~3.) 통합건강증진사업 홍보캠페인 : 8회 예정

【방문보건사업】

- (2019.~2022.) 취약계층 방문건강관리 서비스 제공 4,525명 : 연중
- (2019.~2022.) 경로당 한방진료 84개소 : 연중

【통합사례관리사업】

- (2020.1.~12.) 공공부문 사례관리 제공기관 간담회 개최 4회
- (2020.1.~12.) 통합사례관리가구 주거환경개선 및 사례관리 추진 : 연중

사회취약계층 추억여행 만들기 여행 지원

			관리번호	3-6
추진부서	주민복지과 희망복지팀		협조부서	문화체육과 문화예술팀 여성청소년과 여성복지팀·드림스타트팀
사업기간	2019년 ~ 2022년		총사업비	120백만원
추진상황	정상추진	진도율	팀 장	이계연 (전화 2082)
		40%	팀 원	김미연 (전화 2083)

□ 공약내용

○ (배경 및 필요성)

- 신체적, 경제적 여건으로 여행이 어려웠던 취약계층에게 매년 특별한 테마 여행을 제공함으로써, 가족간·공동체 간의 화목과 단합을 도모하고 추억 만들기를 통해 삶에 대한 의욕과 희망을 가질 수 있도록 돕고자 함

○ (목표) (단위:회, 명)

구분	계	'18	'19	'20	'21	'22
운영회수	4	-	1	1	1	1
대상자수	320	-	80	80	80	80

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 사업비 : 120백만원(군비 120)
- 사업규모 : 320여명
- 사업내용 : 매년 20팀(80명) 테마여행 지원
- 연도별 재원투자 (단위: 백만원)

구분	합계	기투자	연도별 계획						
			소계	'18	'19	'20	'21	'22	'23~
총 계	120		120		30	30	30	30	
국 비									
도 비									
군 비	120		120		30	30	30	30	
기 타									

○ 연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2018	3분기		
	4분기		
2019	1분기	여행테마선정 및 대상가구 확정	■ 해당연도 여행테마 선정 ■ 대상가구 확정
	2~4분기	테마여행추진	■ 테마여행 추진 (80명)
2020	1분기	여행테마선정 및 대상가구 확정	■ 해당연도 여행테마 선정 ■ 대상가구 확정
	2~4분기	테마여행추진	■ 테마여행 추진 (80명)
2021	연간	여행테마선정 및 대상가구 확정	■ 해당연도 여행테마 선정 ■ 대상가구 확정 ■ 테마여행 추진 (80명)
2022	연간	여행테마선정 및 대상가구 확정	■ 해당연도 여행테마 선정 ■ 대상가구 확정 ■ 테마여행 추진 (80명)

□ 추진실적(~ 2019. 12.)

- (2018. 7. ~ 10.) 중앙부처(보건복지부) 사회보장사업 신설 협의 : 2차
 - 1차 (2018. 7.~8.) : 기(既) 시행중인 유사 취약계층 여행 프로그램 지원 사업 확대 운영 권고 → 재협의 ('18.8.30)
 - 2차 (2018. 9.) : 1차와 내용 같음 → 수용 ('18.10.)
- (2019.1. ~ 2.) 유사 여행프로그램 운영실태 파악 및 확대방안 수립
 - 유사 프로그램 운영 현황 : 3개분야 9개사업
 - 확대방안 수립 ('19.3.4.) → 관련부서 협조 요청
 - 문화누리카드를 통한 여행 프로그램 이용 확대
 - 기(既) 유사 여행 프로그램 대상인원/예산 확대
- (2019.1. ~ 12.) 유사 여행프로그램 확대 운영(누적)
 - 문화누리카드를 통한 여행 프로그램 이용
 - 1,892명 151백만원/ 이용 8,780건 77.5백만원/ 여행프로그램 47.8백만원 (36.5%)
 - 기(既) 유사 여행 프로그램 확대 운영 : 14개사업(719명) 48백만원

<<확대운영 실적>>

문화누리카드 이용					취약계층 여행사업		
전체		여행프로그램		증가율			
2018년	2019.1~12월 (누적)	2018년	2019.1~12월 (누적)		2018년	2019.1~12월 (누적)	증가율
1,959건 127백만원	1,892건 151백만원	13백만원 (10.2%)	47.8백만원 (36.5%)	367.7%	9개사업 (498명) 27백만원	14개사업 (719명) 48백만원	177.7%

○ 예산확보 및 집행

(단위: 백만원)

구분	계			2018			2019			2020			2021			2022			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	120	117.5	48				30	32.5	48	30	69.5		30			30			
국비		81.6	38					23	38		43.6								
도비		5.5									5.5								
군비	120	30.1	9.8				30	9.3	9.8	30	20.3		30			30			
기타		0.4	0.2					0.2	0.2		0.2								

【문화누리카드 여행프로그램 이용】

○ (2019.1~12.) 문화누리카드 여행 프로그램 이용

- 발급 1,892명 151백만원/ 이용 8,780건 130.8백만원 (이용율 86.6%)

*총 이용액 130.8백만원/ 여행프로그램 47.8백만원 (36.5%)

이용액 현황 (백만원)							
대상유형별		연령별		가맹점 이용		온·오프라인이용	
기초수급자	83.4 (63.8%)	10대미만	3.1 (2.4%)	도서·음반	60.1 (45.9%)	온라인	5.4 (198건) (4.2%)
		10~20대	24.6 (18.8%)	영화·공연·전시	21.2 (16.2%)		
차상위장애인	11.0 (8.4%)	30~40대	18.7 (14.3%)	문화일반	1.6 (1.2%)		
한부모	2.9 (2.2%)	50~60대	33.5 (25.6%)	체험숙박·철도 항공·여객 관광지·여행사 테마파크	47.8 (36.5%)	오프라인	125.4 (8,576건) (95.8%)
		70~80대	45.8 (35.0%)				
기타차상위	32.5 (25.6%)	90대이상	5.1 (3.9%)	스포츠관람	2.1 (0.2%)		

【기(既) 유사 여행 프로그램 운영】

○ 14개사업 / 719명 참여 / 48백만원 집행

일시	사업명	대상	장소	예산(백만원)	주관
'19.1.29.(1일)	드림 가족나들이	취약계층 아동·가족(73명)	백아산눈썰매장	4	여성청소년과 (드림스타트팀)
'19.3.6.(1일)	장애인 밝은세상 보여주기	중증장애인 등 (80명)	국회의사당 청와대	4	주민복지과 (복지기획팀)
'19.4.2.(1일)	시각장애인 역사탐방	시각장애인 (43명)	군산근대사역사 박물관 등	1.7	주민복지과 (복지기획팀)
'19.5.11.(1일)	유아 가족나들이	취약계층 아동·가족 (35명)	전주동물원 한국소리문화의전당	1.8	여성청소년과 (드림스타트팀)
'19.6.8.(1일)	초등 체험활동	취약계층 초등학생 (34명)	곡성드림하이 섬진강기차마을	2	여성청소년과 (드림스타트팀)
'19.6.29.(1일)	가족 체험활동	취약계층 아동·가족 (23명)	완주꿈꾸는마을	1.2	여성청소년과 (드림스타트팀)
'19.7.13.(1일)	다문화가족 문화체험	다문화가족 (80명)	남해상주해수욕장	2.8 군2.6 기0.2	여성청소년과 (여성정책팀)
'19.7.29.(1일)	행복충전 여름가족캠프	취약계층 아동·가족 (70명)	덕산리솜스파캐슬	4.2 국	여성청소년과 (드림스타트팀)
'19.8.9.(1일)	장애인 극기수련대회	경증장애인등 (80명)	여수오동도	5 군	주민복지과 (복지기획팀)
'19.8.12~14 (2박3일)	새로운시작 졸업여행	드림스타트 졸업아동 (16명)	제주도	11.5 국	여성청소년과 (드림스타트팀)
'19.9.28.(1일)	가족나들이	조손장애가족 (21명)	여수일원	2.0 국	여성청소년과 (드림스타트팀)
'19.11.7.(1일)	시각장애인 추억의낙엽밟기	시각장애인등 (45명)	갑사(충남)	1.5 군	주민복지과 (복지기획팀)
'19.11.9(1일)	우리가족 담양여행	드림스타트 아동가족 (61명)	전남담양	3.4 국	여성청소년과 (드림스타트팀)
'19.11.30(1일)	임실드림 예절캠프	드림스타트 아동 (58명)	공주도령서당	3.1 국	여성청소년과 (드림스타트팀)

□ 문제점 및 대책

○ 없음

□ 향후계획

- (2020. 1. ~ 12.) 문화누리카드 여행 프로그램 이용 확대
- (2020. 1. ~ 12.) 기 유사 여행프로그램 대상인원/예산 확대 운영행프로그램 추진 및 문화누리카드 이용 제고

아동복지시설 공기청정기설치지원 및 공공돌봄센터 설립

			관리번호	3-7
추진부서	여성청소년과 드림스타트팀		협조부서	
사업기간	2018년 ~ 2022년		총사업비	205백만원
추진상황	정상추진	진도율	팀 장	이명숙 (전화 3002)
		25%	팀 원	안재홍 (전화 3004)

□ 공약내용

○ (배경 및 필요성)

1. 아동복지시설 공기청정기 설치 : 환경오염으로 미세먼지 주위보가 빈번하게 발생됨에 따라 쾌적한 아동복지시설 환경을 조성하여 아동복지시설을 이용하는 아동 및 청소년을 보호하고자 함
2. 공공돌봄센터 설립 : 돌봄 수요 충족을 위해 지역 내 인적·물적 자원을 활용하여 돌봄 사각지대를 해소하고 다양한 돌봄 욕구를 충족하는 지역 맞춤형 서비스 제공

○ (목표)

1. 아동복지시설 공기청정기설치 : 아동복지시설(지역아동센터6개소, 그룹홈2개소) 8개소 공기청정기 구입
※ 지역아동센터 개소당 1개, 그룹홈 개소당2개
2. 공공돌봄센터 설립 : 공공돌봄센터 1개소 설립

□ 사업개요

1. 아동복지시설 공기청정기 설치

- 사업기간 : 2018. 7. 1. ~ 2018. 12. 31.
- 사업비 : 5백만원(군비5)
- 사업규모 : 공기청정기 10대 설치
- 사업내용 : 공기청정기 500천원*10개(지역아동센터개소당1개 그룹홈2개)

2. 공공돌봄센터 설립

- 사업기간 : 2020. ~ 2022.
- 사업비 : 200백만원(국비 100, 도비 30, 군비 70)
- 사업규모 : 1개소 설립 및 운영
- 사업내용 : 공공돌봄센터 리모델링 및 운영개시

○ 연도별 재원투자

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	연도별 계획					
			소계	'18	'19	'20	'21	'22~
총 계	205	0	205	5	0	100	50	50
국 비	100	0	100	0	0	50	25	25
도 비	30	0	30	0	0	15	7.5	7.5
군 비	75	0	75	5	0	35	17.5	17.5
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0

○ 연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2018	3분기	예산 5백만원 확보	▪ 아동복지시설 공기청정기설치 사업계획수립 및 예산확보
	4분기	공기청정기 10대설치	▪ 아동복지시설 보조금 교부신청 및 지급
2019	3분기	공공돌봄센터 설립	▪ 공공돌봄센터 설립 계획수립
	4분기		▪ 20년 예산확보
2020	1분기		▪ 공공돌봄센터 리모델링
	2분기		▪ 공공돌봄센터 설립 및 직원모집
	3분기		▪ 공공돌봄센터 운영개시
	4분기		▪ 공공돌봄센터 운영
2021	연간	공공돌봄센터 운영	▪ 공공돌봄센터 운영
2022	연간		▪ 공공돌봄센터 운영

□ 추진실적(~ 2019. 12.)

- (2018. 7.) 아동복지시설 공기청정기 설치 사업계획 수립
- (2018. 8.) 2회 추경 사업비 5백만원 예산확보
- (2018. 11.) 아동복지시설 보조금 교부신청 및 지급
- (2018.) 아동복지시설(지역아동센터 6개소, 그룹홈 2개소) 8개소 공기청정기 설치 완료
- (2019. 3.) 익산시 공동육아나눔터 및 육아종합지원센터 벤치마킹
- 예산확보 및 집행

(단위: 백만원)

구분	계			2018			2019			2020			2021			2022			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	205	5	5	5	5	5	0	0	0	100	0	0	50	0	0	50	0	0	
국비	100	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	25	0	0	25	0	0	
도비	30	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	7.5	0	0	7.5	0	0	
군비	75	5	5	5	5	5	0	0	0	35	0	0	17.5	0	0	17.5	0	0	

□ 문제점 및 대책

- 공공돌봄센터 거점형 공공 직장어린이집 건립으로 변경 추진(완료)
 - 청소년상담복지센터가 청소년문화의집으로 이전 후 현 관사에 공공돌봄센터 대신 거점형 공공 직장어린이집 건립 예정
- 거점형 공공 직장어린이집, 지역아동센터 등 공공돌봄센터와 유사한 돌봄시설이 많이 있어 추가 돌봄시설 불필요

목욕쿠폰 및 경로당 급식도우미 지원

			관리번호	3-8
추진부서	주민복지과 노인복지팀		협조부서	
사업기간	2018년 ~ 2022년		총사업비	4,771백만원
추진상황	정상추진	진도율	팀 장	김 정 숙(전화2102)
		35%	팀 원	조 미 경(전화2105) 서 예 나(전화2106)

□ 공약내용

- (배경 및 필요성) 작은 목욕탕 이용이 어려운 지역 노인들의 기본생활 유지에 필요한 목욕비 지원을 통한 삶의 질 향상, 동절기 경로당 이용 집중에 따른 어려움을 해결하고 경로당 이용활성화 및 노인 건강증진에 기여
- (목표) 만65세 이상 노인, 연 13매, 6개 읍·면 목욕권 지원
임실군 읍·면 344개소 전 경로당 급식도우미 지원

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022(급식도우미 동절기 3개월,)
- 사 업 비 : 4,771백만원 (군비 목욕1,407 급식3,364)
- 사업규모 : 만65세 이상 노인 6,280명(6개 읍면: 임실,성수,오수,삼계,관촌,지사)
임실군내 경로당 344개소
- 사업내용 : 목욕권 1인 연 13매(1매 3,500원) 목욕권 지원
임실군내 전 경로당 급식도우미 지원
 - ┌ 50인미만 : 320개소 급식도우미 1명
 - └ 50인이상 : 24개소 급식도우미 2명
- 연도별 재원투자 (단위: 백만원)

구분	합계	기투자	연도별 계획					
			소계	'18	'19	'20	'21	'22
총 계	4,771		4,771	647	1,031	1,031	1,031	1,031
군 비	4,771		4,771	647	1,031	1,031	1,031	1,031
*노인목욕	1,407		1,407	281	282	282	281	281
*경로당급식	3,364		3,364	366	749	749	750	750

○ 연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2018	3분기	목욕권 1매 지원 (3/4분기는 1매) 경로당 244개소 추가 지원	■ 읍면 대상자 조사 및 목욕권 배부 ■ 사업계획 및 협약체결, 급식도우미 244개소 선정
	4분기	목욕권 3매 지원 경로당 344개소 지원	■ 읍면 대상자 조사 및 목욕권 배부 ■ 사업추진
2019	1분기	목욕권 3매 지원 경로당 344개소 지원	■ 읍면 대상자 조사 및 목욕권 배부 ■ 사업추진
	2분기	목욕권 3매 지원	■ 읍면 대상자 조사 및 목욕권 배부
	3분기	목욕권 1매 지원 (3/4분기는 1매)	■ 읍면 대상자 조사 및 목욕권 배부
	4분기	목욕권 3매 지원 경로당 345개소 지원	■ 읍면 대상자 조사 및 목욕권 배부 ■ 사업계획 및 협약체결, 급식도우미 345개소 선정
2020	1분기	목욕권 3매 지원 경로당 344개소 지원	■ 읍면 대상자 조사 및 목욕권 배부 ■ 사업추진
	2분기	목욕권 3매 지원	■ 읍면 대상자 조사 및 목욕권 배부
	3분기	목욕권 1매 지원 (3/4분기는 1매)	■ 읍면 대상자 조사 및 목욕권 배부
	4분기	목욕권 3매 지원 경로당 344개소 지원	■ 읍면 대상자 조사 및 목욕권 배부 ■ 사업계획 및 협약체결, 급식도우미 345개소 선정
2021	연간	목욕권 13매 지원 경로당 344개소 지원	■ 읍면 대상자 조사 및 목욕권 배부 ■ 사업추진
2022	연간	목욕권 13매 지원 경로당 344개소 지원	■ 읍면 대상자 조사 및 목욕권 배부 ■ 사업추진

□ 추진실적(~ 2019. 12.)

- (2018. 7.) 경로당 공동급식 244개소 추가지원계획
- (2018. 12.) 2019년 경로당 공동급식 지원 대상 확정 및 1~2분기 목욕권 배부
- (2019. 3.) 경로당 공동급식 지원 대상 확대(1개소)
- (2019. 5.) 임실군 노인 목욕비 지원 조례 개정 완료(지원대상 확대)
- (2019. 9.) 2019년 3~4분기 노인 목욕권 지원대상 확대 배부
- (2019. 12.) 경로당 급식도우미 345개소 지원, 2020년 1~2분기 노인 목욕권 제작
- 예산확보 및 집행 (단위: 백만원)

구분	계			2018			2019			2020			2021			2022			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	4,771	1,829	1,542	647	575	561	1,031	1,060	981	1,031	1,254		1,031			1,031			
군비	4,771	1,829	1,542	647	575	561	1,031	1,060	981	1,031	1,254		1,031			1,031			

□ 향후계획

- (2020. 1.) 2020년 1~2분기 노인 목욕권 배부
- (2020. 1.) 경로당 급식도우미 345개소 지원

70세 이상 노인세대 TV 유선 방송비 지원

			관리번호	3-9
추진부서	주민복지과 노인복지팀		협조부서	
사업기간	2019년 ~ 2023년		총사업비	348백만원
추진상황	대체추진	진도율	팀 장	김정숙 (전화 2102)
			팀 원	

□ 공약내용

- (배경 및 필요성) 임실군에 거주하는 저소득 어르신들이 건강하고 행복한 노후생활 영위
- (목표) 70세 이상 저소득 노인세대 TV 유선 방송비 지원으로 문화 혜택 제공

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019 ~ 2022
- 사 업 비 : 348백만원(군비 348)
- 사업규모 : 1,162가구
- 사업내용 : 70세 이상 저소득 가구 TV 유선 방송비 50% 지원
- 연도별 재원투자 (단위: 백만원)

구분	합계	기투자	연도별 계획						
			소계	'18	'19	'20	'21	'22	'23~
총 계									
국 비									
도 비									
군 비	348	0	348	0	84	86	88	90	
기 타									

○ 연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2018	3분기	사회보장제도 협의	■ 사회보장제도 신설에 따른 협의
	4분기	■ 저소득 어르신을 대상으로 TV유선방송비의 일부(50%)를 지원하려 하였으나 저소득층 명절 위로금 지원사업과 사업대상 중복으로 인한 대상자 중복수혜로 저소득층 명절 위로금 지원사업으로 대체추진	

노인 일자리 확대

			관리번호	3-10
추진부서	주민복지과 노인복지팀		협조부서	
사업기간	2018년 ~ 2022년		총사업비	13,890백만원
추진상황	정상추진	진도율	팀 장	김 정 숙(전화 2102)
		45%	팀 원	조 미 경(전화 2105)

□ 공약내용

- (배경 및 필요성) 노인들에게 일자리를 제공함으로써 안정적인 소득보장 및 사회참여 지원으로 건강한 활기찬 노후생활을 지원
- (목표) 시니어클럽 운영을 통한 노인 일자리 지속적 확대
- ('18)987명→('19)1,037명→('20)1,087명→('21)1,137명→('22)1,187명

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022
- 사 업 비 : 13,890백만원(국비6,934, 도비2,775, 군비4,181)
- 사업내용 : 일자리를 원하는 근로능력이 있는 노인들에게 적합한 일자리 제공
- 연도별 재원투자 (단위: 백만원)

구분	합계	기투자	연도별 계획(단위 : 백만원)						
			소계	'18	'19	'20	'21	'22	'23~
총 계	13,890		13,890	2,481	2,645	2,793	2,921	3,050	
국 비	6,934		6,934	1,231	1,322	1,396	1,460	1,525	
도 비	2,775		2,775	492	529	559	585	610	
군 비	4,181		4,181	758	794	838	876	915	
기 타									

○ 연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2018	3분기	노인일자리 987	■ 노인일자리 수행기관 간담회
	4분기	노인일자리 8명(추경)계획	■ 추경확보추진, 벤치마킹, 만족도조사, 평가회
2019	1분기	일자리 1037명 신청 접수, 배치	■ 수행기관 선정 및 일자리대상자 접수, 배치 합동발대식 및 교육

구분		목표	추진계획
	2분기	일자리 (1,037명)	■ 일자리 추진 및 모니터링
	3분기	일자리 (1,037명)	■ 상반기 간담회 및 지도점검
	4분기	일자리 (1,037명)	■ 참여자 만족도 조사 및 평가회
2020	1분기	일자리 1,087명 신청 접수, 배치	■ 수행기관 선정 및 일자리대상자 접수, 배치 합동발대식 및 교육
	2분기	일자리 (1,087명)	■ 일자리 추진 및 모니터링
	3분기	일자리 (1,087명)	■ 상반기 간담회 및 지도점검
	4분기	일자리 (1,087명)	■ 참여자 만족도 조사 및 평가회
2021	연간	연간	■ 일자리 1,921명
2022	연간	연간	■ 일자리 3,050명

□ 추진실적(~ 2019. 12.)

- (2019. 1.) 노인사회활동지원사업 수행기관 간담회
- (2019. 1.) 노인일자리 수행기관(3개소) 사업배정 1,294명
- (2019. 2.) 노인사회활동지원사업 전담기관(시니어클럽) 지도점검
- (2019. 3.) 노인사회활동지원사업 참여자 합동발대식 및 교육
- (2019. 4.) 노인사회활동지원사업 교차평가(임실↔순창)
- (2019. 5.) 노인사회활동지원사업 시장형(행복한밥상, 행복찬, 노인용품9988)1등급
- (2019. 7.) 노인일자리 수행기관 간담회
- (2019. 8.) 노인일자리(공익활동)평가 임실군 최우수상, 수행기관 대상
- (2019. 9.) 노인사회활동지원사업 수행기관 지도점검
- (2019. 10.) 노인사회활동지원사업 참여자 만족도조사
- (2019. 12.) 노인사회활동지원사업 해단식
- (2019. 12.) '20년 노인사회활동지원사업 수행기관 일자리 배정
- 예산확보 및 집행 (단위: 백만원)

구분	계			2018			2019			2020			2021			2022			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	13,890	12,182	5,935	2,481	2,474	2,474	2,645	3,461	3,461	2,793	6,247		2,921			3,050			
국비	6,934	5,922	2,968	1,231	1,237	1,237	1,322	1,731	1,731	1,396	2,954		1,460			1,525			
도비	2,775	2,398	1,187	492	495	495	529	692	692	559	1,211		585			610			
군비	4,181	3,862	1,780	758	742	742	794	1,038	1,038	838	2,082		876			915			
기타																			

□ 향후계획

- (2020. 1.) '20년 노인사회활동지원사업 추진 : 3개 기관 1,759명
- (2020. 2.) 노인일자리 참여자 합동 발대식

작은 목욕탕 확대

			관리번호	3-11
추진부서	농촌활력과 농촌개발팀		협조부서	
사업기간	2018년 ~ 2022년		총사업비	2,500백만원
추진상황	정상추진	진도율	팀 장	최진옥 (전화 2592)
		40%	팀 원	엄기방 (전화 2593) 김미진 (전화 2594)

□ 공약내용

- 지역주민의 복지시설인 작은 목욕탕에 대한 주민 만족도가 높아 임실군 관내 지역으로 확대(신설) 주민의 삶의 질을 향상하고자 함
- 고령화에 따른 지역주민 서비스 제공으로 소외감 해소 및 복지욕구 충족

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022
- 사 업 비 : 2,500백만원(국비 1,750 도비 375 군비 375)
- 사업규모 : 작은목욕탕 조성 5개소(청웅·성수·삼계·지사·하운암)
- 사업내용 : 작은목욕탕 조성(온탕, 냉탕, 사우나 등)
- 연도별 재원투자 (단위: 백만원)

구분	합계	기투자	연도별 계획					
			소계	'18	'19	'20	'21	'22~
총 계	2,500		2,500	500	500	500	500	500
국 비	1,400		1,750	350	350	350	350	
도 비	300		375	75	75	75	75	
군 비	800		375	75	75	75	75	500
기 타								

○ 연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2018	3분기	청웅 작은목욕탕 조성	■ 청웅면 농촌중심지활성화사업과 연계 추진
	4분기		
2019	연간	삼계 작은목욕탕 조성	■ 삼계면 농촌중심지활성화사업과 연계 추진
2020	연간	성수 작은목욕탕 조성	■ 성수면 기초생활거점육성사업과 연계 추진
2021	연간	지사 작은목욕탕 조성	■ 지사면 기초생활거점육성사업과 연계 추진
2022	연간	하운암 작은목욕탕 조성	■ 하운암 작은목욕탕 조성사업 추진

□ 추진실적(~ 2019. 12.)

- (2018. 1.) 19년도 신규 공모사업(성수면) 신청 완료
- (2018. 5.) 삼계면 농촌중심지활성화사업 기본계획 수립용역 추진
- (2018. 9.) 청웅면 복지회관 신축공사 착공
- (2018. 9.) 성수면 기초생활거점육성사업 공모 선정
- (2018. 12.) 청웅면 복지회관 신축공사 골조공사 완료
- (2019. 2.) 삼계면 농촌중심지활성화사업 기본계획 수립완료
- (2019. 3.) 20년도 신규 공모사업(지사면) 신청 완료
- (2019. 5.) 삼계면 농촌중심지활성화사업 실시설계 용역 추진
- (2019. 6.) 성수면 기초생활거점육성사업 기본계획 수립용역 추진
- (2019. 7.) 청웅면 복지회관(목욕탕) 신축공사 완료
- (2019. 9.) 지사면 기초생활거점육성사업 공모 선정
- 예산확보 및 집행

(단위: 백만원)

구분	계			2018			2019			2020			2021			2022~			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	2,500	1,500	1,000	500	500	500	500	500	500	500	500		500			500			
국비	1,400	1,050	700	350	350	350	350	350	350	350	350		350						
도비	300	225	150	75	75	75	75	75	75	75	75		75						
군비	800	225	150	75	75	75	75	75	75	75	75		75			500			
기타																			

□ 향후계획

- (2020. 2.) 21년도 신규 공모사업(하운암) 신청

임실군 노인종합복지관 건립

			관리번호	3-12
추진부서	건설과 시설건축팀		협조부서	주민복지과 노인복지팀
사업기간	2018년 ~ 2019년		총사업비	6,200백만원
추진상황	완료	진도율	팀 장	가현미 (전화 4522)
		100%	팀 원	진신우 (전화 4523)

□ 공약내용

○ (배경 및 필요성)

- 임실군 노인인구는 9,505명으로 인구대비 31.4%로 초고령지역이나 노인들의 여가생활을 위한 노인여가복지시설이 미비함
- 기존 노인복지관 시설의 규모가 협소하여 전체회원의 수용이 불가하며 행사진행이 어렵고 다양한 프로그램 추진이 불가하여 노인복지관 신축이 필요

○ (목표) 노인복지관과 노인회 사무실 복합 공간으로 노인들 편의성 향상

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018 ~ 2019(2년간)

○ 사 업 비 : 6,800백만원(국비600, 도비700, 군비5,500)

○ 사업규모 : 지상3층, 연면적 2,325.7㎡, 철근콘크리트조, 태양광 48kw

○ 사업내용 : 운동처방실, 프로그램실, 강당, 식당, 노인회사무실, 체력단련실 등

○ 연도별 재원투자

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	연도별 계획					
			소계	'18	'19	'20	'21	'22~
총 계	6,800		6,800	4,050	2,750			
국 비	600		600	600				
도 비	700		700	700				
군 비	5,500		5,500	2,750	2,750			
기 타								

○ 연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2018	3분기	시설공사 추진	■ 골조공사 추진
	4분기	시설공사 추진	■ 골조공사 추진
2019	1분기	시설공사 추진	■ 내·외부 마감공사 추진
	2분기	시설공사 추진	■ 내·외부 마감 및 부대토목공사 추진
	3분기	시설공사 준공	■ 시설공사 준공 및 시설물 인계·인수
	4분기		

□ 추진실적(~ 2019. 9.)

- (2018. 4.) 기본 및 실시설계 용역 완료
- (2018. 5.) 공사 착공
- (2018. 5. ~ 12.) 기초공사 및 골조공사 완료
- (2019. 3.) 사업비 6,200백만원(군비 4,900백만원) 변경
- (2019. 3.) 내·외부 마감공사 추진
- (2019. 5.) 내 · 외부 마감공사 완료
- (2019. 6.) 부대토목공사 완료 (공정률 100%)
- (2019. 8.) 공사 준공
- 예산확보 및 집행

(단위: 백만원)

구분	계			2018			2019		
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	6,800	6,200	5,077	4,050	4,050	4,050	2,750	2,150	2,027
국비	600	600	600	600	600	600	0	0	0
도비	700	700	700	700	700	700	0	0	0
군비	5,500	4,900	4,777	2,750	2,750	2,750	2,750	2,150	2,027
기타									

공공임대주택 건립

			관리번호	3-13
추진부서	민원봉사과 주택관리팀		협조부서	건설과 도시계획팀
사업기간	2018년 ~ 2022년		총사업비	12,400백만원
추진상황	정상추진	진도율	팀 장	전영미 (전화 2282)
		5%	팀 원	신광수 (전화 2283)

□ 공약내용

- 젊은 계층에게 임대주택을 공급함으로써 귀농·귀촌을 유도하여 임실군의 활력을 제고하고, 신혼부부 유입에 따른 저출산 및 고령화 극복
- 젊은 신혼부부 및 귀농귀촌 예정인 청년 창업인들에게 저렴한 가격으로 거주할 수 있는 공공임대주택을 제공

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022
- 사 업 비 : 12,400백만원(군비 1,240 , LH 11,160)
 - 재원분담 : LH 출자 90%, 지자체 10%
 - 건 설 비 : 10,800백만원
 - ※ 산출근거 : 13.6평 × 110세대 × 평당 720만원(2017년 건설원가 기준)
 - 토 지 비 : 1,600백만원
 - ※ 산출근거 : 1,340평 × 평당 120만원
- 사업규모 : 임대주택 110호
- 사업내용 : 젊은세대에게 공급가능한 임대주택인 행복주택으로 사업시행
 - 행복주택이란? 사회초년생·신혼부부·대학생 등 젊은 계층의 주거불안 해소를 위해 대중교통이 편리하고 직장·주거 근접이 가능한 부지를 활용하여 주변 시세보다 저렴하게 공급하는 공공임대주택
 - 주택규모 : 45㎡(13.6평) 이하
 - 공급대상 : 일반형(젊은계층80%, 노인계층10%, 취약계층10%)
 - 산단형(산단근로자80%, 젊은계층10%, 노인계층10%)

- 입주기준

구 분	대학생	신혼부부	사회초년생	노인계층	취약계층
기본자격	대학재학생	결혼 5년 이내	취업 5년 이내	65세 이상	주거급여 수급자
거주기간	6년 (2년 단위계약)			20년	
조 건	학교·직장이 행복주택이 건설되는 시군 또는 연접한 시군에 위치			행복주택 시군에 거주	
임대료 책정 (주변시세의)	68%	80%	72%	76%	60%

* 산단근로자 6년 거주

- 대상부지 : 직장·주거 근접하고 저렴한 임대료에 부합하는 공공용지, 도시
재생용지, 공기업용지 등 다양한 용지 활용
- 추진절차 : LH와 협의 사업제안 → LH 자체 사전검토(행복주택선정위원회) →
국토부 후보지 선정협의회(민간전문가) 선정 → 관계기관협의 →
지구지정 → 지구계획 → 행복주택사업승인 → 착공 → 준공 및 입주

○ 연도별 재원투자

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	연도별 계획						
			소계	'18	'19	'20	'21	'22	'23~
총 계	12,400		12,400		3,472	2,790	2,790	3,348	
국 비									
도 비									
군 비	1,240		1,240		1,240				
LH 출자	11,160		11,160		2,232	2,790	2,790	3,348	

- LH 출자금 연차별로 지원 비율에 따라 지원 (20-25-25-30%)
- * 20%(1년차, 사업승인시), 25% (2년차), 25% (3년차, 착공조건부), 30% (4년차, 준공조건부)

○ 연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2018	3분기	LH 협의	■ LH 전북지역본부 협의
	4분기	사업부지 선정	■ 사업선정 가능한 부지 선정
2019	1분기	타당성 검토	■ LH 자체 사전검토 완료
	2분기		
	3분기	사 업 공 모	■ 국토교통부 행복주택 사업공모
	4분기		
2020	연 간	사업계획승인	■ 현상설계 공모 및 사업승인
2021	연 간	착 공	■ 착공 및 입주자 모집공고
2022	연 간	준 공	■ 준공 및 입주

□ 추진실적(~2019.12.)

- (2018. 12. 4.) LH 전북지역본부 방문 협의
- (2019. 3. 4.) LH 전북지역본부 업무 협조 공문 회신 「도시재생 뉴딜사업 관련 협조요청 에 대한 회신」
 - 금년 마을정비형 공공주택지구(국토부 공모)로 선정시 사업 참여에 적극 협조 할 예정임.
- (2019. 5. 21.) 2019 마을정비형 공공주택사업 예비계획 수립용역 발주
- (2019. 6. 27.) 공공임대주택 건립 검토보고(입지 적정성 및 수요 타당성 재조사)
- (2019. 6. 28.) 2019 마을정비형 공공주택사업 예비계획 수립용역 계약해지
- (2019. 12. 23.) 2020 고령자 복지주택 예비계획수립 용역 착수
- 예산확보 및 집행 (단위: 백만원)

구분	계			2019			2020			2021			2022			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	12,400			3,472			2,790			2,790			3,348			
국비																
도비																
군비	1,240			1,240												
LH	11,160			2,232			2,790			2,790			3,348			

□ 문제점 및 대책

- 입지 적정성 및 입주 수요 타당성 : 현 후보지는 기초생활시설 및 교통 접근성이 중심지와 거리 다소 떨어져 입주 수요 저조 예상
 - ⇒ 입지 조건 및 주변 정비계획 수립이 용이한 지역으로 재검토하고 2019년 마을 정비형 공공주택사업은 미참여
- 고령층과 청년층을 동시에 수용할 수 있는 국토교통부 주관 2020년 고령자 복지주택 공모사업 참여(고령자 주택 70호, 청년주택 30호)

□ 향후계획

- 후보지 재선정 이후 공공주택사업 공모 신청하여 공약사항을 원활하게 추진 예정
- 한국토지주택공사(LH)와 협의하여 터미널(임실, 관촌) 인근 부지를 검토하여 2020년 고령자 복지주택 공모사업 참여

전산화 단층 촬영 장비(CT) 도입

			관리번호	3-14
추진부서	의료지원과 원무팀		협조부서	보건사업과
사업기간	2018년 ~ 2022년		총사업비	700백만원
추진상황	정상추진	진도율	팀 장	박미순 (전화 3312)
		40%	팀 원	형예은 (전화 3313)

□ 공약내용

- 취약계층 의료비 부담 완화를 위해 전산화 단층 촬영장비 (CT) 도입

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 사 업 비 : 700백만원 (국비 462, 도비 119, 군비 119)
- 사업규모 : CT장비 1대
- 사업내용 : 전산화 단층촬영장비 도입으로 군민들에게 양질의 의료서비스 제공
- 연도별 재원투자 (단위: 백만원)

구분	합계	기투자	연도별 계획					
			소계	'18	'19	'20	'21	'22~
총 계	700		700			700		
국 비	462		462			462		
도 비	119		119			119		
군 비	119		119			119		
기 타								

- 연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2018	4분기	의료서비스개선사업 신청 준비	■ CT장비 재 신청을 위한 제반사항 검토
2019	1분기	의료서비스개선사업 신청 준비	■ CT장비 재 신청을 위한 제반사항 검토
	2분기	CT장비 신청	■ CT장비 신청(보건복지부)
	3분기	CT장비 선정	■ CT장비 선정심사기관(건강증진개발원) 및 보건복지부 방문 사업 타당성 설명 ■ 전북도, 정치권과 긴밀한 연계로 국비확보 노력
	4분기	CT장비 도입 준비	■ CT장비 도입을 위한 제반사항 검토
2020	연간	CT장비 도입	■ CT장비 도입 및 시설확충(영상의학과)

□ 추진실적(~2019. 12.)

- (2018. 4.~5.) ‘19년 농어촌의료서비스 개선사업 신청(임실군→전북도→보건복지부)
- (2018. 5.) 전북도 보건의료과 및 보건복지부 방문 사업 설명
- (2018. 9.) 보건복지부 방문, 실무진 면담 및 사업 타당성 설명
- (2019. 3.) 전라북도 보건의료과 공동대응 협의
- (2019. 6.) ‘20년 농어촌의료서비스 개선사업신청(임실군→전북도)
- (2019. 9.) ‘20년 농어촌의료서비스 개선사업신청 가내시 통보(전북도→임실군)
- 예산확보 및 집행 (단위: 백만원)

구분	계			2018			2019			2020			2021			2022			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	700	770								700	770								
국비	462	462								462	462								
도비	119	119								119	119								
군비	119	189								119	189								
기타																			

□ 문제점 및 대책

- 전산화 단층 촬영장비(CT) 설치 기준인 100병상 확보에 어려움
⇒ 관내 병상을 운영하는 의료기관이 없어 인근 의료기관과 공동활용 방안 모색

□ 향후계획

- (2020. 1. ~ 12) 영상의학과 개보수 및 CT 구입

출산가정 산후조리비 지원

			관리번호	3-15
추진부서	보건사업과 방문보건팀		협조부서	
사업기간	2018년 ~ 2022년		총사업비	300백만원
추진상황	완료후 계속추진	진도율	팀 장	김충금 (전화 3152)
		100%		

□ 공약내용

- 출산가정에 산후조리비를 지원하여 경제적 부담을 경감하고 산모와 신생아의 건강관리 및 출산환경 조성으로 인구증가 정책에 기여
- 출산가정 산후조리비 지원

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018~2022
- 사 업 비 : 300백만원(군비 100%)
- 사업규모 : 750명
- 사업내용 : 출생일 기준으로 산모가 관내에 주민등록을 두고 실제 거주하고 있는 가정에 대해서는 산후조리비용 50만원 지원
- 연도별 재원투자 (단위: 백만원)

구분	합계	기투자	연도별 계획					
			소계	'18	'19	'20	'21	'22~
총 계	300		300	0	75	75	75	75
국 비								
도 비								
군 비	300		300	0	75	75	75	75
기 타								

○ 연도별 목표 및 추진계획

구 분		목 표	추진계획
2018	3분기	사회보장제도 신설협의	■ 산후조리비 지원을 위한 협의 (보건복지부)
	4분기	조례개정	■ 조례개정
2019	연간	150명	■ 출산 산모 산후조리비 지원
2020	연간	150명	■ 출산 산모 산후조리비 지원
2021	연간	150명	■ 출산 산모 산후조리비 지원
2022	연간	150명	■ 출산 산모 산후조리비 지원

□ 추진실적(~2019. 12.)

- (2018. 12.) 산후조리비 지원 관련 『출산장려금 지원조례』 개정
- (2019. 1. ~ 2019. 12.) 산후조리비 116명/58백만원 지원
- 예산확보 및 집행 (단위: 백만원)

구분	계			2018			2019			2020			2021			2022			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	300	140	58				75	75	58	75	65		75			75			
국비																			
도비																			
군비	300	140	58				75	75	58	75	65		75			75			
기타																			

□ 향후계획

- (연 중) 출산가정 산모에게 산후 조리비 지원

대상포진 접종비 지원

			관리번호	3-16
추진부서	의료지원과 감염관리팀		협조부서	보건사업과
사업기간	2018년 ~ 2022년		총사업비	300백만원
추진상황	완료후 계속추진	진도율	팀 장	김정은 (전화 3172)
		100%	팀 원	주현선 (전화 3176)

□ 공약내용

- 60세이상 기초수급자, 차상위계층, 장애인, 65세이상 일반군민 등 취약계층의 일부지원사업으로 경제적 부담을 경감하고 노년의 건강한 삶을 영유하기 위함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~2022년
- 사 업 비 : 300백만원(군비)
- 사업규모 : 11,756명
 - 임실군 만65세 이상 일반군민 9,647명
 - 임실군 만60세 이상 기초수급자, 차상위계층, 중증장애인(구1~3급) 2,109명
- 사업내용
 - 임실군 만65세 이상 일반군민 대상포진 접종비 50% 지원
 - 임실군 만60세이상 기초수급자, 차상위, 중증장애인(구1~3급) 접종비 100%지원
- 연도별 재원투자 (단위: 백만원)

구분	합계	기투자	연도별 계획					
			소계	'18	'19	'20	'21	'22~
총 계	300		300	60	60	60	60	60
국 비								
도 비								
군 비	300		300	60	60	60	60	60
기 타								

○ 연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2018	3분기	대상포진 접종비 예산확보	<ul style="list-style-type: none"> ■ 2018년 2차 추경 예산 확보 ■ 수요량 조사 및 홍보
	4분기	대상자접수 및 지원	<ul style="list-style-type: none"> ■ 2018년 대상포진 예방접종 백신구매 계약 의뢰 ■ 지원사업추진
2019	1분기	사업추진	<ul style="list-style-type: none"> ■ 지원계획 수립 및 홍보 ■ 수요량 조사 및 지원사업 실시
	2분기	사업추진	■ 세부사업 추진
	3분기	사업추진	■ 세부사업 추진
	4분기	사업추진	■ 세부사업 추진
2020	1분기	사업추진	<ul style="list-style-type: none"> ■ 지원계획 수립 및 홍보 ■ 수요량 조사 및 지원사업 실시
	2분기	사업추진	■ 세부사업 추진
	3분기	사업추진	■ 세부사업 추진
	4분기	사업추진	■ 세부사업 추진
2021	연간	사업추진	■ 세부사업 추진
2022	연간	사업완료	■ 세부사업 추진

□ 추진실적(~2019. 12.)

- (2018. 10.) 만50세~만64세로 약품비만 징수(90,000원)로 지원 확대
- (2018. 8.~2018. 11.) 1차 대상포진 지원사업 예산확보 및 시행: 60백만원/570명
- (2018. 12.~2019. 1.) 2차 대상포진 지원사업 예산확보 및 시행: 200백만원/1,900명
- (2019. 1.~2019. 3.) 3차 대상포진 예방접종 백신구입 및 시행: 99백만원/1,125명
- (2019. 4.) 2019년 1차 추가경정 대상포진 지원사업 예산확보: 121백만원
- (2019. 4.~2019. 7.) 대상포진 예방접종 시행 및 희망자 추가수요조사 시행
- (2019. 8.~2019. 12.) 4차 대상포진 예방접종 백신구입 및 시행: 121백만원/714명
- 예산확보 및 집행 (단위: 백만원)

구분	계			2018			2019			2020			2021			2022			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	300	680	480	60	260	260	60	220	220	60	200		60			60			
국비																			
도비																			
군비	300	680	480	60	260	260	60	220	220	60	200		60			60			
기타																			

□ 향후계획

- (2020. 1.~2020. 3.) 대상포진 사업홍보 및 접종 지속 추진: 733명
- (2020. 4.~2020. 12.) 5차 대상포진 예방접종 백신구입 및 시행

4. 품격있는 교육 · 문화

- 4-1. 대한민국 무형문화1번지임실(문화도시조성)
- 4-2. 진구사지 학술용역 및 발굴사업
- 4-3. 임실 공공도서관 건립
- 4-4. 봉황인재학당 운영
- 4-5. 애향장학금 확대지원
- 4-6. 중 · 고등학교 신입생 교복구입비 지원
- 4-7. 초 · 중 · 고 수학여행 경비지원
- 4-8. 북부권 생활체육공원 조성
- 4-9. 임실다목적체육관 건립
- 4-10. 청소년 문화의집 건립

대한민국 무형문화1번지 임실 (문화도시 조성)

			관리번호	4-1
추진부서	문화체육과 문화예술팀		협조부서	
사업기간	2020년 ~ 2024년		총사업비	3,750백만원
추진상황	정상추진	진도율	팀 장	홍진희 (전화 2312)
		5%	팀 원	정진숙 (전화 2313)

□ 공약내용

- (배경 및 필요성) 다양한 문화가 공존하는 도시에서 군민이 공감하고 함께 즐기는 고유한 문화와 이를 바탕으로 새로운 사회현상 및 효과를 창출하여 발전과 성장을 지속하는 도시 조성
- (목표) 농촌문화(전통문화, 향토문화, 무형문화 등) 기반의 문화특화사업으로 임실군민의 문화적 삶의 질 향상

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 ~ 2024년 (5년간)
- 사 업 비 : 3,750백만원(국비 1,500, 도비 675, 군비 1,575)
- 사업규모 : 문화도시 조성
- 사업내용 : (농촌)문화도시 조성
- 연도별 재원투자 (단위: 백만원)

구분	합계	기투자	연도별 계획					
			소계	'20	'21	'22	'23	'24
총 계	3,750		3,750	750	750	750	750	750
국 비	1,500		1,500	300	300	300	300	300
도 비	675		675	135	135	135	135	135
군 비	1,575		1,575	315	315	315	315	315

○ 연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2018	3분기	문화도시조성 준비	■ 타당성 조사 및 기본구상(계획) 수립용역
	4분기		
2019	1분기	문화도시조성 신청	■ 문화도시 조성계획 수립
	2분기		■ 문화도시조성 사업계획서 제출
	3분기		■ 적정성 심사 및 예비 사업대상 선정(문체부)
	4분기		■ 예비사업 컨설팅 지원(문체부)
2020	연간	문화도시조성 추진	■ 문화도시 조성사업 추진
2021	연간		
2022	연간		
2023	연간		
2024	연간		

□ 추진실적(~ 2019. 12.)

- (2018. 8.) 연구용역비 추경예산확보 20,000천원
- (2018. 9.) 타당성 조사 및 기본계획 수립 연구용역 착수
- (2018. 12.) 타당성 조사 및 기본계획 수립 연구용역 완료
- 예산확보 및 집행

(단위: 백만원)

구분	계			2020			2021			2022			2023			2024			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	3,750	0	0	750	0	0	750	0	0	750	0	0	750	0	0	750	0	0	
국비	1,500			300			300			300			300			300			
도비	675			135			135			135			135			135			
군비	1,575			315			315			315			315			315			

□ 문제점 및 대책

- 문화특화지역(문화도시) 조성사업이 지방이양사업으로 확정 및 신규사업 중단
- 공약사항 변경 검토(1월중)

□ 향후계획

- (2020. 1.) 문화특화지역(문화마을) 조성사업으로 공약사항 변경

진구사지 학술용역 및 발굴사업

			관리번호	4-2
추진부서	문화체육과 문화예술팀		협조부서	
사업기간	2018년 ~ 2022년		총사업비	2,100백만원
추진상황	정상추진	진도율	팀 장	홍진희 (전화 2312)
		10%	팀 원	김철배 (전화 2315) 강선우 (전화 2316)

□ 공약내용

○ (배경 및 필요성)

◦ 7세기 창건된 진구사

진구사지는 7세기 보덕화상의 제자 적멸과 보궁에 의해서 처음 창건되었으며, 보물 제267호 <임실 진구사지 석등>과 도유형문화재 제82호 <임실 용암리사지 석조비로자나불상>이 위치하고 있는 곳임.

◦ 5차에 걸친 발굴사업으로 진구사 연원이 밝혀짐

1992년부터 2004년까지 5차에 걸쳐 이루어진 발굴조사를 통해서 건물지, 부속건물, 진구사(珍丘寺) 명문기와와 조삼장(趙三藏) 명문기와가 출토되면서 그 역사적 연원이 밝혀짐.

◦ 진구사지 종합정비계획 수립을 통한 진구사지 정비

발굴이후 출토되어 방치된 석재 부자재 배치, 대웅전 추정지 추가 매입 및 발굴조사, 진구사지 석등 균형맞추기 등 종합정비계획 수립 및 정비가 필요함.

○ (목 표) 진구사지관리사 신축 및 진구사지 주변 정비

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018년~2022년

○ 사 업 비 : 2,500백만원(국비 1,470, 도비 515, 군비 515)

○ 사업규모 : 진구사지 일원 정비

○ 사업내용 : 진구사지 관리사 신축 / 진구사지 주변 정비 사업 추진 / 대웅전 추정지 추가 매입 / 진구사지 대웅전지(大雄殿址) 발굴 추진 / 섬진강 생태자원과 결합한 진구사지 스토리텔링

○ 연도별 재원투자

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	연도별 계획					
			소계	'18	'19	'20	'21	'22 ~
총 계	2,500		2,500	1,100	100	300	500	500
국 비	1,470		1,470	770	50	150	250	250
도 비	515		515	165	25	75	125	125
군 비	515		515	165	25	75	125	125

○ 연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2018	3분기	■ 관리자 신축	■ 진구사지 석등 관리자 신축위치 선정
	4분기		
2019	1분기	■ 관리자 신축 ■ 학술연구용역 실시	■ 진구사지 종합정비계획 학술연구용역 발주 ■ 진구사지 구 화장실 철거 ■ 진구사지 구관리사 해체 이전보수 ■ 진구사지 석등 관리자 신축 설계용역완료
	2분기		
	3분기		
	4분기		
2020	1분기	■ 관리자 신축 ■ 학술연구용역완료	■ 진구사지 석등 관리자 신축 및 전시 ■ 진구사지 종합정비계획 학술연구용역 완료
	2분기		
	3분기		
	4분기		
2021	연간	■ 주변 정비 실행	■ 석등 및 석탑 보수정비
2022	연간	■ 주변 정비 실행	■ 석축, 석조 부자재 원위치, 기타 석자재 전시

□ 추진실적(~ 2019. 12.)

- (2019. 1.) 진구사지 관리자 신축부지 위치선정 및 지침변경승인완료
- (2019. 6. ~ 9.) 관리자 신축부지 발굴조사
- (2019. 6.) 유구 종합정비계획 학술연구용역 발주
- (2019. 8.) 구관리사 철거 완료
- (2019. 9.) 관리자 신축 설계변경 추진 중
- (2019. 10.) 추가발굴조사 완료
- (2019. 11.) 문화재청 설계 조건부 승인완료 및 도 원가심사 진행
- (2019. 12.) 관리자 신축설계 준공 및 공사계약 완료

○ 예산확보 및 집행

(단위: 백만원)

구분	계			2018			2019			2020			2021			2022			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	2,500	1,100	74	1,100	1,100	74	100			300			500			500			
국비	1,470	770	54	770	770	54	50			150			250			250			
도비	515	165	10	165	165	10	25			75			125			125			
군비	515	165	10	165	165	10	25			75			125			125			

□ 문제점 및 대책

- 문화재청 관리자 신축부지 추가발굴에 따른 설계승인 협의지연
- ▣ 설계승인 위한 추가 발굴조사 완료 및 문화재청 제시안 최우선 반영하여 설계변경 추진

□ 향후계획

- (2019. 10.) 관리자 신축 문화재청 설계승인 요청 및 설계원가 심사요청
- (2019. 11.) 관리자 신축 공사용역 발주
- (2020. 2.) 유구 종합정비계획 학술연구용역 완료
- (2020. 5.) 관리자 신축 공사완료

임실 공공도서관 건립

			관리번호	4-3
추진부서	문화체육과 도서관운영팀	협조부서		
사업기간	2018년 ~ 2020년	총사업비	4,100백만원	
추진상황	정상추진	진도율	팀 장	소지현 (전화 2932)
		35%	팀 원	신현정(2523), 이진희(2933)

□ 공약내용

- 신규 공공도서관 건립을 통한 주민 평생학습 교육 기회 제공 및 지역중심 정보·교육·문화센터 역할 기대

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2020년(3년간)
- 사 업 비 : 4,100백만원(국비 1,640, 군비 2,460)
- 사업규모 : 부지 2,345㎡, 연면적 1,424㎡(지하1층, 지상2층)
- 위 치 : 임실군 임실읍 이도리 273번지 일원(군민회관 앞)
- 사업내용 : 일반자료실, 아동자료실, 유아실, 디지털실, 열람실, 평생교육실, 동아리실, 사무실 등
- 연도별 재원투자 (단위: 백만원)

구분	합계	기투자	연도별 계획						
			소계	'18	'19	'20	'21	'22	'23~
총 계	4,100		4,100	1,000	3,100				
국 비	1,640		1,640	500	1,140				
도 비									
군 비	2,460		2,460	500	1,960				
기 타									

○ 연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2018	3분기	용역업체 결정 기본설계	■ 사업수행능력평가(PQ) 후 용역업체 결정 ■ 기본설계 추진
	4분기	실시설계	■ 실시설계 완료
2019	1분기	인·허가, 시공사 결정 공사 착공	■ 인·허가 및 시공사 결정 ■ 공사 착공
	2분기	공사추진	■ 공사
	3분기	공사완료	■ 공사 완료
	4분기	도서관 개관, 운영	■ 개관 후 운영

□ 추진실적(~ 2019. 12.)

- (2018. 1.) 공공도서관 건립지원 사업 확정 및 교부 신청
- (2018. 7.) 기본 및 실시설계를 위한 사업수행능력평가 및 업체결정 및 설계용역 착수
- (2019. 1.) 설계용역 중지(컨설팅자문 및 BF인증)
- (2019. 2.) BF예비인증신청
- (2019. 3.) 공유재산심의회 변경 심의(추경예산 증 900백만원)
- (2019. 5.) 설계용역 중지해제 의뢰
- (2019. 5.) 설계완료, 원가심사
- (2019. 6.) 사업 변경 승인 요청(사업비, 사업기간 변경): 군→문체부, 시공사 결정
- (2019. 9.) 공사중(지하층 골조 완료, 1층 벽체 공사중) * 공정률 16%
- (2019. 12.) 공사중(골조 완료) * 공정률 45%
- 예산확보 및 집행 (단위: 백만원)

구분	계			2018			2019			2020			
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	4,100	5,550	783	1,500	1,000	443	3,100	4,000	472	-	550		
국비	1,640	1,640	223	500	500	223	1,140	1,140	210	-			
도비													
군비	2,460	3,910	560	1,000	500	220	1,460	2,860	262	-	550		

□ 향후계획

- (2019. 7.~2020. 3.) 공사추진 및 완료
- (2020. 3.~ 4.) 도서 및 각종 집기구입
- (2020. 5.) 개관 및 운영

임실 봉황인재학당 운영

			관리번호	4-4
추진부서	행정지원과 인재개발팀		협조부서	
사업기간	2018년 ~ 2022년		총사업비	5,954백만원
추진상황	정상추진	진도율	팀 장	김영숙 (전화 2172)
		40%	팀 원	김아연 (전화 2173)

□ 공약내용

- 학업성적 우수학생에 대한 맞춤형 심화학습 운영으로 지역인재 역량 강화
- 안정된 교육 인프라를 통한 우수학생의 양적, 질적 확대로 지역발전 도모

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년~2022년
- 사 업 비 : 5,954백만원(도비 10, 군비 5,944)
- 사업규모 : 봉황인재학당 운영(중학생 150명)
- 사업내용 : 봉황인재학당 운영비(인건비, 사업비, 운영비)
- 연도별 재원투자 (단위: 백만원)

구분	합계	기투자	연도별 계획					
			소계	'18	'19	'20	'21	'22
총 계	5,954		5,954	1,104	1,250	1,200	1,200	1,200
국 비	0		0					
도 비	10		10	10				
군 비	5,944		5,944	1,094	1,250	1,200	1,200	1,200
기 타	0		0					

○ 연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2018	3분기	'18 하반기 수강생선발	■ '18 하반기 수강생 선발 및 운영
	4분기	봉황인재학당 운영	■ 중학생 9개반 운영
2019	1분기	'19 상반기 수강생선발	■ '19 상반기 수강생 선발 및 운영
	2분기	봉황인재학당 운영	■ 중학생 9개반 운영

구분		목표	추진계획
	3분기	'19 하반기 수강생선발	■ '19 하반기 수강생 선발 및 운영
	4분기	봉황인재학당 운영	■ 중학생 9개반 운영
2020	1분기	'20 상반기 수강생선발	■ '20 상반기 수강생 선발 및 운영
	2분기	봉황인재학당 운영	■ 중학생 9개반 운영
	3분기	'20 하반기 수강생선발	■ '20 하반기 수강생 선발 및 운영
	4분기	봉황인재학당 운영	■ 중학생 9개반 운영
2021	연간	'21 상·하반기 운영	■ '21 상·하반기 수강생 선발 및 운영
2022	연간	'22 상·하반기 운영	■ '22 상·하반기 수강생 선발 및 운영

□ 추진실적(~ 2019. 12.)

- (2018. 1.) 봉황인재학당 개원, 상반기 수업 개강
- (2018. 2.) 봉황인재학당 개원식
- (2018. 7.) 하반기 수강생 선발 및 하반기 수업 개강
- (2018. 11.) '19년도 지역 으뜸인재 육성사업 도비 확보(210백만원)
- (2019. 1, 7.) '19년도 상·하반기 수강생 선발 및 수업 개강
- (2019.2~12.) 비교과 프로그램 운영, 정기평가(1~4차), 내신대비 특강, 심화반 운영

* 심화반 : 상반기 28명(중2, 14/중3, 14), 하반기 39명(중1, 11/중2, 14/중3, 14)

- (2019. 12.) '20년도 지역 으뜸인재 육성사업 도비 확보(245백만원)

- 예산확보 및 집행

(단위: 백만원)

구분	계			2018			2019			2020			2021			2022			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	5,954	3,674	2,369	1,104	1,104	1,104	1,250	1,265	1,265	1,200	1,305		1,200			1,200			
국비	0	0	0																
도비	10	471	226	10	16	16		210	210		245								
군비	5,944	3,203	2,143	1,094	1,088	1,088	1,250	1,055	1,055	1,200	1,060		1,200			1,200			
기타		0	0																

□ 향후계획

- (2020. 1. 13.) 2020년 상반기 수업 개강
- (2020. 2~6.) 비교과 프로그램, 정기평가(1~3차), 내신특강, 심화반 운영
- (2020. 6.) 하반기 수강생 추가 선발
- (2020. 7. 13.) 2020년 하반기 수업 개강
- (2020. 8~12.) 비교과 프로그램, 정기평가(4~5차), 내신특강, 심화반 운영
- (2020. 11~12.) '21년도 수강생 선발공고 및 선발고사 실시, 수강생 확정

애향장학금 확대지원

			관리번호	4-5
추진부서	행정지원실 인재개발팀		협조부서	
사업기간	2018년 ~ 2022년		총사업비	1,025백만원
추진상황	정상추진	진도율	팀 장	김영숙 (전화 2172)
		45%	팀 원	신동창 (전화 2174)

□ 공약내용

- 장학사업을 확대 운영하여 지역 우수인재 안정적 지원 및 학부모 부담 경감

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년~2022년
- 사 업 비 : 1,025백만원(군비 1,025)
- 사업규모 : 장학금 지급 100명(대학생 90명, 고등학생 10명)
* '19년 : 90명(대 80, 고 10), '20년 : 95명(대 85, 고 10), '21~22년 : 100명(대 90, 고 10)

○ 사업내용

- 대학생 1인당 3백만원 지원, 고등학생 1인당 1백만원 지원
- 우수학생 지원기회 확대 : 대학생 재학 중 최대 2회 지원가능
(1~2학년 1회, 3~4학년 1회)

○ 연도별 재원투자

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	연도별 계획					
			소계	'18	'19	'20	'21	'22
총 계	1,025		1,025	150	200	215	230	230
국 비	0		0					
도 비	0		0					
군 비	1,025		1,025	150	200	215	230	230
기 타	0		0					

○ 연도별 목표 및 추진계획

구 분		목 표	추진계획
2018	3분기	'18 하반기 장학금 지급	■'18년 선발 장학생 재학여부 확인 후 장학금 지급
	4분기	'19 장학금 계획	■'19년 장학금 계획 및 예산확보
2019	1분기	'19 장학생 선발	■'19년 장학생 선발
	2분기	'19 상반기 장학금 지급	■'19년 장학금 수여식 개최 및 장학금 지급

구 분		목 표	추진계획
	3분기	'19 하반기 장학금 지급	■ '19년 선발 장학생 재학여부 확인 후 장학금 지급
	4분기	'20 장학금 계획	■ '20년 장학금 계획 및 예산확보
2020	1분기	'20 장학생 선발	■ '20년 장학생 선발
	2분기	'20 상반기 장학금 지급	■ '20년 장학금 수여식 개최 및 장학금 지급
	3분기	'20 하반기 장학금 지급	■ '20년 선발 장학생 재학여부 확인 후 장학금 지급
	4분기	'21 장학금 계획	■ '21년 장학금 계획 및 예산확보
2021	연간	'21 장학생 선발	■ '21 장학생 선발 및 장학금 지급
2022	연간	'22 장학생 선발	■ '22 장학생 선발 및 장학금 지급

□ 추진실적(~ 2019. 12.)

- (2018. 1.~7.) 2018년도 장학생 선발 및 수여식 개최, 상반기 장학금 지급
- (2018. 9.21.) 2018년도 하반기 장학금 지급
- (2018.11.14.) 제3회 임실군 애향장학회 이사회 개최
('19년도 사업계획 및 예·결산 의결)
- (2018.12.19.) 2019년도 애향장학금 출연금 동의 및 예산 확보
- (2019.2.) 2019년 제1회 애향장학회 이사회 개최
- (2019.2.~6.) 2019년도 장학생 선발 및 수여식, 상반기 장학금 지급
- (2019. 9. 30.) 2019년도 하반기 장학금 지급
- 예산확보 및 집행 (단위: 백만원)

구분	계			2018			2019			2020			2021			2022			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	1,025	723	449	150	208	208	200	250	241	215	265	0	230	0	0	230	0	0	
국비	0	0	0																
도비	0	0	0																
군비	1,025	550	350	150	150	150	200	200	200	215	200		230			230			
기타	0	173	99		58	58		50	41		65								

□ 향후계획

- (2020. 2.~3.) 2020년 애향장학생 선발 공고 및 접수
- (2020. 4.~5.) 애향장학생 선발 심사 및 이사회 심의, 장학증서 수여식 개최
- (2020. 5.) 2020년도 상반기 애향장학금 지급
- (2020. 9.) 2020년도 하반기 애향장학금 지급

중·고등학교 신입생 교복구입비 지원

			관리번호	4-6
추진부서	행정지원과 인재개발팀		협조부서	
사업기간	2018년 ~ 2022년		총사업비	148백만원
추진상황	완료	진도율	팀 장	김영숙 (전화 2172)
		100%	팀 원	김아연 (전화 2173)

□ 공약내용

- 교육의 공공성 강화 및 보편적 교육복지 확대

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년~2022년
- 총사업비 : 148백만원(군비 148) * 2019년 사업비 37백만원
- 사업규모 : 관내 중·고등학교 신입생 127명
* '18년 학생 수 기준(저소득층 57명 제외 → 임실교육지원청에서 지원)
- 사업내용 : 교복구입비 지원
- 연도별 재원투자 (단위: 백만원)

구분	합계	기투자	연도별 계획					
			소계	'18	'19	'20	'21	'22~
총 계	148		148	0	37	37	37	37
국 비	0		0					
도 비	0		0					
군 비	148		148	0	37	37	37	37
기 타	0		0					

○ 연도별 목표 및 추진계획

구 분		목 표	추진계획
2018	3분기	교육지원청 업무협의	■ 임실교육지원청 업무협의
	4분기	보건복지부 협의	■ 보건복지부 사회보장위원회 협의 계획
2019	1분기	보건복지부 협의	■ 보건복지부 사회보장위원회 협의
	2분기	지원근거 마련	■ 임실군 교복비 지원 조례 제정 및 예산확보
	3분기	사업계획 및 시행	■ 관내 교복착용 중·고등학교 신입생 교복비 지원
	4분기	'20년 사업계획	■ '20년 사업계획 및 예산확보
2020	1분기	'20년 지원계획	■ '20년 지원계획 수립 및 시행
	2분기	'20년 지원대상 확정	■ '20년 지원대상 확정 및 지급
	3분기	사업운영관리	■ 사업운영관리
	4분기	'21년 사업계획	■ '21년 사업계획 및 예산확보
2021	연간	'21년 사업시행	■ '21년 사업시행 및 운영
2022	연간	'22년 사업시행	■ '22년 사업시행 및 운영

□ 추진실적(~ 2019. 12.)

- (2018. 7.) 임실교육지원청 업무 협의
- (2018. 10.) 전라북도 교육감 공약사업에 포함된 사업으로, 전라북도 교육청 조례*(2018.10.26. 개정)를 통해 저소득층 학생에게만 한정되었던 혜택을 전체학생으로 확대 지원(중·고등 신입생 전체학생 1인당 300천원 지원)

* 「국내 테마식 현장체험학습 및 교복구입 지원에 관한 조례」

* 임실교육지원청 사업추진 현황

- 사업기간 : 2019. 2월 ~ 12월
- 사 업 비 : 24,300천원
- 지원학교 및 신입생수 : 3개교(오수중, 임실동중, 지사중), 81명
- 교복지원 단가 : 300천원/1인당
- (2018. 11.) 행정지원실-1407(2018.11.8.)호 민선7기 공약사업 교복비·수학 여행경비·임실사랑상품권 지원 사업 검토보고

□ 문제점 및 대책

- 우리 군은 임실교육지원청 등 교육기관에 대하여 진로직업 프로그램 운영(30,000천원), 어린이 생활과학 교실 운영(10,000천원) 임실 학생 오케스트라 운영(15,000천원), 임실 교육한마당 운영(8,000천원) 지원과 봉황인재학당 학원 위탁 프로그램(120,600천원)을 운영하여 학생들의 교육을 지원하고 있음.

초·중·고등학생 수학여행 경비지원

			관리번호	4-7
추진부서	행정지원과 인재개발팀		협조부서	
사업기간	2018년 ~ 2022년		총사업비	432백만원
추진상황	완료	진도율	팀 장	김영숙 (전화 2172)
		100%	팀 원	김아연 (전화 2173)

□ 공약내용

- 교육의 공공성 강화 및 보편적 교육복지 확대

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년~2022년
- 총사업비 : 432백만원(군비 432) * 2019년 사업비 108백만원
- 사업규모 : 관내 초·중·고등학교 학생 720명(초 282, 중 321, 고 117)
(* 저소득층 86명 제외 - 임실교육지원청에서 지원) * '18년 학생수 기준
- 사업내용 : 수학여행 경비지원
- 연도별 재원투자 (단위: 백만원)

구분	합계	기투자	연도별 계획					
			소계	'18	'19	'20	'21	'22~
총 계	432		432	0	108	108	108	108
국 비	0		0					
도 비	0		0					
군 비	432		432	0	108	108	108	108
기 타	0		0					

○ 연도별 목표 및 추진계획

구 분		목 표	추진계획
2018	3분기	교육지원청 업무협약	■ 임실교육지원청 업무협약
	4분기	보건복지부 협의	■ 보건복지부 사회보장위원회 협의 계획
2019	1분기	보건복지부 협의	■ 보건복지부 사회보장위원회 협의 후 추진
	2분기	수학여행경비지원	
	3분기	수학여행경비지원	
	4분기	수학여행경비지원	
2020	연간	수학여행경비지원	
2021	연간	수학여행경비지원	
2022	연간	수학여행경비지원	

□ 추진실적(~ 2019. 12.)

- (2018. 7.) 임실교육지원청 업무 협의
- (2018. 10.) 전라북도 교육감 공약사업에 포함된 사업으로, 전라북도 교육청 조례*(2018.10.26. 개정)를 통해 저소득층 학생에게만 한정되었던 혜택을 전체 학생으로 확대 지원(초등학생 150천원/1인당, 중학생 200천원/1인당, 고등학생 300천원/1인당)

* 「국내 테마식 현장체험학습 및 교복구입 지원에 관한 조례」

* 임실교육지원청 사업추진 현황

- 사업기간 : 2019. 2월 ~ 12월
- 사 업 비 : 47,750천원
- 지원학교 및 학생수 : 10개교, 283명
 - ▶ 초등학교(177명) : 7개교(마암초, 삼계초, 성수초, 신덕초, 오수초, 임실기림초, 임실초)
 - ▶ 중 학 교(106명) : 3개교(관촌중, 삼계중, 섬진중)
- 현장체험학습비 지원 단가
 - ▶ 초등학생 : 150천원/1인당
 - ▶ 중 학 생 : 200천원/1인당
- (2018. 11.) 행정지원실-1407(2018.11. 8.)호 민선7기 공약사업 교복비·수학여행경비·임실사랑상품권 지원사업 검토보고

□ 문제점 및 대책

- 우리 군은 임실교육지원청 등 교육기관에 대하여 진로직업 프로그램 운영(30,000천원), 어린이 생활과학 교실 운영(10,000천원) 임실 학생 오케스트라 운영(15,000천원), 임실 교육한마당 운영(8,000천원) 지원과 봉황인재학당 학원 위탁 프로그램(120,600천원)을 운영하여 학생들의 교육을 지원하고 있음.

북부권 생활체육공원 조성

			관리번호	4-8
추진부서	문화체육과 체육진흥팀		협조부서	
사업기간	2017년 ~ 2019년		총사업비	4,700백만원
추진상황	정상추진	진도율	팀 장	설동원 (전화 2322)
		10%	팀 원	이덕재 (전화 2324)

□ 공약내용

- 임실군 북부권 및 인접 지역 생활체육 수요 증가로 체육 시설 인프라 확충에 대한 주민들 요구 증대
- 지역주민이 다양한 용도로 사용할 수 있는 생활체육 공원을 조성하여 스포츠 교류를 통한 주민화합을 도모하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2017 ~ 2019 (3년간)
- 사업위치 : 전북 임실군 관촌면 덕천리 473번지 일원
- 사 업 비 : 4,700백만원(국비 1,062, 군비 3,638)
- 사업규모 : 생활체육공원 조성 A=30,387㎡
- 사업내용 : 축구장 (8,227㎡), 다목적 구장 (1,140㎡), 화장실 및 샤워장 (120㎡), 광장 및 주차장 (5,600㎡), 조경 및 기타시설 (15,300㎡)
- 연도별 재원투자 (단위: 백만원)

구분	합계	기투자	연도별 계획			
			소계	'18	'19	'20
총 계	4,700	1,000	3,700	334	1,962	1,404
국 비	1,062	0	1,062	100	962	0
도 비	0	0	0	0	0	0
군 비	3,638	1,000	2,638	234	1,000	1,404
기 타	0	0	0	0	0	0

○ 연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2018	3분기	실시설계 및 행정절차	■ 실시설계 및 행정절차 이행
	4분기	용도지역 변경	■ 용도지역 변경 용역 추진
2019	1분기	용도지역 변경	■ 용도지역 변경 완료
	2분기	공사 착공	■ 공사 발주 및 착공
	3분기	공사 추진	■ 공사 추진
	4분기	공사 완료	■ 공사 완료

□ 추진실적(~ 2019. 12.)

- (2017. 5.) 임실군 공유재산관리계획 심의 의결
- (2017. 6.) 지방재정투자심사 완료
- (2017. 7.) 토지 감정평가 및 보상 협의
- (2018. 1.) 군계획시설(체육시설) 결정 완료
- (2018. 2.) 실시설계 용역 착수
- (2018. 10.) 용도지역변경 용역 발주
- (2018. 12.) 용도지역변경 관련부서 사전 협의
- (2019. 6.) 용도지역변경 완료
- (2019. 11.) 전라북도 원가심사 및 설계 완료
- (2019. 12.) 공사 계약 완료
- 예산확보 및 집행

(단위: 백만원)

구분	계			2017			2018			2019			2020			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	4,700	4,700	2,057	1,000	1,000	1,000	334	334	334	1,962	2,762	723	1,404	604	0	
국비	1,062	1,062	720	0	0	0	100	100	100	962	962	620	0	0	0	
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
군비	3,638	2,838	1,337	1,000	1,000	1,000	234	234	234	1,000	1,000	103	1,404	604	0	
기타	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	

□ 문제점 및 대책

- 문화재 지표조사 결과 삼국시대 토기 및 고려시대 청자, 백제시대 백자편 등 발견으로 시굴조사 필요

▣ 시굴조사 완료후 공사 착수

□ 향후계획

- (2020. 05.) 문화재 시굴조사 완료
- (2020. 06. ~ 2021. 06.) 공사추진

임실군 다목적 체육관 건립

			관리번호	4-9
추진부서	문화체육과 체육진흥팀		협조부서	
사업기간	2017년 ~ 2020년		총사업비	6,400백만원
추진상황	정상추진	진도율	팀 장	설동원 (전화 2322)
		5%	팀 원	이덕재 (전화 2324)

□ 공약내용

- 체육인들의 다양한 문화체육공간을 담아내는 공간이 부족한 실정으로 열악한 체육시설 인프라 확충을 위한 다목적 체육관 건립

□ 사업개요

- 사업기간 : 2017 ~ 2020 (4년간)
- 사업위치 : 임실군 임실읍 이도리 489-23번지 일원
- 사 업 비 : 6,400백만원(국비 1,770 , 군비 4,630)
- 부지면적 : 15,275㎡
- 사업내용 : 다목적 체육관 건립(4,095㎡, 테니스 3면, 배드민턴장 8면) 씨름장(260㎡), 주차장(1,840㎡), 보행로 및 광장 (2,065㎡), 쉼터 및 녹지공간 (7,015㎡)
- 연도별 재원투자 (단위: 백만원)

구분	합계	기투자	연도별 계획			
			소계	'18	'19	'20
총 계	6,400	300	6,100	1,870	2,670	1,560
국 비	1,770	-	1,770	500	800	470
도 비	0		0			
군 비	4,630	300	4,330	1,370	1,870	1,090
기 타	0		0			

○ 연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2018	3분기	실시설계 및 행정절차	▪ 실시설계 및 행정절차 이행
	4분기	실시설계 및 행정절차	▪ 실시설계 및 행정절차 이행
2019	1분기	공사 총괄발주	▪ 공사 총괄발주

구분		목표	추진계획
	2분기	1차분 착공	▪ 1차분(토공 및 구조물공) 착공 및 추진
	3분기	1차분 추진	▪ 1차분(토공 및 구조물공) 추진
	4분기	1차분 준공	▪ 1차분(토공 및 구조물공) 완료
2020	1분기	2차분(잔여분) 착공	▪ 2차분(잔여분) 착공
	2분기	2차분 추진	▪ 2차분(잔여분) 추진
	3분기	2차분 추진	▪ 2차분(잔여분) 추진
	4분기	준공	▪ 준공

□ 추진실적(~ 2019. 12.)

- (2017. 5.) 임실군 공유재산관리계획 심의 의결
- (2017. 6.) 지방재정투자심사 완료
- (2017. 12.) 군계획시설(체육시설) 결정 신청서 제출(행정지원실→건설과)
- (2018. 3.) 기본 및 실시설계 착수
- (2018. 5.) 기본설계(안) 확정
- (2018. 7.) 배드민턴장 지붕 마감재 변경 설계 추진(막구조→판넬구조)
- (2018. 10.) 군계획시설(체육시설) 결정
- (2019. 1.) 사업비 조정(6,400백만원[국1,770/군4,630]→7,600백만원[국2,130/군5,470])
- (2019. 3.) 건축물 구조심의 완료
- (2019. 6.) 소규모환경영향평가, 소규모 재해영향평가 완료
- (2019. 10.) 전라북도 원가 심사 완료
- (2019. 12.) 공사착공

○ 예산확보 및 집행 (단위: 백만원)

구분	계			2017			2018			2019			2020			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	6,400	7,600	1,451	300	300	400	1,870	1,100	845	2,670	3,440	306	2,760	2,760	0	
국비	1,770	2,840	806	0	0	0	500	500	500	800	800	306	470	1,540	0	
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
군비	4,630	4,760	645	300	300	300	1,370	600	345	1,870	2,640	0	1,090	1,220	0	
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

□ 문제점 및 대책

- 총 편입토지 3필지(4,907㎡) 중 1필지(1,250㎡) 협의 지연
- ▣ 미협의 토지 1필지(1,250㎡)에 대하여 토지 교환 추진

□ 향후계획

- (2020. 10. ~ 12.) 공사 추진

임실 청소년 문화의집 건립사업

			관리번호	4-10
추진부서	건설과 시설건축팀		협조부서	주민복지과 드림스타트팀
사업기간	2018년 ~ 2019년		총사업비	4,000백만원
추진상황	완료	진도율	팀 장	가현미 (전화 4522)
		100%	팀 원	김경록 (전화 4525)

□ 공약내용

○ (배경 및 필요성)

- 임실 청소년 문화의집을 신축하여 청소년들의 자유로운 활동 및 꿈을 키울 수 있는 청소년 전용공간 제공

○ (목표)

- 청소년들의 자유로운 활동·행사 및 프로그램 운영
- 향후 공공도서관과 연계하여 청소년들의 문화 공간 확대

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018 ~ 2019(2년간)

○ 사 업 비 : 4,000백만원(국비3,200 군비800)

○ 사업규모 : 지하 1층, 지상2층, 연면적1,540.03㎡, 철근콘크리트조, 태양광 45Kw

○ 사업내용 : 댄스·노래·공연연습실, 요리제빵체험실, 청소년카페, 교육실, 상담실 등

○ 연도별 재원투자

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	연도별 계획					
			소계	'18	'19	'20	'21	'22~
총 계	4,000	800	3,200	1,800	1,400			
국 비	3,200	500	2,700	1,500	1,200			
도 비								
군 비	800	300	500	300	200			
기 타								

○ 연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2018	3분기	시설공사 추진	■ 골조공사 완료
	4분기	시설공사 추진	■ 내부 마감공사 추진
2019	1분기	시설공사 추진	■ 내·외부 마감공사 추진
	2분기	시설공사 추진	■ 내·외부 마감 및 부대토목공사 추진 및 준공
	3분기	시설공사 준공	■ 시설물 인계·인수 (건설과 → 주민복지과)
	4분기		

□ 추진실적(~ 2019. 12.)

- (2018. 1.) 기본 및 실시설계 용역 완료
- (2018. 3.) 공사 착공
- (2018. 4. ~ 12.) 기초공사 및 골조공사 완료
- (2019. 1.) 사업비 4,200백만원(군비1,000백만원) 변경
- (2019. 3.) 내·외부 마감공사 추진
- (2019. 4.) 군비 50백만원 추경예산 확보
- (2019. 4.) 내 · 외부 마감공사 완료
- (2019. 5.) 부대토목 및 조경공사 완료
- (2019. 6.) 공사 준공
- 예산확보 및 집행

(단위: 백만원)

구분	계			2018			2019			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	4,250	4,250	4,250	2,600	2,600	2,600	1,650	1,650	1,650	
국비	3,200	3,200	3,200	2,000	2,000	2,000	1,200	1,200	1,200	
도비										
군비	1,050	1,050	1,050	600	600	600	450	450	450	
기타										